

verslag bouwvergadering

Werk Verbouw + restauratie "De Commanderij"
Kerkstraat 11 te Doesburg

Opdrachtgever Lalique Museum

Volgnummer 12

Vergadering 11 mei 2015, 09.00 uur, Gasthuistraat 1 te Doesburg

Datum/notulist 28 mei 2015 – 

Aanwezig

 S. Melssen





voorzitter
secretaris
algemeen directeur
penningmeester
bouw. opzichter

Lalique Museum
Lalique Museum
Lalique Museum
De Commanderij
Huntink bouw. projektburo

SMe

Afwezig











bouw. aannemer
supervisor
bouwplantoetser
architectuurhistoricus
consulent bouw.
E-installateur
bouw. uitvoerder
W-installateur
projectleider cv-install

De Vries timmer- en aannemingsbedr.
gemeente Doesburg
gemeente Doesburg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Nootenboom elektrische installaties
De Vries timmer- en aannemingsbedr.
Buwegs installatiebedrijf
Van Losser Installaties/Ordelman Dijkman

Aanwezig op afroep




architect
Esseveld/Architekten

01 Opening

-  Melssen verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering.

02 Notulen vorige vergadering

-

03 Ingekomen stukken

- De Vries _ planning afbouw dd. 06 mei 2015

04 Subsidies

-

05 Omgevingsvergunning

06 Bouwkundig

- 14 Rapportage's en foto's betreffende lekkage van de daken zijn op 22 april jl. aangeleverd door het museum.
- 31 Platte daken nog te onderzoeken op voldoende afvoer van het hemelwater door [J] en [J]. Lekkage's nog aanwezig.
- 42 [J] doet een voorstel hoe de bestaande toegang/gevelopening van de kelder onder zaal 1 wordt dichtgezet.
- 43 Gezien de binnensituatie heeft de gemeente via [J] akkoord gegeven op het toepassen van beveiligings-rolluiken in zaal 1.
- 44 [J] stelt een lijst op met de door het museum in eigen beheer uitgevoerde werkzaamheden.
- 46 De klampmuur tpv de nis in de voorgevel wordt, na overleg met [J], niet verwijderd. Bij terugbrengen van de nis en het herstel van de penanten is sprake van reconstructie, hetgeen niet in het Monumentenbeleid past. De klampmuur wordt aangeheeld/hersteld.
- 47 Verwerkt.
- 48 Verwerkt.
- 49 Voor het monolithisch afwerken van de cd-vloer in zaal 1 worden door [J] prijzen en monsters (op kleur) aangevraagd.
- 50 Kleuren voorgevel ntb in overleg met de gemeente, kleuren komen niet overeen met de bouwvergunning.

07 W-installatie

- 12 [J] is bezig met het onderzoek of een luchtwater-warmtepomp uiteindelijk voordeel gaat opleveren.
- 13 Afgehandeld.
- 14 Schutbuizen gebouw 2 laten aanleggen vanaf meterkast.
- 15 Extra aansluitpunten water en electriciteit ivm fontein (buiten) en wasbakken in de entree en zaal 3.

08 E-installatie

- 10 Nootenboom benaderen inzake voortgang.
- 11 Afgehandeld.

09 Planning

- 07 Afbouwtimmerwerk en stucadoorwerk niet aangegeven op planning dd 06 mei 2015 van De Vries ivm uitvoering in eigen beheer, doorlooptijd tot na de bouwvak.

10 Financiën

11 Veiligheid

-

12 Rondvraag / diversen

Volgende vergadering(en)

01 juni 2015

22 juni 2015

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen