

| Id | Taakmod | Taaknaam | Duur | Begindatum | Einddatum |
|----|---------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 0 | | Voorlopige planning Voorstraat 63 Buitenpost 03-12-2021 | 313 dagen | maa 6-12-21 | woe 1-3-23 |
| 1 | | planontwikkeling | 80 dagen? | maa 6-12-21 | vri 8-4-22 |
| 2 | | planontwikkeling, taxaties, afstemmen uitgangspunten woon-zorg en appartementen | 30 dagen | maa 6-12-21 | vri 28-1-22 |
| 3 | | afstemmen stedenbouwkundig plan | 30 dagen | maa 31-1-22 | vri 11-3-22 |
| 4 | | aanvullende onderzoeken o.a. ecologisch onderzoek, geluidsonderzoek | 20 dagen | vri 11-3-22 | don 7-4-22 |
| 5 | | opstellen grex | 30 dagen | maa 31-1-22 | vri 11-3-22 |
| 6 | | | 30 dagen | maa 14-3-22 | vri 22-4-22 |
| 7 | | planologische procedure, dit is een inschatting omdat er nog geen duidelijkheid is over de inwerkingtreding van de omgevingswet | 200 dagen? | maa 11-4-22 | vri 13-1-23 |
| 8 | | fase 1 planologische procedure | 88 dagen | woe 16-3-22 | vri 15-7-22 |
| 9 | | voorbereiding ontwerp bestemmingsplan of omgevingsplan | 65 dagen | woe 16-3-22 | din 14-6-22 |
| 10 | | aanvraag offertes stedenbouwkundige bureaus incl opdrachtverstrekking | 40 dagen | woe 16-3-22 | din 10-5-22 |
| 11 | | informereren buurt | 25 dagen | woe 6-4-22 | din 10-5-22 |
| 12 | | uitwerking ontwerp bestemmingsplan of omgevingsplan | 25 dagen | woe 11-5-22 | din 14-6-22 |
| 13 | | overleg provincie | 20 dagen | woe 11-5-22 | din 7-6-22 |
| 14 | | watertoets | 20 dagen | woe 11-5-22 | din 7-6-22 |
| 15 | | verwerken onderzoeksresultaten | 30 dagen | woe 8-6-22 | din 19-7-22 |
| 16 | | verwerken onderzoeksresultaten in voorontwerp bestemmingsplan | 15 dagen | woe 8-6-22 | din 28-6-22 |
| 17 | | overleg provincie voorontwerp bestemmingsplan | 15 dagen | woe 15-6-22 | din 5-7-22 |
| 18 | | afstemmen voorontwerp bestemmingsplan met de wethouder | 3 dagen | woe 6-7-22 | vri 8-7-22 |
| 19 | | college behandeling advies voorontwerp bestemmingsplan + vaststellen Grex | 1 dag | din 12-7-22 | din 12-7-22 |
| 20 | | Terugkoppelmoment naar de Raad, beslismoment over grex, risio,s (financieel, juridisch) Raad van | 1 dag | don 14-7-22 | don 14-7-22 |
| 21 | | fase 2 planologische procedure | 57 dagen? | don 14-7-22 | vri 30-9-22 |
| 22 | | ontwerp bestemmingsplan of omgevingsplan ter inzage (inspraak) | 20 dagen | woe 27-7-22 | din 23-8-22 |
| 23 | | behandeling inspraakreacties | 32 dagen | woe 24-8-22 | don 6-10-22 |
| 24 | | behandelen en verwerken inspraakreacties | 20 dagen | woe 24-8-22 | din 20-9-22 |
| 25 | | afstemmen ontw bestemmingsplan met de wethouder | 5 dagen | woe 21-9-22 | din 27-9-22 |
| 26 | | college behandeling advies ontw bestemmingsplan | 1 dag | don 29-9-22 | don 29-9-22 |
| 27 | | verwerken opmerkingen voorontwerp in ontwerp bp door bureau | 5 dagen | vri 30-9-22 | don 6-10-22 |
| 28 | | fase 3 vaststelling partiele herziening bestemmingsplan | 73 dagen | maa 10-10-22 | woe 18-1-23 |
| 29 | | aanpassen plan (eventuele wijzigingen) door bureau t.b.v. vaststelling bp | 15 dagen | maa 10-10-22 | vri 28-10-22 |
| 30 | | afstemmen bestemmingsplan incl. zienswijzen met de wethouder | 5 dagen | maa 31-10-22 | vri 4-11-22 |
| 31 | | college behandeling advies bestemmingsplan incl. zienswijzen bestemmingsplan | 1 dag | din 8-11-22 | din 8-11-22 |
| 32 | | raad vrijgeven bestemmingsplan of omgevingsplan | 1 dag | don 24-11-22 | don 24-11-22 |
| 33 | | publicatie bestemmingsplan | 30 dagen | don 8-12-22 | woe 18-1-23 |
| 34 | | beroepprocedure Raad van State | 0 dagen | | |
| 35 | | realisatie | 30 dagen | don 19-1-23 | woe 1-3-23 |
| 36 | | bouwrijp maken | 30 dagen | don 19-1-23 | woe 1-3-23 |