

**Projectenboek bij de
Rekening 2023
Beek, juni 2024**

Inhoudsopgave

Projectnaam	Nummer	Blz
Algemeen		6
In 2023 afgeronde projecten		8
Gevoteerde investeringsprojecten		9
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	10
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	11
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	12
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	13
Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	14
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	15
Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)	2020-04	16
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen	2020-05	17
Uitbreiding Levensbomenbos	2021-01	18
Padelbanen BRZ	2021-03	19
Versneld verleden openbare verlichting	2023-02	20
Skatepark De Haamen	2023-03	21
Aanplant bomen	2023-04	22
Led-verlichting De Haamen	2022-01	23
Dorpsgaard Genhout	2022-02	24
Knopen lopen: toeristische bewegwijzering	2022-03	25
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	2023-05	26
Rioolvervanging Klinkeberglaan	2023-06	27
Deels gevoteerde investeringsprojecten		28
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	2013-07c	29
Reconstructie Stationstraat	2016-01	30
Zonneweiden Aviation Valley	2018-01	31
Reconstructie Siekendaalstraat	2021-02	32
Realisatie Kindcentrum Beek	2021-04	33
Schetsontwerp Herinrichting Markt	2021-05	34
Reconstructie Heirstraat	2023-01	35
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op 't Veldje Spaubeek	2023-06	36
Reconstructie Proosdijstraat, Prof.Spronckpark en Julianalaan	2023-07	37
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg	2023-08	38

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat	2023-09	39
Niet gevoteerde investeringsprojecten		40
Overige projecten		41
Het Groene Net	2013-23	42
Warmtenet Zuid-Limburg	2023-10	43
Startersleningen	2014-05	44
Stimuleringsleningen	2016-04	45

Algemeen

In deze bijlage bij de Rekening 2023 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2023 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

In 2023 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2017-04	Snelle fietsroute fase 1a	110.000	110.907	-907
2020-01	Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	708.943	569.883	139.060
2020-05	Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen	206.000	156.519	48.481
2021-01	Uitbreiding Levensbomenbos	117.015	125.831	-8.816
2021-03	Padelbanen BRZ	150.000	158.406	-8.406

Gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer	I.054.05/06 en I.054.10/11	Datum	31-12-2023																								
Portefeuillehouder	R. Schwillens																										
Projectleider	P. Janssen																										
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																										
Periode	Tot 30.06.2024																										
Doelstelling	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																										
Gerealiseerd 2023	Naar aanleiding van hevige buien in de zomer is gebleken dat de capaciteit van de nieuw aangelegde riolering onvoldoende was. Uit nader onderzoek is gebleken dat er door het adviesbureau een ontwerpfout is gemaakt. Er is in het vierde kwartaal gewerkt aan de planuitwerking van een rioolaanpassing die in juni 2024 wordt opgeleverd.																										
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1 ^e Bestuursrapportage 2021). Raad 8 december 2022 aanvullende kredietvotering.																										
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2022)</td> <td>5.552.000</td> <td>ja</td> <td>5.544.704</td> <td>7.296</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 17.424.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>3.268.412</td> <td rowspan="2">} 85%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)</td> <td>1.474.391</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td>809.197</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>5.552.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) extra WL-bijdrage van € 70.286 toegekend op 30 november 2023 n.a.v. loon- en prijsstijgingen en kosten van uitstel van oplevering.</p>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2022)	5.552.000	ja	5.544.704	7.296	Voorziening riolen	3.268.412	} 85%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)	1.474.391	Stelpost afschrijving wegen	809.197	15%	Subsidies	n.v.t.		Totaal	5.552.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																							
Uitvoering (prijspeil 2022)	5.552.000	ja	5.544.704	7.296																							
Voorziening riolen	3.268.412	} 85%																									
Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)	1.474.391																										
Stelpost afschrijving wegen	809.197	15%																									
Subsidies	n.v.t.																										
Totaal	5.552.000	100%																									

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer	I.117	Datum	31-12-2023																																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																							
Projectleider	R. Knauf																																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																							
Periode	01.01.2010–31.12.2026																																							
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Ook is een gedegen landschappelijke inpassing vereist gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.																																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) <u>Extern:</u> Gem.Beekdaelen, restaurant Aan de Molen, NUTS-bedrijven, perceeleeigenaren																																							
Gerealiseerd 2023	In 2021 is dit project opnieuw ter hand genomen. De periode daarvoor was weinig voortgang mede doordat de particuliere plannen voor de omgeving van de molen niet vorderden en nog niet helder was in hoeverre het plan van de gemeente Meerssen voor de verbindingsweg naar de ringweg MAA doorgang zou vinden. Ook waren er opmerkingen van de provincie ten aanzien van de landschappelijke inpassing van de geplande 80 km/uur weg. Inmiddels is besloten de ontwerputgangspunten te herzien en een nieuw ontwerp voor de Schimmerterweg op te stellen op basis van de wegcategorie "erftoegangsweg" (60 km/uur). In 2023 zijn de plannen verder uitgewerkt. Gekoerst wordt op uitvoering in 2024 met uitloop in 2025. De Provincie heeft in februari 2024 de looptijd van de toegekende subsidie (BDU) verlengd tot ultimo 2026.																																							
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 ^e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)																																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2013)</td> <td>2.685.000</td> <td>ja</td> <td>795.733</td> <td>1.889.267</td> </tr> <tr> <td>Indexering en stelpost</td> <td>615.556</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>615.556</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>3.300.556</td> <td></td> <td>795.733</td> <td>2.504.823</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 28.075. vu</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.685.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU</td> <td>615.556</td> <td></td> <td>Verleend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>3.300.556</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	795.733	1.889.267	Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556	Totaal	3.300.556		795.733	2.504.823	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000				Subsidie BDU	615.556		Verleend		Totaal	3.300.556			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																				
Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	795.733	1.889.267																																				
Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556																																				
Totaal	3.300.556		795.733	2.504.823																																				
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000																																							
Subsidie BDU	615.556		Verleend																																					
Totaal	3.300.556																																							

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer	I.188	Datum	31-12-2023																																														
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																
Projectleider	R. Knauf																																																
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																																
Periode	30.06.2021 – 31.12.2026																																																
Doelstelling	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.																																																
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO, diverse ondernemers																																																
Gerealiseerd 2023	Zoals bekend voorzien de herinrichtingsplannen van de stationsomgeving Beek-Elsloo in het realiseren van een veilige, optimale en aantrekkelijke stationsomgeving. Met inachtneming van de inmiddels vastgestelde treinvrije periode in september 2024 is er in juli 2023 een definitieve planning opgesteld die door alle partijen wordt gedragen. Q4 - 2023: Start werkzaamheden kabel en leidingen. Q1 - 2024: Start werkzaamheden zijde Stein Q3 - 2024: Start werkzaamheden zijde Beek. Q3 - 2024: Werkzaamheden spoorwegovergang en wegaanpassing Steinderweg/Stationstraat (LVO) Q4 – 2025: Start werkzaamheden groen zijde Beek																																																
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016: beschikbaar stelling € 1.100.000 19bbw00295: bijstelling € 364.000 2 ^e Bestuursrapportage 2021: bijstelling € 210.000 Raad 15 juni 2023: bijstelling € 662.000 en votering gehele € 2.336.000																																																
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk (*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2023)</td> <td>2.336.000</td> <td>ja</td> <td>112.608</td> <td>2.223.392</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 112.608.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>2.070.000</td> <td>(89%)</td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>266.000</td> <td>(11%)</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Provincie en derden</td> <td></td> <td></td> <td>7.210.730</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie LVO</td> <td></td> <td></td> <td><u>1.867.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>11.413.730</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk (*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2023)	2.336.000	ja	112.608	2.223.392	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 112.608.					<u>Dekking</u>					Afschrijving wegen			2.070.000	(89%)	Voorziening riolen			266.000	(11%)	Bijdrage Provincie en derden			7.210.730		Subsidie LVO			<u>1.867.000</u>		Totaal			11.413.730	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk (*)	Restant																																													
Uitvoering (prijspeil 2023)	2.336.000	ja	112.608	2.223.392																																													
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 112.608.																																																	
<u>Dekking</u>																																																	
Afschrijving wegen			2.070.000	(89%)																																													
Voorziening riolen			266.000	(11%)																																													
Bijdrage Provincie en derden			7.210.730																																														
Subsidie LVO			<u>1.867.000</u>																																														
Totaal			11.413.730																																														

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer	I.157	Datum	31-12-2023																																															
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																	
Projectleider	F. Keulen																																																	
Programma's	2 / 3 / 5 (economisch nut)																																																	
Periode	mei 2017 – 2024																																																	
Doelstelling	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.																																																	
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO</p> <p><u>Extern:</u> architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.</p>																																																	
Gerealiseerd 2023	<p><u>Stichting:</u> Begin 2024 is de oprichting van de stichting gepland. Zij gaan zich in eerste instantie richten op het versterken van de sociale infrastructuur. Zij worden tevens verantwoordelijk voor de inzet van de beheerder en eerste aanspreekpunt voor de huurders.</p> <p><u>Energie:</u> In 2023 heeft er een substantiële reductie van het energieverbruik plaatsgevonden ten opzichte van 2022 van 26%. Eind 2023 zijn er voor toekomstige afrekeningen voor 4 grootverbruikers tussenmeters geplaatst.</p> <p><u>BTW:</u> In december 2023 is de BTW-suppletie 2018-2022 ingediend bij de Belastingdienst in lijn met het door de Belastingdienst ingenomen standpunt dat er sprake is van een vrijgestelde verhuuractiviteit voor de multifunctionele ruimtes van de BMV Spaubeek. Tegen de begin 2024 opgelegde aanslag is bezwaar aangetekend.</p>																																																	
Eerdere besluitvorming	<p>Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015).</p> <p>Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000.</p> <p>Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond.</p> <p>Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.</p> <p>Raad 13-10-2022: votering voorlopige eindafrekening € 1.158.000.</p>																																																	
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil '22)</td> <td>12.056.813</td> <td>ja</td> <td>11.982.923</td> <td>73.890</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 333.984.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Krediet</td> <td>6.700.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.512.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond</td> <td>1.251.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden</td> <td>335.513</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie</td> <td>100.000</td> <td></td> <td>Verleend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Votering voorlopige eindafrekening</td> <td>1.158.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>12.056.813</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil '22)	12.056.813	ja	11.982.923	73.890	Krediet	6.700.000				Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000				Investeringskrediet grond	1.251.300				DUB-gelden	335.513				Subsidie Provincie	100.000		Verleend		Votering voorlopige eindafrekening	1.158.000				Totaal	12.056.813			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																														
Uitvoering (prijspeil '22)	12.056.813	ja	11.982.923	73.890																																														
Krediet	6.700.000																																																	
Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000																																																	
Investeringskrediet grond	1.251.300																																																	
DUB-gelden	335.513																																																	
Subsidie Provincie	100.000		Verleend																																															
Votering voorlopige eindafrekening	1.158.000																																																	
Totaal	12.056.813																																																	

Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

Projectnummer	I.149	Datum	31-12-2023																																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																							
Projectleider	A. Damen																																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																							
Periode	01.01.2012 - 30.08.2023																																							
Doelstelling	Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.																																							
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening <u>Extern</u> : Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.																																							
Gerealiseerd 2023	De schade aan het dek is hersteld. De financiële eindafrekening heeft plaatsgevonden en het project kan als afgehandeld worden beschouwd.																																							
Eerdere besluitvorming	16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage																																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven fase 1a</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>110.000</td> <td>ja</td> <td>110.907</td> <td>-907</td> </tr> </tbody> </table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 20.445.						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering	110.000	ja	110.907	-907																									
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																				
Uitvoering	110.000	ja	110.907	-907																																				
	<u>Dekking</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Bijdrage Beek</td> <td>110.000</td> <td>gevoteerd</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Meerssen</td> <td>110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage provincie</td> <td>1.870.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Rijk</td> <td>1.800.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage programbegr. MB</td> <td>110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>4.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd			Bijdrage Meerssen	110.000				Bijdrage provincie	1.870.000				Bijdrage Rijk	1.800.000				Bijdrage programbegr. MB	110.000				Subsidie	n.v.t.				Totaal	4.000.000			
Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd																																						
Bijdrage Meerssen	110.000																																							
Bijdrage provincie	1.870.000																																							
Bijdrage Rijk	1.800.000																																							
Bijdrage programbegr. MB	110.000																																							
Subsidie	n.v.t.																																							
Totaal	4.000.000																																							

Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan

2020-01

Projectnummer	I.167	Datum	31-12-2023																																																														
Portefeuillehouder	R. Dieren																																																																
Projectleider	R. van Dijk / F. Keulen																																																																
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																																																
Periode	1 juli 2020 - 1 juli 2023																																																																
Doelstelling	Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt bedoeld op sociaal en infrastructuur.																																																																
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en Samenleving <u>Extern:</u> PIMzuid, Aannemersbedrijf BLM en ZOWonen																																																																
Gerealiseerd 2023	In 2023 zijn de nieuwe chalets gefaseerd geplaatst. Tussen april en juli 2023 hebben de bewoners deze in gebruik genomen. De overige werkzaamheden zijn in Q3 2023 afgerond. De nieuwe grondverdeling van eigendom is in Q4 afgerond door de notaris.																																																																
Eerdere besluitvorming	Raad 25-6-2020 (20vra00060); Raad 17-2-2022 (21vra00193), Raad 5-10-2022 (22vra00114).																																																																
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering: riooldeel</td> <td>106.000</td> <td></td> <td>93.717</td> <td>12.283</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: wegendeel</td> <td>344.000</td> <td></td> <td>399.528</td> <td>-55.528</td> </tr> <tr> <td>Verbindingsambtenaar</td> <td>80.000</td> <td></td> <td>48.153</td> <td>31.847</td> </tr> <tr> <td>Regievoering PIMzuid</td> <td>20.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Aanvullende kosten</td> <td>110.000</td> <td></td> <td>28.485</td> <td>81.515</td> </tr> <tr> <td>Stelpost onvoorzien</td> <td>48.943</td> <td></td> <td>0</td> <td>48.943</td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2022)</td> <td>708.943</td> <td>ja</td> <td>569.883</td> <td>139.060</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 407.452.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>106.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Product wegen</td> <td>444.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KLC-subsidie</td> <td><u>158.943</u></td> <td>Verleend</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>708.943</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering: riooldeel	106.000		93.717	12.283	Uitvoering: wegendeel	344.000		399.528	-55.528	Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847	Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000	Aanvullende kosten	110.000		28.485	81.515	Stelpost onvoorzien	48.943		0	48.943	Totaal (prijspeil 2022)	708.943	ja	569.883	139.060	Voorziening riolen	106.000				Product wegen	444.000				KLC-subsidie	<u>158.943</u>	Verleend			Totaal	708.943			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																																													
Uitvoering: riooldeel	106.000		93.717	12.283																																																													
Uitvoering: wegendeel	344.000		399.528	-55.528																																																													
Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847																																																													
Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000																																																													
Aanvullende kosten	110.000		28.485	81.515																																																													
Stelpost onvoorzien	48.943		0	48.943																																																													
Totaal (prijspeil 2022)	708.943	ja	569.883	139.060																																																													
Voorziening riolen	106.000																																																																
Product wegen	444.000																																																																
KLC-subsidie	<u>158.943</u>	Verleend																																																															
Totaal	708.943																																																																

Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)

2020-04

Projectnummer	I.169	Datum	31-12-2023																														
Portefeuilleho	R. Schwillens																																
Projectleider	A. Damen																																
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																
Periode	01.01.2018 - 30.06.2024																																
Doelstelling	Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op 't Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.																																
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u> bewoners																																
Gerealiseerd 2023	In 2021 heeft er op de doorgaande weg van Spaubeek en Op 't Veldje in samenspraak met de bewoners een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is een maatregelenpakket voor zowel het korte als langere termijn opgesteld. Deze maatregelen zijn in 2022 in het Beekse Uitvoeringsprogramma opgenomen. Op 17 mei 2023 is door uw raad krediet gevoteerd voor de korte termijn maatregelen. Eind 2023 is gestart met de uitvoering van de maatregelen. De afronding wordt verwacht begin 2024.																																
Eerdere besluitvorming	GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022) Raad 17-5-2023																																
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk (*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding (**)</td> <td>40.000</td> <td>ja</td> <td>37.225</td> <td>2.775</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering (***)</td> <td>333.967</td> <td>ja</td> <td>56.663</td> <td>277.304</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>373.967</td> <td></td> <td>93.888</td> <td>280.079</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 56.663. (**) prijspeil 2021 (***) prijspeil 2023</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>83.967</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>373.967</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk (*)	Restant	Vorbereiding (**)	40.000	ja	37.225	2.775	Uitvoering (***)	333.967	ja	56.663	277.304	Totaal	373.967		93.888	280.079	Vorbereidingskrediet	40.000	Uitvoeringskrediet	250.000	Subsidie	83.967	Totaal	373.967
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk (*)	Restant																													
Vorbereiding (**)	40.000	ja	37.225	2.775																													
Uitvoering (***)	333.967	ja	56.663	277.304																													
Totaal	373.967		93.888	280.079																													
Vorbereidingskrediet	40.000																																
Uitvoeringskrediet	250.000																																
Subsidie	83.967																																
Totaal	373.967																																

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

2020-05

Projectnummer	I.170	Datum	31-12-2023																													
Portefeuillehouder	R. Schwillens																															
Projectleider	M. Lafnoue																															
Programma's	3/KVS (maatschappelijk nut)																															
Periode	01.01.2021 – 31-12-2023																															
Doelstelling	Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool																															
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling BMO <u>Extern:</u> Lokale partijen																															
Gerealiseerd 2023	<p>Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de zogenoemde energiebesparings-plicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken</p> <p>Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen is een behoorlijke opgave. Het uitvoeren van de duurzaamheids-maatregelen zal daarom worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 was het voldoen aan de energiebesparingsplicht als gevolg van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool. E.e.a. hebben we gedaan door het nemen van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze zijn nagenoeg afgerond. In de vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen naar de benodigde energie labels.</p>																															
Eerdere besluitvorming	Raad 17 december 2020																															
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>206.000</td> <td>ja</td> <td>156.519</td> <td>48.481</td> </tr> <tr> <td colspan="5">De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gemeentehuis installaties</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeentehuis isolatie</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Sportcomplex SLG</td> <td>91.000</td> </tr> <tr> <td>Muziekschool</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>206.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	156.519	48.481	De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0					Gemeentehuis installaties	50.000	Gemeentehuis isolatie	20.000	Sportcomplex SLG	91.000	Muziekschool	45.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	206.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																												
Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	156.519	48.481																												
De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0																																
Gemeentehuis installaties	50.000																															
Gemeentehuis isolatie	20.000																															
Sportcomplex SLG	91.000																															
Muziekschool	45.000																															
Subsidie	n.v.t.																															
Totaal	206.000																															

Uitbreiding Levensbomenbos

2021-01

Projectnummer	I.174	Datum	31-12-2023																																		
Portefeuillehoud	R. Schwillens																																				
Projectleider	R. van Dijk																																				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																				
Periode	2019-2023																																				
Doelstelling	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte <u>Extern:</u> Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg																																				
Gerealiseerd 2023	In 2023 heeft de eindafrekening met de Bosgroep Zuid Nederland plaatsgevonden, daarmee is het project volledig afgerond.																																				
Eerdere besluitvorming	Raad 16 september 2021 (21vra00127).																																				
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grondafwaardering</td> <td>62.457</td> <td>ja</td> <td>62.457</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aanleg</td> <td>54.558</td> <td>ja</td> <td>63.374</td> <td>-8.816</td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2021)</td> <td>117.015</td> <td>ja</td> <td>125.831</td> <td>-8.816</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 42.786.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>25.284</td> </tr> <tr> <td>Adoptievergoedingen</td> <td>12.760</td> </tr> <tr> <td>Verplichte natuurcompensatie</td> <td>64.269</td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>14.702</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>117.015</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Grondafwaardering	62.457	ja	62.457	0	Aanleg	54.558	ja	63.374	-8.816	Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	125.831	-8.816	Subsidie Provincie Limburg	25.284	Adoptievergoedingen	12.760	Verplichte natuurcompensatie	64.269	Reserve dekking kapitaallasten	14.702	Subsidie	n.v.t.	Totaal	117.015
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																	
Grondafwaardering	62.457	ja	62.457	0																																	
Aanleg	54.558	ja	63.374	-8.816																																	
Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	125.831	-8.816																																	
Subsidie Provincie Limburg	25.284																																				
Adoptievergoedingen	12.760																																				
Verplichte natuurcompensatie	64.269																																				
Reserve dekking kapitaallasten	14.702																																				
Subsidie	n.v.t.																																				
Totaal	117.015																																				

Padelbanen BRZ

2021-03

Projectnummer	I.176	Datum	31-12-2023																					
Portefeuillehoud	R. Dieren																							
Projectleider	C. Janssen																							
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																							
Periode	01.06.2021 – 30.07.2023																							
Doelstelling	Aanleg 3 padelbanen																							
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie)</p> <p><u>Extern:</u> Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).</p>																							
Gerealiseerd 2023	Er zijn 3 padelbanen gerealiseerd. BRZ heeft zelf ook werkzaamheden uitgevoerd om de kosten te reduceren. De banen zijn in juli 2023 goedgekeurd door de Kiwa Isa. Er is 5 jaar garantie op de kunstgrasmat, constructie inclusief glas en verlichting.																							
Eerdere besluitvorming	Raad 14-10-2021 (21vra00139) kredietvoting.																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2021)</td> <td>150.000</td> <td>ja</td> <td>158.406</td> <td>-8.406</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 14.924. (**) de verwachte kredietoverschrijding is medegedeeld door portefeuillehouder in commissie Inwonerszaken op 1 november 2022.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Product Buitensport</td> <td>150.000</td> <td>Afschrijving in 30 jaar</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td><u>150.000</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2021)	150.000	ja	158.406	-8.406	Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar	Subsidies	n.v.t.		Totaal	<u>150.000</u>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																				
Uitvoering (prijspeil 2021)	150.000	ja	158.406	-8.406																				
Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar																						
Subsidies	n.v.t.																							
Totaal	<u>150.000</u>																							

Versneld verleden openbare verlichting

2023-02

Projectnummer	I.190	Datum	31-12-2023																																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																							
Projectleider	M. de Leeuw																																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																							
Periode	01.01.2024 – 31.12.2024																																							
Doelstelling	Versneld verleden restant armaturen openbare verlichting																																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Spie (beheer & onderhoud openbare verlichting)																																							
Gerealiseerd 2023	Uitvoering Q3 2024																																							
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023 (23vra00184).																																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: center;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk(*)</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2023)</td> <td style="text-align: right;">310.000</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">310.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 0.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">310.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>n.v.t.</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">310.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2023)	310.000	ja	0	310.000	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 0.					<u>Dekking</u>					Uitvoeringskrediet			310.000		Subsidie			<u>n.v.t.</u>		Totaal			310.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																				
Uitvoering (prijspeil 2023)	310.000	ja	0	310.000																																				
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 0.																																								
<u>Dekking</u>																																								
Uitvoeringskrediet			310.000																																					
Subsidie			<u>n.v.t.</u>																																					
Totaal			310.000																																					

Skatepark De Haamen

2023-03

Projectnummer	I.189	Datum	31-12-2023																							
Portefeuillehouder	R. Diederer																									
Projectleider	H. Ras																									
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																									
Periode	01-02-2023 tot 01-05-2024																									
Doelstelling	Bewegen voor jongeren																									
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte en Samenleving <u>Extern:</u> uitvoerende partijen NIJHA en Skeleton																									
Gerealiseerd 2023	In 2023 is de urban dance floor van NIJHA gerealiseerd. Het skatepark zelf wordt in februari (bij geen vriesweer) 2024 gerealiseerd; in 2023 lukte dit niet meer door bestellingsproblemen bij de leverancier.																									
Eerdere besluitvorming	Raad 15 juni 2023																									
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: center;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk(*)</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2023)</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: right;">30.417</td> <td style="text-align: right;">49.583</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 30.417.</td> </tr> </tbody> </table> <u>Dekking</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie (*)</td> <td style="text-align: right;">n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">80.000</td> </tr> </tbody> </table> (*) d.m.v. crowd funding is € 2.518 opgehaald.						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2023)	80.000	ja	30.417	49.583	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 30.417.					Uitvoeringskrediet	80.000	Subsidie (*)	n.v.t.	Totaal	80.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																						
Uitvoering (prijspeil 2023)	80.000	ja	30.417	49.583																						
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 30.417.																										
Uitvoeringskrediet	80.000																									
Subsidie (*)	n.v.t.																									
Totaal	80.000																									

Aanplant bomen

2023-04

Projectnummer	I.191	Datum	31-12-2023																																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																							
Projectleider	D. Van Grunsven																																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																							
Periode	05.10.2023 - 31.12.2024																																							
Doelstelling	In 2023 is een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat een aantal bomen zeer slecht of gevaarlijk waren. Om ons bomenbestand op peil te houden worden op de locaties waar bomen gekapt dienen te worden weer nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast worden er nog 19 nieuwe bomen geplant in de omgeving van de Eikenlaan als gevolg van de stormschade 2022.																																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Krinkels (uitvoerende partij)																																							
Gerealiseerd 2023	In 2023 hebben enkel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2024.																																							
Eerdere besluitvorming	Raad 5 okt.2023 (23vra00122)																																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2023)</td> <td>125.000</td> <td>ja</td> <td>450</td> <td>124.550</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 450.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>125.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>125.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2023)	125.000	ja	450	124.550	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 450.					<u>Dekking</u>					Uitvoeringskrediet			125.000		Subsidie			n.v.t.		Totaal			125.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																				
Uitvoering (prijspeil 2023)	125.000	ja	450	124.550																																				
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 450.																																								
<u>Dekking</u>																																								
Uitvoeringskrediet			125.000																																					
Subsidie			n.v.t.																																					
Totaal			125.000																																					

Led-verlichting De Haamen

2022-01

Projectnummer	I.186	Datum	31-12-2023																		
Portefeuillehouder	R. Diederer																				
Projectleider	C. Janssen																				
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																				
Periode	01.01.2023 – 31.12.2026																				
Doelstelling	Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van sportlandgoed De Haamen en besparen op energiekosten.																				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdelingen Samenleving en Ruimte <u>Extern:</u> alle verenigingen op De Haamen en Stichting de Haamen																				
Gerealiseerd 2023	<p>Begin 2023 zijn de lichtmasten gecontroleerd op stabiliteit en sterkte en is een lichthinder onderzoek uitgevoerd. De daaruit voortgekomen aandachtspunten zijn meegenomen in de aanbesteding. De uitvoering is opgesplitst in 3 fases;</p> <p>Fase-1: aanbrengen LED verlichting op vijf kunstgras voetbalvelden, uitvoering begin 2024 (gevoteerd).</p> <p>Fase-2: uitvoering LED verlichting in 2025 van de tennisvelden, atletiekbaan, twee natuurgrasvelden van GSV en Spaubeek en het aanleggen van LED verlichting op het softbalveld dit wordt in juni aan de Raad voorgelegd en bij positief besluit van de Raad vanaf 2025 uitgevoerd.</p>																				
Eerdere besluitvorming	<p>Fase-1: raad 8 december 2022</p> <p>Fase-2: een raadsvoorstel voor kredietvoting wordt medio 2024 aan de raad voorgelegd.</p>																				
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering Fase-1 (prijspeil 2023)</td> <td>190.000</td> <td>ja</td> <td>77.202</td> <td>112.798</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 77.202.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Uitvoeringskrediet Fase-1 (*)</td> <td>190.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>190.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) het uitvoeringskrediet is exclusief de kostenverhogende btw (aangezien de btw wordt gedekt door de specifieke uitkering sport).</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering Fase-1 (prijspeil 2023)	190.000	ja	77.202	112.798	Uitvoeringskrediet Fase-1 (*)	190.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	190.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																	
Uitvoering Fase-1 (prijspeil 2023)	190.000	ja	77.202	112.798																	
Uitvoeringskrediet Fase-1 (*)	190.000																				
Subsidie	n.v.t.																				
Totaal	190.000																				

Dorpsgaard Genhout

2022-02

Projectnummer	I.181	Datum	31-12-2023																																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																							
Projectleider	F. Keulen																																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																							
Periode	01.01.2022 – 31.12.2024																																							
Doelstelling	Stimuleren sociale contactmomenten jong en oud, versterken cohesie Genhout.																																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving en Ruimte. <u>Extern:</u> Coöperatie Genhout-Stichting gemeenschapshuis Genhout																																							
Gerealiseerd 2023	<p>Coöperatie heeft veel effort gestoken in het creëren van dragvlaak voor dit project, mede in het opstellen van een zg. huishoudelijk reglement. Q3-2023 heeft de vergunningaanvraag plaatsgevonden. Zodra deze vergunning is afgegeven, zal een akte van opstal worden opgemaakt en kan daadwerkelijk de uitvoering ter hand worden genomen.</p> <p>Er hebben zich 75 vrijwilligers aangemeld om bij dit project actief betrokken te worden. Eind 2024 dient dit project opgeleverd te worden. Gemeentelijke financiën dienen als cofinanciering.</p>																																							
Eerdere besluitvorming	Raad 20 juli 2022 (22vra00064).																																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2022)</td> <td>45.555</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>45.555</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td></td> <td></td> <td>45.555</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td><u>n.v.t.</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>45.555</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2022)	45.555	ja	0	45.555	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0.					<u>Dekking</u>					Reserve dekking kapitaallasten			45.555		Subsidie			<u>n.v.t.</u>		Totaal			45.555	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																				
Uitvoering (prijspeil 2022)	45.555	ja	0	45.555																																				
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0.																																								
<u>Dekking</u>																																								
Reserve dekking kapitaallasten			45.555																																					
Subsidie			<u>n.v.t.</u>																																					
Totaal			45.555																																					

Knopen lopen: toeristische bewegwijzering

2022-03

Projectnummer	I.162	Datum	31-12-2023																											
Portefeuillehouder	C. van Basten-Boddin																													
Projectleider	R. Hendriks																													
Programma's	1 (maatschappelijk nut)																													
Periode	2020-2024																													
Doelstelling	De ontwikkeling van een wandelnetwerk met knooppunten voor heel Zuid-Limburg																													
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> 16 gemeenten in Zuid-Limburg, Visit Zuid-Limburg, Provincie Limburg																													
Gerealiseerd 2023	<p>Na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure is begin 2023 de opdracht voor het ontwikkelen en realiseren van het knooppuntennetwerk gegund aan het bedrijf Folkersma Routing en Sign. Folkersma. Vervolgens heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden (via o.a. een inloopbijeenkomst voor belanghebbenden) over de gewenste knooppuntenstructuur binnen de 16 gemeenten.</p> <p>Vanuit de gemeente Beek zijn de bestaande (en goed functionerende) wandelroutes als uitgangspunt genomen. Vervolgens is gekeken naar de meest wenselijke aansluiting van deze routes naar de omliggende gemeenten. Samen met de opgehaalde informatie is dit verwerkt in het conceptontwerp. Het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg zal in Q4 van 2023 gereed zijn, waarna in 2024 de fysieke uitvoering ter hand wordt genomen.</p>																													
Eerdere besluitvorming	Raad 16 april 2020 (20vra00024).																													
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>25.000</td> <td>ja</td> <td>2.182</td> <td>22.818</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 2.182.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>25.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td><u>n.v.t.</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>25.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	25.000	ja	2.182	22.818	Uitvoeringskrediet			25.000		Subsidie			<u>n.v.t.</u>		Totaal			25.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																										
Uitvoering (prijspeil 2020)	25.000	ja	2.182	22.818																										
Uitvoeringskrediet			25.000																											
Subsidie			<u>n.v.t.</u>																											
Totaal			25.000																											

Vliegveldweg, omgeving entree MAA

2023-05

Projectnummer	I.166	Datum	31-12-2023																															
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																	
Projectleider	R. Knauf																																	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																	
Periode	tot 31.12.2025																																	
Doelstelling	Komen tot een integraal plan, waarbij ook de Vliegveldweg wordt betrokken, om de geprognostiseerde toename van het gebruik van de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed mogelijk te faciliteren. Hiermee levert Beek een bijdrage aan een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van de luchthaven.																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern:</u> MAA, WL, NUTS-beheerders, perceelegeenaren																																	
Gerealiseerd 2023	In het vierde kwartaal 2023 is gestart met de voorbereidingsfase van het project.																																	
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023, 23vra00129 Voorbereidingskrediet € 100.000 Raad 7 december 2023, 23vra00182 Uitvoeringskrediet € 1.900.000																																	
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming(*)</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voorbereiding</td> <td>100.000</td> <td></td> <td>36.022</td> <td>63.978</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>1.900.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>1.900.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2.000.000</td> <td>ja</td> <td>36.022</td> <td>1.963.978</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) prijspeil 2023 (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven begrepen kosten 2023 bedragen € 36.022.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorbereidingskrediet</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>1.900.000</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage MAA</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Rijkssubsidies</td> <td>3.500.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>7.500.000</td> </tr> </tbody> </table>					Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Voorbereiding	100.000		36.022	63.978	Uitvoering	1.900.000		0	1.900.000	Totaal	2.000.000	ja	36.022	1.963.978	Voorbereidingskrediet	100.000	Uitvoeringskrediet	1.900.000	Bijdrage MAA	2.000.000	Bijdrage Rijkssubsidies	3.500.000	Totaal	7.500.000
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																														
Voorbereiding	100.000		36.022	63.978																														
Uitvoering	1.900.000		0	1.900.000																														
Totaal	2.000.000	ja	36.022	1.963.978																														
Voorbereidingskrediet	100.000																																	
Uitvoeringskrediet	1.900.000																																	
Bijdrage MAA	2.000.000																																	
Bijdrage Rijkssubsidies	3.500.000																																	
Totaal	7.500.000																																	

Rioolvervangning Klinkeberglaan

2023-06

Projectnummer	I.142.10	Datum	31-12-2023																																				
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																						
Projectleider	P. Janssen																																						
Programma's	5 (economisch nut)																																						
Periode	tot 31.12.2025																																						
Doelstelling	Zorgdragen voor een doelmatige inzameling van regen- en afvalwater en instandhouding van het rioolstelsel.																																						
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering) <u>Extern:</u> n.v.t.																																						
Gerealiseerd 2023	Uit inspectiebeelden bleek dat het stamriool gelegen tussen de Dassenburcht en de Klinkeberglaan verzakt was. Om de functionaliteit van het riool te herstellen zijn het verzakte riool en de bijbehorende putten over een lengte van 25 meter vervangen.																																						
Eerdere besluitvorming	Raad 15 juni 2023																																						
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming(*)</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>300.000</td> <td>ja</td> <td>163.838</td> <td>136.162</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) prijspeil 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven begrepen kosten 2023 bedragen € 163.838.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td>300.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td><u>300.000</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Uitvoering	300.000	ja	163.838	136.162	(*) prijspeil 2023					(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven begrepen kosten 2023 bedragen € 163.838.					Voorziening riolen		300.000			Subsidies			n.v.t.		Totaal			<u>300.000</u>	
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																																			
Uitvoering	300.000	ja	163.838	136.162																																			
(*) prijspeil 2023																																							
(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven begrepen kosten 2023 bedragen € 163.838.																																							
Voorziening riolen		300.000																																					
Subsidies			n.v.t.																																				
Totaal			<u>300.000</u>																																				

Deels gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

2013-07c

Projectnummer	I.054.20	Datum	31-12-2023		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	P. Janssen				
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)				
Periode	Tot 31.12.2025				
Doelstelling	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.				
Gerealiseerd 2023	Vanwege de beperkte ruimte in de Keulsteeg voor het openmaken van de Keutelbeek zijn in 2023 gesprekken gevoerd met percee-eigenaren om de mogelijkheden te verkennen om stukjes voortuin te verwerven om de Keutelbeek aan te leggen. Voor de Neerbeekerstraat zijn de opties onderzocht om éénrichtingsverkeer te realiseren en een alternatief ontwerp uit te werken. Het streven is om in 2024 tot besluitvorming te komen.				
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 Votering voorbereidingskrediet raad 4 oktober 2018 (18vra00087).				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2014)	9.274.384	755.000	138.746	616.254
	(*) Inclusief historische plankosten WRO.				
	(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 46.492.				
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			5.216.677	} 92%
	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			3.198.712	
	Subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie			133.671	
	Stelpost afschrijving wegen			725.324	8%
	Totaal			<u>9.274.384</u>	100%

Reconstructie Stationstraat

2016-01

Projectnummer	I.187	Datum	31-12-2023																																			
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																					
Projectleider	R. Knauf																																					
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																																					
Periode	30.06.2021 – 31.12.2026																																					
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.																																					
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening) <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.																																					
Gerealiseerd 2023	In het eerste kwartaal 2023 is de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat gestart. Het streven is immers om het onderste deel van de Stationstraat, tussen de overweg en de Middelweg her in te richten gelijktijdig met het verbeteren van de overweg in de Stationstraat in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de herinrichting van de Stationsomgeving Beek-Elsloo. Daarna kan het resterende deel van de Stationstraat worden aangepakt. Alle ontwikkelingen voor wat betreft de rioolreconstructie Stationstraat welke voor de burger van belang zijn zullen worden gecommuniceerd dan wel gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Omwonenden en stakeholders zijn geïnformeerd tijdens een inloopavond op 27 maart 2023. In Q4-2023 is het definitief ontwerp gereed gekomen en is gestart met de besteksfase en worden de diverse onderzoeken opgestart.																																					
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016, 19bbw00295 Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet raad 30-3-2023 (23vra00012)																																					
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding (**)</td> <td>100.000</td> <td>ja</td> <td>13.270</td> <td>86.730</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering (***)</td> <td>2.248.306</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>2.248.306</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2.348.306</td> <td></td> <td>13.270</td> <td>2.335.036</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 13.270. (**) prijspeil 2023 (***) prijspeil 2012</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>1.408.983</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Afschrijving wegen (voorbereidingsfase)</td> <td>40.000</td> <td rowspan="2">} 40%</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase)</td> <td>899.323</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2.348.306</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Vorbereiding (**)	100.000	ja	13.270	86.730	Uitvoering (***)	2.248.306	nee	0	2.248.306	Totaal	2.348.306		13.270	2.335.036	Voorziening riolen	1.408.983	60%	Afschrijving wegen (voorbereidingsfase)	40.000	} 40%	Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase)	899.323	Subsidie	n.v.t.		Totaal	2.348.306	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																		
Vorbereiding (**)	100.000	ja	13.270	86.730																																		
Uitvoering (***)	2.248.306	nee	0	2.248.306																																		
Totaal	2.348.306		13.270	2.335.036																																		
Voorziening riolen	1.408.983	60%																																				
Afschrijving wegen (voorbereidingsfase)	40.000	} 40%																																				
Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase)	899.323																																					
Subsidie	n.v.t.																																					
Totaal	2.348.306	100%																																				

Zonneweiden Aviation Valley

2018-01

Projectnummer	I.159	Datum	31-12-2023																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	W. van de Wauw																														
Programma's	4 (economisch nut)																														
Periode	01.07.2018 – 31.12.2025																														
Doelstelling	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)																														
Gerealiseerd 2023	<p>Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. In 2023 heeft het college de focus gelegd op de realisatie van zonnepark Aviation Valley. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging maar staat on hold vanwege noodzakelijke prioriteringen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening. Vanuit de specifieke uitkering CDOKE wordt voorgesteld om extra planologische bezetting in te huren om de procedure onder de Omgevingswet opnieuw op te starten. De zonneparken Aviation Valley zijn meegenomen in de milieueffectenstudie van de RES ZL en zoekgebieden Beek RES 2.0. Zoals al via een raadsinformatiebrief gedeeld, is bestuurlijk prioriteit gegeven aan dit project. Het streven is om in 2024 te starten met een actualisatie van de ruimtelijke procedure zonnepark Aviation Valley.</p>																														
Eerdere besluitvorming	Raad 30-8-2018 (18vra00045) B&W 4-4-2023 (23bbw00117) besluitvorming themasessie Klimaat en Energie																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onderzoek (prijspeil 2018)</td> <td>70.000</td> <td>ja</td> <td>17.543</td> <td>52.457</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>70.000</td> <td></td> <td>17.543</td> <td>52.457</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 0.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kap.lasten</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>70.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Onderzoek (prijspeil 2018)	70.000	ja	17.543	52.457	Uitvoering	PM				Totaal	70.000		17.543	52.457	Reserve dekking kap.lasten	70.000	Subsidies	n.v.t.	Totaal	70.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																											
Onderzoek (prijspeil 2018)	70.000	ja	17.543	52.457																											
Uitvoering	PM																														
Totaal	70.000		17.543	52.457																											
Reserve dekking kap.lasten	70.000																														
Subsidies	n.v.t.																														
Totaal	70.000																														

Reconstructie Siekendaalstraat

2021-02

Projectnummer	I.175	Datum	31-12-2023		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	E. Walraven				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)				
Periode	01.09.2021 - 30.06.2024				
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Siekendaalstraat vanaf de Proosdijstraat tot aan de gemeentegrens, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig en de verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig Lampenpaleis. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met een eventuele Snelfietsroute. Over de gehele lengte van de Siekendaalstraat wordt een HWA-riool ontworpen. Dit riool zal naast het bestaande GWA-riool komen.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV				
Gerealiseerd 2023	In september 2023 heeft een bewonersavond plaats gevonden. Deze bewonersavond vormt de start van de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Siekendaalstraat. Het streven is immers om het onderste deel van de Siekendaalstraat (tussen de Proosdijstraat en het viaduct van de A2) her in te richten gelijktijdig met het verbeteren van de inrit naar het voormalige lampenpaleis aan te pakken. Naast de herinrichting zal er asfaltonderhoud plaatsvinden op de Siekendaalstraat, buiten de bebouwde kom tot de gemeentegrens Beek-Stein. Op de Siekendaalweg, gemeente Stein, zal asfaltonderhoud plaatsvinden vanaf de gemeentegrens Beek-Stein tot de bebouwde kom Catsop. Met Stein zijn hier al nadere afspraken over gemaakt waarbij Stein meelift tijdens de uitvoering met de gemeente Beek. De start van de uitvoering is voorzien aan het einde van Q1-2024. Daarna zal het resterende deel van de Siekendaalstraat worden aangepakt.				
Eerdere besluitvorming	Raad 2 november 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00128)				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
	Vorbereiding (prijspeil 2023)	60.000	ja	5.585	54.415
	Uitvoering	PM			
	Totaal	60.000		5.585	54.415
	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2023 bedragen € 5.585.				
	<u>Dekking</u>				
	Product wegen	60.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	60.000			

Realisatie Kindcentrum Beek

2021-04

Projectnummer	I.177	Datum	31-12-2023																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	H. Meulenberg																														
Programma's	2 en 3 (economisch nut)																														
Periode	2021- 2026																														
Doelstelling	Realiseren van een Kindcentrum-Plus op het grasveld bij de Haamen, zie RIB juli 2023.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) <u>Extern:</u> ICS adviseurs																														
Gerealiseerd 2023	Eind 2022 is ICS gestart met Verkenning 1. Op basis van de uitkomsten van de eerste besprekingen hebben wij in februari besloten om de Verkenning uit te breiden naar fase 2a (zie ook RIB 24 maart 2023). Ook deze opdracht werd aan ICS gegund. De Verkenning leidde tot de conclusie dat de realisatie van een Kindcentrum op het grootste draagvlak kon rekenen. U bent hierover via RIB van 10 juli 2023 geïnformeerd. In samenspraak met de beoogde kindpartners is vervolgens een definitieve rapportage opgesteld die op 7 december 2023 tot besluitvorming in de raad kwam.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 2 december 2021: votering voorbereidingskrediet (21vra00173).																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming (*)</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onderzoek</td> <td>200.000</td> <td>ja</td> <td>89.028</td> <td>110.972</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>10.294.117</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>10.294.117</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>10.494.117</td> <td></td> <td>89.028</td> <td>10.405.089</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) prijspeil 2021 (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 56.296.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Haalbaarheidskrediet</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving</td> <td>10.294.117</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.n.b.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>10.494.117</td> </tr> </tbody> </table>				Raming (*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Onderzoek	200.000	ja	89.028	110.972	Uitvoering	10.294.117	nee	0	10.294.117	Totaal	10.494.117		89.028	10.405.089	Haalbaarheidskrediet	200.000	Stelpost afschrijving	10.294.117	Subsidies	n.n.b.	Totaal	10.494.117
	Raming (*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																											
Onderzoek	200.000	ja	89.028	110.972																											
Uitvoering	10.294.117	nee	0	10.294.117																											
Totaal	10.494.117		89.028	10.405.089																											
Haalbaarheidskrediet	200.000																														
Stelpost afschrijving	10.294.117																														
Subsidies	n.n.b.																														
Totaal	10.494.117																														

Schetsontwerp Herinrichting Markt

2021-05

Projectnummer	I.172	Datum	31-12-2023																											
Portefeuillehouder	R. Diederer (voorbereidingsfase)																													
Projectleider	B. Reijnders (voorbereidingsfase)																													
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																													
Periode	01.07.2021 – 31.12.2025																													
Doelstelling	De gebiedsontwikkeling is bedoeld om verblijfskwaliteit en groen toe te voegen aan het centrum van Beek, door de ruimtelijke inrichting van het gebied onder de loep te nemen met oog voor zaken als verkeersstromen, saneringsopgaven in de ondergrond, hittestress, vergroening en waterinfiltratie. Het streven is een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar ruimte voor ontmoeting, groen, recreatie en cultuurelementen hand in hand gaan met parkeer- en fietsvoorzieningen.																													
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> CroonenBuro5, Wehrung Architecten, Kragten, Hoveniersbedrijf Alex Gisbertz																													
Gerealiseerd 2023	2023 is afgetrapt met een aantal participatiemomenten voor stakeholders aangaande de herinrichting van de Markt en aanpalende straten. Mede op basis hiervan is gebleken dat de ambities voor de ontwikkeling van dit gebied hoog liggen. Dit is bestuurlijk eveneens vastgelegd. Om een kwaliteitsimpuls in het plangebied te kunnen realiseren is het project integraal opgepakt door diverse beleidsterreinen (waaronder Verkeer, Riolering, RO en Groen) structureel te betrekken bij de planvorming en een projectmatige werkwijze te hanteren. De samenwerking met Wehrung Architecten is nieuw leven ingeblazen, en met ingang van Q4-2023 zitten alle partijen wekelijks om tafel. Gezien de werkzaamheden aan het riool en de nutsvoorzieningen die in 2025/2026 voorzien zijn is besloten om voorlopig geen grote (financiële) ingrepen in het plangebied te doen. Op korte termijn ligt de focus vooral op kleine gebieden op de Markt waar – enigszins no regret – ingrepen gedaan kunnen worden om meer groen en beleving toe te voegen, en die een beeld geven van waar we op termijn naartoe willen. Wehrung heeft medio december 2023 een voorstel hiervoor aangeleverd, waarna ondernemers en bewoners kennis hebben kunnen nemen van de ontwikkelingen rondom het centrum tijdens informatiebijeenkomsten die begin februari 2024 hebben plaatsgevonden.																													
Eerdere besluitvorming	Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2.																													
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk *</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schetsontwerp (prijspeil 2021)</td> <td>100.000</td> <td>ja</td> <td>26.460</td> <td>73.540</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2023 bedragen € 18.530.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Schetsontwerp krediet</td> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk *	Restant	Schetsontwerp (prijspeil 2021)	100.000	ja	26.460	73.540	Schetsontwerp krediet	100.000				Subsidies	n.v.t.				Totaal	100.000			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk *	Restant																										
Schetsontwerp (prijspeil 2021)	100.000	ja	26.460	73.540																										
Schetsontwerp krediet	100.000																													
Subsidies	n.v.t.																													
Totaal	100.000																													

Reconstructie Heirstraat

2023-01

Projectnummer	I.179	Datum	31-12-2023																																		
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																				
Projectleider	E. Walraven																																				
Programma's	5 (maatschappelijk nut en economisch nut)																																				
Periode	01.04.2023 – 31.12.2024																																				
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Heirstraat waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners, opgehaald tijdens de bewonersavond op 12 april 2022, worden waar mogelijk meegenomen.																																				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, groen riolering en bodem); <u>Extern:</u> Bewoners																																				
Gerealiseerd 2023	Het plannen en voorbereiden van de reconstructie is op verzoek van de bewoners gepauzeerd totdat overeenstemming is bereikt tussen de gemeente en de bewoners van de Heirstraat-Scheperstraat over de nieuwe inrichting.																																				
Eerdere besluitvorming	B&W 19-2-2019 (19bbw00116) B&W 11-4-2023 (23bbw00111) Afwijkingenrapportage 2023.																																				
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voorbereiding</td> <td>23.000</td> <td>ja</td> <td>16.993</td> <td>6.007</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td>0</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>23.000</td> <td>ja</td> <td>16.993</td> <td>6.007</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>13.800</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Afschrijving Wegen</td> <td>9.200</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>23.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Voorbereiding	23.000	ja	16.993	6.007	Uitvoering	PM		0	PM	Totaal	23.000	ja	16.993	6.007	Voorziening riolen	13.800	60%	Afschrijving Wegen	9.200	40%	Subsidie	n.v.t.		Totaal	23.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																	
Voorbereiding	23.000	ja	16.993	6.007																																	
Uitvoering	PM		0	PM																																	
Totaal	23.000	ja	16.993	6.007																																	
Voorziening riolen	13.800	60%																																			
Afschrijving Wegen	9.200	40%																																			
Subsidie	n.v.t.																																				
Totaal	23.000	100%																																			

Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek

2023-06

Projectnummer	I.192	Datum	31-12-2023																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	E. Walraven																														
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																														
Periode	01.12.2023 – 31.12.2027																														
Doelstelling	In het huidige wegareaal is in 2023 inzichtelijk gemaakt dat genoemde wegen in aanmerking komen voor rehabilitatie (volledig vernieuwen van de wegverharding inclusief fundatie, constructieopbouw en riolering). Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het Werk.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																														
Gerealiseerd 2023	Offerteaanvraag ingenieursdiensten en het verzorgen van de onderzoeken.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129)																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>150.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td>0</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>150.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Afschrijving Wegen</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding	150.000	ja	0	150.000	Uitvoering	PM		0	PM	Totaal	150.000	ja	0	150.000	Afschrijving Wegen	150.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	150.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
Vorbereiding	150.000	ja	0	150.000																											
Uitvoering	PM		0	PM																											
Totaal	150.000	ja	0	150.000																											
Afschrijving Wegen	150.000																														
Subsidie	n.v.t.																														
Totaal	150.000																														

Reconstructie Proosdijstraat, Prof.Spronckpark en Julianalaan

2023-07

Projectnummer	I.193	Datum	31-12-2023																																																								
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																										
Projectleider	E. Walraven																																																										
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																																																										
Periode	01.12.2023 – 31.12.2026																																																										
Doelstelling	In het huidige wegareaal is in 2023 inzichtelijk gemaakt dat genoemde wegen in aanmerking komen voor rehabilitatie (volledig vernieuwen van de wegverharding inclusief fundatie en constructieopbouw). Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het Werk.																																																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)																																																										
Gerealiseerd 2023	Gelet op de tijd die nodig is voor de voorbereiding tot de aanbesteding van het Werk is voorgesteld te starten in Q1-2024.																																																										
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129)																																																										
Financieel overzicht	<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="6"><u>Uitgaven</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th colspan="2">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>120.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td colspan="2">120.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td>0</td> <td colspan="2">PM</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>120.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td colspan="2">120.000</td> </tr> <tr> <th colspan="6"><u>Dekking</u></th> </tr> <tr> <td>Afschrijving Wegen</td> <td>120.000</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>120.000</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Uitgaven</u>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Vorbereiding	120.000	ja	0	120.000		Uitvoering	PM		0	PM		Totaal	120.000	ja	0	120.000		<u>Dekking</u>						Afschrijving Wegen	120.000					Subsidie	n.v.t.					Totaal	120.000				
<u>Uitgaven</u>																																																											
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																							
Vorbereiding	120.000	ja	0	120.000																																																							
Uitvoering	PM		0	PM																																																							
Totaal	120.000	ja	0	120.000																																																							
<u>Dekking</u>																																																											
Afschrijving Wegen	120.000																																																										
Subsidie	n.v.t.																																																										
Totaal	120.000																																																										

Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg

2023-08

Projectnummer	I.194	Datum	31-12-2023																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	E. Walraven																														
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																														
Periode	01.12.2023 – 31.12.2026																														
Doelstelling	In het huidige wegareaal is in 2023 inzichtelijk gemaakt dat genoemde wegen in aanmerking komen voor rehabilitatie (volledig vernieuwen van de wegverharding inclusief fundatie en constructieopbouw). Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het Werk.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleeigenaren, burgers (interactief planproces)																														
Gerealiseerd 2023	Offerteaanvraag ingenieursdiensten en het verzorgen van de onderzoeken.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129)																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>60.000</td> <td>ja</td> <td>1.080</td> <td>58.920</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td>0</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>60.000</td> <td>ja</td> <td>1.080</td> <td>58.920</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Afschrijving Wegen</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding	60.000	ja	1.080	58.920	Uitvoering	PM		0	PM	Totaal	60.000	ja	1.080	58.920	Afschrijving Wegen	60.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	60.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
Vorbereiding	60.000	ja	1.080	58.920																											
Uitvoering	PM		0	PM																											
Totaal	60.000	ja	1.080	58.920																											
Afschrijving Wegen	60.000																														
Subsidie	n.v.t.																														
Totaal	60.000																														

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

2023-09

Projectnummer	I.195	Datum	31-12-2023																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	E. Walraven																														
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																														
Periode	01.12.2023 – 31.12.2026																														
Doelstelling	In het huidige wegareaal is in 2023 inzichtelijk gemaakt dat genoemde wegen in aanmerking komen voor rehabilitatie (volledig vernieuwen van de wegverharding inclusief fundatie en constructieopbouw). Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het Werk.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																														
Gerealiseerd 2023	Offerteaanvraag ingenieursdiensten en het verzorgen van de onderzoeken.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129)																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>60.000</td> <td>ja</td> <td>900</td> <td>59.100</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td>0</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>60.000</td> <td>ja</td> <td>900</td> <td>59.100</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Afschrijving Wegen</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding	60.000	ja	900	59.100	Uitvoering	PM		0	PM	Totaal	60.000	ja	900	59.100	Afschrijving Wegen	60.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	60.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
Vorbereiding	60.000	ja	900	59.100																											
Uitvoering	PM		0	PM																											
Totaal	60.000	ja	900	59.100																											
Afschrijving Wegen	60.000																														
Subsidie	n.v.t.																														
Totaal	60.000																														

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Niet van toepassing.

Overige projecten

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer	R.2.2.67	Datum	31-12-2023
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – 31.12.2024		
Doelstelling	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
Gerealiseerd 2023	<p>In december 2019 is de businesscase rapportage van Het Groene Net Zuid opgeleverd. Een ambtelijke projectgroep heeft zich 2021 geconcludeerd dat de business case onvoldoende kansrijk is.</p> <p>Er heeft zich in de loop van 2021 ook een nieuwe kans voorgedaan. In het kader van het Europese fonds voor een rechtvaardige energietransitie (het JTM), zou HGN mogelijk aanspraak kunnen maken op financiering met een deel (10%) subsidie.</p> <p>Een onderzoek door de werkgroep RSW naar de vraag welke gebieden maatschappelijk gezien het meeste baat hebben bij de restwarmte heeft ertoe geleid dat nu wordt ingezet op een grootschalig collectief warmtenet te realiseren in Zuid-Limburg.</p> <p>In het kader van HGN is in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst staat op dit moment in de weg dat de HGN-gemeenten (voor zover het hun grondgebied betreft) participeren in en/of publiekrechtelijke medewerking verlenen aan een ander warmte initiatief dan Het Groene Net. Hierover zal overleg moeten plaatsvinden.</p>		
Eerdere besluitvorming	<p>Het Groene Net (HGN):</p> <p>2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750).</p>		
Financieel overzicht	<p>Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Nu is geconcludeerd dat HGN er niet gaat komen, heeft een eindafrekening met de gemeente Sittard-Geleen plaatsgevonden van de voorbereidingskosten van € 276.652. Deze kosten zijn volledig gedekt uit de HGN-voorziening.</p> <p>De consequenties van een overleg over (aanpassing van) de samenwerkingsovereenkomst zijn niet bekend, reden waarom dit als risico is opgenomen in het risicomanagementsysteem.</p>		

Warmtenet Zuid-Limburg

2023-10

Projectnummer	n.n.b.	Datum	31-12-2023
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2023 – 2040		
Doelstelling	Met de realisatie van een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van gebouwen binnen een verzorgingsgebied in Zuid-Limburg. Daarmee biedt het Warmtenet Zuid-Limburg een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein, provincie Limburg, Enpuls Warmte		
Gerealiseerd 2023	<p>De werkgroep RSW heeft onderzoeken uitgevoerd rondom de inzet van de restwarmte van Chemelot. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de maatschappelijke baten van het inzetten van de restwarmte van Chemelot in potentie het grootst zijn in (delen van) de delen van de Westelijke Mijnstreek en een zevental omliggende gemeenten. Op basis hiervan heeft de stuurgroep RES Zuid-Limburg besloten om een aparte stuur- en werkgroep op te richten die zich toespitst op het ontwikkelen van een geschikte entiteit voor mogelijke realisatie van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Deze gemeenten en de provincie hebben geconcludeerd dat het zinvol is uitvoeringskracht, kennis en kunde te organiseren, met als doel een grootschalig collectief warmtenet te realiseren in Zuid-Limburg (in feite een Groene Net groot).</p> <p>Eind oktober is door alle partijen besloten om fase 2 in te gaan, waarin wordt toegewerkt naar een ontwikkelovereenkomst. De verwachting is dat de betrokken raden in het derde kwartaal van 2024 beslissen over de start van fase 3 ('proof of concept'). Het gaat om een eerste ontwikkeling op beperkte schaal waarin 'proof of concept' succesvol aangetoond moet worden in de bestaande gebouwde omgeving. Hierna kan er opgeschaald worden.</p> <p>Het uiteindelijke doel blijft het komen tot een investeringsbesluit in het 3e kwartaal van 2025.</p>		
Eerdere besluitvorming	<p>Januari 2023: (college)besluit om actief bestuurlijk en ambtelijk te participeren in het traject Warmtenet Zuid-Limburg.</p> <p>September 2023: (college)besluit tot deelname aan en aangaan samenwerkingsovereenkomst voor fase 2 WZL.</p>		
Financieel overzicht	2023: € 25.000 als bijdrage in fase 2 WZL gedekt vanuit de specifieke uitkering CDOKE.		

Startersleningen

2014-05

Projectnummer	R.3.1.17	Datum	31-12-2023
Portefeuillehouder	R. Diederer		
Projectleider	D. Op den Kamp		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2007 - doorlopend		
Doelstelling	Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2023	De 'Verordening Starterslening Beek 2021' sluit aan op de 'Verordening Startersleningen Provincie Limburg'. De provinciale verordening geldt tot ultimo 2027. De provinciale bijdrage bedraagt 75%, de gemeente Beek draagt de resterende 25% bij. De maximale koopsom is € 280.000 en het maximale leenbedrag is € 56.000 (20% van de maximale koopsom). Jaarlijks wordt door de Provincie Limburg de effectiviteit van de regeling bekeken en kán op basis daarvan besloten worden de regeling te beëindigen. In 2023 zijn 10 Startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 98.505.		
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 1 juli 2021, vaststelling 'Verordening Starterslening Beek 2021'		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2023)	€ 450.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2023)	€ 258.420	

Stimuleringsleningen

2016-04

Projectnummer	R.3.1.26	Datum	31-12-2023
Portefeuillehouder	R. Diederer		
Projectleider	B. Hoekstra		
Programma's	6 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – doorlopend		
Doelstelling	Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2023	In 2023 zijn 57 Stimuleringsleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 708.611.		
Eerdere besluitvorming	Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2023)	€	1.100.000
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2023)	€	356.712