

Op weg naar een nieuwe Dorpsschool in Halle - Nieuwsbrief - april 2026



Beste omwonende(n) van de toekomstige nieuwe Dorpsschool,

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken rondom de bouw van de nieuwe school en een aantal activiteiten in het dorp die te maken hebben met de verbouw van zaal Nijhof tot de nieuwe locatie voor Dorpsschool Halle.



Bouw school weer opgepakt

Met veel plezier kunnen we u vertellen dat de bouw werkzaamheden voor de Dorpsschool Halle weer zijn opgepakt. Dit nadat de bouw heeft stilgelegen. Over de oorzaak daarvan leest u hieronder meer.

Met grote dank aan Kreunen Bouw en WSI voor hun flexibiliteit, lopen we maar twee maanden uit in de planning. We begrijpen dat dit voor de kinderen, ouders en medewerkers van de school en kinderopvang een tegenvaller is. Ook wij hadden liever gezien dat we direct na de kerstvakantie konden opleveren. Toch zijn we blij te kunnen melden dat de oplevering gepland staat in het voorjaar van 2027.

Gemeenteraad geïnformeerd

We hebben de gemeenteraad geïnformeerd over wat er speelt rondom de Dorpsschool in Halle. In deze nieuwsbrief geven we u een korte samenvatting van dat document.

Samenvatting document naar de gemeenteraad:

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Eind 2025 zijn de sloopwerkzaamheden gestart. Daarbij is rekening gehouden met het verwijderen van asbest in de oude bedrijfswoning. Dit wisten we al uit eerdere onderzoeken. Tijdens de sloop is meer asbest gevonden dan verwacht, onder andere in de fundering van de oude bedrijfswoning en de grote zaal. Ook bleek dat sommige onderdelen van het gebouw anders waren dan op de tekeningen stond. Dit had gevolgen voor de constructie van het nieuwe gebouw.

Veiligheid staat voorop

Om veilig te kunnen blijven werken, zijn gecertificeerde bedrijven ingeschakeld om het extra asbest te verwijderen. Daarnaast moesten de architect en constructeur nieuwe tekeningen maken voor de fundering en betonconstructie. Deze aanpassingen waren nodig om het gebouw veilig en stevig te maken.

Wat betekent dit voor de planning?

Door de extra werkzaamheden is de bouw ongeveer 2 maanden vertraagd. We richten ons nu op een ingebruikname in het tweede kwartaal van 2027.

Andere werkzaamheden gingen door

Ondanks de vertraging in de bouw, zijn andere onderdelen van het plan gewoon doorgegaan. Zo is er inmiddels overeenstemming met de provincie over een veiligere oversteekplaats bij de kruising Dorpsstraat, Fortstraat en Kerkstraat. Ook het speelterrein wordt verder uitgewerkt, samen met direct omwonenden.

Kosten en vervolg

De extra kosten door de vertraging en aanpassingen brengen we nu in kaart. Wanneer we de totale kosten in beeld hebben, proberen we deze binnen het bestaande budget op te lossen. Lukt dat niet, dan gaan breiden we ons onderzoek uit naar eventuele andere oplossingen. Dit is

nu nog niet aan de orde.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen over de nieuwbouw, dan kunt u terecht bij projectleider Jeroen Glandrup. Hij is te bereiken via e-mail: j.glandrup@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. Alle informatie over het project vindt u op www.bronckhorst.nl/schoolhalle.

De Dorpsschool Halle en de gemeente bouwen aan een mooie toekomst voor het basisonderwijs in Halle. De planning is dat de nieuwe school met ook de kinderopvang van Juut & Co vanaf het schooljaar 2026/2-2027 opent. De voorzieningen voor onderwijs, sport en ontmoeten liggen dan dicht bij elkaar in het hart van het dorp. Een mooie ontwikkeling voor jong en oud.



gemeente Bronckhorst

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@bronckhorst.nl toe aan uw adresboek.