

Planning nieuwbouw Dorpsschool Halle

		2023		2024				2025				2026			
fase	activiteit	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Initiatiefase	College en Raad besluitvorming voorbereidingskrediet														
Initiatiefase	Vaststellen uitgangspunten														
Initiatiefase	Selectie bouwprojectmanager														
Initiatiefase	Opstellen RF-PvE en TPvE														
Initiatiefase	Locatiekeuze														
Initiatiefase	Participatie inloopavond 29-02-2024														
Initiatiefase	Inbreidingsstudie (hergebruik gebouw)														
initiatiefase	Uitwerken vlekkenplan														
Initiatiefase	Participatietraject (vlekkenplan: stedenbouwkundige kaders; massa, positionering, verkeer)														
Initiatiefase	Procedure omgevingsplanwijziging starten														
Initiatiefase	Selectie architect en adviseurs E&W														
Vorbereidingsfase	Schetsontwerp/Voorlopig Ontwerp														
Vorbereidingsfase	Participatietraject voorlopig ontwerp														
Vorbereidingsfase	Definitief Ontwerp														
Vorbereidingsfase	Technisch Ontwerp en financiële doorrekening														
voorbereidingsfase	Wijzigen omgevingsplan														
voorbereidingsfase	Omgevingsvergunning														
Vorbereidingsfase	Selectie aannemer														
Vorbereidingsfase	Besluitvorming bouwkosten gemeenteraad														
Realisatiefase	Bouw Dorpsschool (inclusief terrein/sloop)														
Realisatiefase	Oplevering Dorpsschool														
Nazorgfase	Evaluatie														

