

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Actie- afsprakenlijst NNP Valkenhorst BL en WS 25-4-2013

Actie
aan huurder [redacted] is nog geen bericht gestuurd, nog doen, refereren aan gesprek met [redacted]
BL stuurt oppervlakte aan strooisellaag voor uitvoering september 2013
[redacted] gaat uitvoeringsfase begeleiden, [redacted] met cc op de hoogte houden
Fosfaatrijke bovengrond af te graven perceel mag gebruikt worden voor dammen slootjes
PVA archeologie wordt eind mei opgeleverd, [redacted] levert 1/2 juni schets inrichting trapeziumvormig perceel aan met mate v afgraving en hoeveelheid kuubs
alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor naleving wet- en regelgeving van de in hun opdracht uitgevoerde werken, en naleving eigen vergunningen
[redacted] stuurt verleende vergunningen/ ontheffingen van zgn vliegervormig perceel, dit is vrij om af te graven
[redacted] stuurt aan BL tekening met te plaatsen gronddammen
locatie sloot bij bomen; geen schade aan bomen en boomwortels toebrengen, enige afstand geen probleem, locatie bepalen met [redacted]
Slootje [redacted] mag op terrein [redacted] komen te liggen, maar het moet vastliggen dat [redacted] het ook echt wil. Dit loopt via [redacted] van Bosgroep, behandelen als zienswijze
Checken of afspraken over toekomstig onderhoud voor slootje moeten worden gemaakt/ gewijzigd af te voeren takhout betreft materiaal < 10 cm
tekst en doorsnede over definitie strooisellaag naar [redacted] sturen, [redacted] geeft akkoord op definitie
Het is de bedoeling dat stobben niet worden gefreesd of uitgegraven
Uitgaan van strooisellaag op 70% van de gekapte oppervlakte, dit voor berekeningen
Bosgroep heeft al voorwerk gedaan ikv afzet strooisel; 12.000 m3 kan evt naar ecoduct, 10.000 m3 als afdeklaag stort Someren
als afzetmogelijkheid is ook ecoduct Limburgs Landschap genoemd, doorgeven aan [redacted]
[redacted] zoekt ook actief naar afzetmogelijkheden in zijn netwerk/ boeren en kwekers in de buurt
Grondverwervers WS benaderen om ook zoeken naar mogelijkheden in hun netwerk
mail van [redacted] checken over oppervlaktes te rooien bos incl jaartallen. Noot: niet gevonden, [redacted] svp
nogmaals die mail naar [redacted] sturen
Na vraag van [redacted] sloten moerputten afdammen zoals opgenomen in projectplan
in bestekfase afspraken maken over kwaliteit paden; deze laten we hetzelfde achter als dat we ze aantreffen, rijroutes bepalen en kwaliteit vastleggen vooraf.
[redacted] stuurt werkomschrijving van percelen waarvan strooisellaag al verwijderd is, tbv onze werkom-schrijving naar WS
Bosgroep eventueel benaderen voor opstellen werkomschrijvingen/ bestekken
Actie- afsprakenlijst projectgroepoverleg NNP Valkenhorst 25-2-2013
De projectpartners voeren geen maatregelen uit tijdens de ter inspraaktermijn van het projectplan
Aanpassen kleur maatregel "graven nieuwe watergang" op maatregelenkaart
Uitvoeren verkennend bodemonderzoek NEN 5740 op af te graven perceel tot een diepte van 60 cm
Doorspreken aan / afvoerroutes mbt grondddammen archeologisch Rijksmonument
Opstellen memo / overeenkomst afspraken projectpartners
Toevoegen paragraaf "werken derdeN in projectplan en op kaarten
<i>Verondiepen Kleine Beekloop</i>
<i>Natuurbruggen</i>
<i>Inrichting voormalig perceel Verkooijen</i>

Afgraving percelen langs N396
Afstemming Natura 2000
Aanbreng LOP stuwen
Uitvoering werkzaamheden percelen gemeente HL en BW gezamenlijk oppakken
Aanleveren informatie veldonderzoek Valkenhorst
Uitvoering werkzaamheden percelen BL apart oppakken
Communicatie richting streek dient vooraf afgestemd te worden met N2000, indien NNP Valkenhorst verder is dan N2000, dan communiceren we afzonderlijk
Locatie inloopavond gemeentehuis Heeze
Bepaalde groeperingen actief benaderen, projectpartners leveren gegevens van deze partijen aan
Plaatsen informatieborden bij toegangswegen gebied
Afstemming verwijderen strooisellaag op reeds gekapte percelen met gemeente HL en BL na half juli
WS doet voorstel locatie LOP stuwen afgraving BL

[illegible]

		6-mrt	
		6-mrt	
		6-mrt	
		5-mrt	Afgehandeld
		8-mrt	
		voor start uitvoering	
		eind maart	
		5-mrt	Afgehandeld