

## Notulen

HaskoningDHV Nederland B.V.  
Mobility & Infrastructure

Aanwezig: WSDD, [redacted] [redacted] [redacted]  
[redacted] (VdH) - [redacted] [redacted] [redacted]  
[redacted] (VdK) - [redacted] [redacted] [redacted]  
Royal HaskoningDHV (RHDHV) - [redacted] [redacted] [redacted]

Afwezig: [redacted] (WS De Dommel), [redacted] (VdH), (VdK), [redacted]  
(RHDHV)

Van: [redacted]

Datum: 3 juni 2024

Locatie: Teams vergadering

Kopie: -

Ons kenmerk: BJ3310-MI-MI-240603-1500

Classificatie: Projectgerelateerd

Bijlagen: -

**Onderwerp: Bouwvergadering Calamiteit Riool Zuid 3 juni 2024**

Nummer	Details	Actie
	<b>Opening + mededelingen</b>	
	[redacted] heeft zich afgemeld ivm een andere afspraak.	
	Er is een mail van [redacted] binnengekomen (2 juni), welke in 2 <sup>e</sup> ontwerpssessie (12 juni) wordt besproken.	
	<b>Actielijst d.d. 27 mei</b>	
	De actielijst is doorgesproken en verwerkt, zie bijlage integrale actielijst.	
	<b>Techniek/ uitvoeringszaken</b>	
	<b>Reinigen slingeroot ontvangstkelder</b>	
	Momenteel is ca. 140 ton aan zand uit de ontvangstkelder gehaald. Er wordt meer- zand uit de kelder gehaald, de hoeveelheden worden door [redacted] bijgehouden. Graag delen met dit projectteam.  Afvalwater stond afgelopen week te hoog om zand te verwijderen. Op 4 juni wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is. De kelder staat vermoedelijk wel weer vol zand.	
	<b>Reinigen persleiding</b>	
	Reinigen persleiding is nog niet helemaal uitgevoerd, wordt wel ingepland door VdValk+dGroot (V+G). V+G doet wel iedere keer melding bij [redacted] en [redacted] als er gereinigd gaat worden. Aan V+G aangegeven dat dit nu wel goed gepland moet worden, zodat leiding tijdig beschikbaar is.	

Nummer	Details	Actie
	<p><b>Uitvoeren drone inspectie en camera-inspectie</b></p> <p>RHDHV heeft de camera-inspectie beelden van 2024 vergeleken met 2023, dit wordt besproken met de beheerders van het waterschap. De beheerders wordt gevraagd om de maatregelen voor de koker mee te beoordelen. Overleg plannen met beheerders.</p> <p>Rapportage van [REDACTED] is ontvangen, wordt met beheer besproken. Camerabeelden van 24 zijn vergeleken met 23 en wordt ook met beheer besproken. Vervolgens maatregelen over de complete lengte van TPI tot RG Aalst vastleggen.</p> <p>De beelden en advies van de maatregelen delen met projectteamleden.</p>	RHDHV
	<p><b>Nieuwe werkwijze met natte opstelling</b></p> <p>Woensdag 22 mei is de opstelling van de natte opstelling besproken en zijn afspraken gemaakt. Op 5 juni worden sonderingen gemaakt. [REDACTED] heeft de sondeerlocaties verschoven naar voor de sondeertruck bereikbare locaties.</p> <p>Besproken wordt of de pompen moeten worden afgestempeld op de damwand of het maaiveld naast de damwand welke verdicht zal worden. Voor nu houden we beide opties open en zal de beslissing worden genomen nadat de sondeergegevens bekend zijn.</p> <p>Op woensdag 12 juni zal een vervolg ontwerpessie worden gehouden.</p> <p>[REDACTED] heeft 3 juni voorlopige berekening damwand gedeeld.</p> <p>Keuze maken voor afstempelen manifold op of naast de damwand?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Console aan damwand/ op damwand / naast de damwand op draglineschotten. Pompen en stijgleidingen wel op damwand?</li> <li>- [REDACTED] bespreken met [REDACTED] Sondeerstaten als input.</li> </ul>	
	<p><b>Plan van aanpak opstellen TPI</b></p> <p>Gezien de wijziging in opstelling moeten VdH en VdK wel een nieuwe raming maken van de opstelling en instandhouding + verwijderen. Voor het instandhouden rekening houden met 6 maanden en vervolgens een maandtarief voor rekening indien het langer gaat duren.</p> <p>VdK heeft de inschatting van de kosten inmiddels aangeleverd.</p> <p>VdH geeft aan dat het ontwerp nog verdere detaillering nodig heeft alvorens een inschatting van de kosten te kunnen geven.</p>	
	<p><b>Technische randvoorwaarden opstelling TPI</b></p> <p>Verwijderen van het dek van de koker t.p.v. de 5 pompen is mogelijk over een lengte van 8 m. Indien nodig kunnen we een stempel tussen de pompen plaatsen, zodat 2x 4 of 5m ook mogelijk is.</p>	

Nummer	Details	Actie
	<p>█ geeft aan dat de opstuwing van het afvalwater t.g.v. de pompen geen probleem zal zijn. █ wacht nog op de schriftelijke bevestiging.</p> <p>De stalen rijplaat op de bodem van de koker onder de pompen wordt niet meer nodig geacht, omdat de pompen komen te hangen.</p> <p>VdK zal op de ontwerptekening de locatie van de kraanwagen incl. afstempeling aangeven, zodat dit met de nutsbedrijven kan worden besproken.</p> <p>Pomp van de bronbemaling verwijderen en afvoeren en monitoren of verzakkingen erger worden. Evt. kan pomp op nieuwe locatie (op draglineschotten) retour worden geplaatst.</p>	<p>VdK</p> <p>JD</p>
<b>Risico's</b>		
	<p>Zie risicolijst. → niet besproken, risico's worden wel in de ontwerpessie van 12 juni besproken.</p>	
<b>Communicatie, omgeving en vergunningen</b>		
<b>Communicatie omgeving</b>		
	<p>█ neemt contact op met golfbaan ivm werkzaamheden VdH van 4 en 5 juni.</p>	
<b>Vergunningen</b>		
	<p>RHDHV heeft gemeente opnieuw benaderd m.b.t. hoe lang de tijdelijke aard van de damwand mag zijn. Gemeente heeft nog geen antwoord gegeven.</p>	
<b>Planning</b>		
	<p>Gevraagd is aan alle partijen een planning aan te leveren van de te verwachten werkzaamheden zoals momenteel bekend is. Hiermee kan RHDHV een integrale planning opstellen. Aanleveren eind week 22 is zeer gewenst.</p> <p>VdK heeft reeds de planning aangeleverd.</p> <p>VdH geeft aan dit nog niet te kunnen, pas nadat alle ontwerp uitgangspunten bepaald zijn, zal een planning worden aangeleverd.</p>	<p>VdH en VdK RHDHV</p>

Nummer	Details	Actie
	<b>Derden/ nutsbedrijven</b>	
	<p>Het concept ontwerp van de natte pompopstelling wordt door RHDHV met de nutsbedrijven (Enexis, Brabant Water en TenneT) gedeeld en besproken.</p> <p>VdK zal contact opnemen met Boels voor het goed plaatsen van de meterkast. Vervolgens zal [REDACTED] contact opnemen met [REDACTED] voor de aansluiting.</p>	VdK RHDHV
	<b>V&amp;G en veiligheid</b>	
	<b>Veiligheid op golfbaan</b>	
	<p>Bordjes (5 st.) zijn op A3 formaat opgehangen. [REDACTED] geeft aan dat dit voldoende duidelijk is voor de golfers.</p> <p>Hekwerk is bij de nieuwe verzakking aangepast.</p> <p>[REDACTED] komt bij de inspectierondes niet meer binnen de bouwhekken i.v.m. de eigen veiligheid, zie ook mededelingen.</p>	
	<b>Financieel</b>	
	<p>Facturen 1<sup>e</sup> kwartaal VdH kunnen betaald worden. Check bij [REDACTED]</p> <p>Facturen van week 11 t/m 15 ontvangen we nog specificaties van [REDACTED]</p>	
	<b>WVTTK</b>	
	<b>Overige acties</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exp. Onafh. Onderzoek: CRUX heeft opdracht gekregen en de overeenkomst m.b.t. verwerking persoonsgegevens is 3 juni verstrekt. CRUX zal naar verwachting contact opnemen met alle betrokken partijen.</li> <li>- Maandag 10 juni zal de bouwvergadering via teams plaatsvinden i.v.m. de ontwerpessie van 12 juni.</li> </ul>	