

Van: [redacted]
Verzonden: 13-02-2023 16:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Map1.xlsx

Ter info.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Teamleider Openbare ruimte**
T (0229) [redacted] | M [redacted]
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn



Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 10 februari 2023 10:14

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Map1.xlsx

Goedemorgen Paul,

In de bijlage een globale planning voor de werkzaamheden en opbouw aan de Julianastraat in Avenhorn.

Het blijft natuurlijk een planning dus hij is dynamisch.

Vr gr

[redacted]

Za 11: Dam/ inrit gereed maken
Ma 13: Verkeersmaatregelen
Ma 13: Uitzetten
Aanbrengen wegenbouw doek
Menggranulaat aanbrengen
Profileren en verdichten
Leveren aanbrengen asfalt
Aanleveren materiaal
Ma 13 tm di 21 februari: graven en leggen riool persleiding 110mm diameter
Wo 22 februari tm vr 3 maart: bouw casco paviljoen
Vr 3 maart tm za 4 maart: leggen ondervloer
Zo 5 maart tm ma 6 maart: leggen vinylvloer
Di 7 maart tm vr 10 maart: binnenbouw slaapvertrekken
Di 7 maart tm vr 10 maart: bouw sanitair, klimaat en stroomvoorziening
Za 11 maart tm zo 12 maart: installatiewerkzaamheden / afwerking
Ma 13 maart: afwerking / inrichting
Di 14 maart: schoonmaak / terreininrichting
Wo 15 maart: oplevering / verhuizing

