



Beplanting: vakken 1, 2 en 3 nagenoeg gereed
 Plantseizoen : november - december 2024 (vak 4 t/m 8)

Dit is een globale planning en sterk afhankelijk van weersomstandigheden en werkzaamheden nutsbedrijven
 Het aanbrengen van definitieve bestrating rijweg is afhankelijk van het zettingsproces van de rioolsleuven.

FASERING en PLANNING :

- Vak 1: Riolering: april - mei 2023
Verharding: juni - augustus 2023
- Vak 2: Riolering: juni - augustus 2023
Verharding: augustus - november 2023
- Vak 3: Riolering: augustus - september 2023
Verharding: september 2023 - februari 2024
- Vak 4: Riolering: gereed
Verharding: eind april - medio juni 2024
- Vak 5: Riolering: april - medio juni 2024
Verharding: medio juni - begin oktober 2024
- Vak 6: Kunstgras: september - oktober 2024
Verharding: november 2024
- Vak 7: Riolering: huisaansluitingen medio september 2024
Verharding: oktober - begin november 2024
- Vak 8: Riolering: november 2024
Verharding: november - december 2024

	RT	15-04-2024	A.M.	J.M.
	MT	24-02-22	EAS	J.M.
DT				
WT				
SD				
versie	datum	getekend	gecontroleerd	

Bergambacht
 Reconstrutie
 Henry Dunantstraat
 Meidoornstraat
 Contract tekening
 Fasering

tekening: BGA1902-WTd datum: 15-04-2024
 bladen: T89 van bladen: getekend: E.A. Selsky
 schaal: 1:500 geautoriseerd: J. Westbroek

Gemeente Krimpenerwaard
 Dorpsplein 6
 2615 AS Slijkmeulen
 Krimpenerwaard

ingenieursbureau Krimpenerwaard
 Hoofdweg 1
 2122 AD Krimpenerwaard
 (0)451 51411