

Planning aanleg Zonnepark Abdissenbosch i.h.k.v. flora en fauna

Datum: 24 oktober 2019

Aanpassing: 3 december 2019

Planning afhankelijk van start aanleg zonnepark

datum	Uit te voeren werk
Vanaf half oktober 2019 tot half maart 2020	Kappen bomen op locaties zonneweides Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. (Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels.
Half okt 2019 – Maart 2020	Realiseren van de 2 ruigtes als alternatief leefgebied voor de herpetofauna
Februari 2020 – mei 2020	Afzetten werkgebieden en afvangen en uitzetten herpetofauna
Start realisatie zonnepark	Start werkzaamheden realisatie zonneweides, nieuwe wandelpaden en inrichting parkeerplaats. Tijdens of nadat de panelen geplaatst zijn zullen de voorzieningen onder de panelen geplaatst worden.
Na gereedkomen zonnepark	Na afronding werkzaamheden zonneweides schermen t.b.v buitenhouden herpetofauna verwijderen
Binnen 1 jaar na gereedkomen zonnepark	Realiseren stapelmuren van zit & info elementen in samenwerking met betrokken burgers. Daarna installeren zitbanken en infoborden.
Half okt 2020 – half maart 2021	Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. (Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels.
Half okt 2021 – half maart 2022	Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. (Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels.
Half okt 2022 – half maart 2023	Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. (Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels.
Half okt 2023 – half maart 2024	Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. (Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels.