



Digitale bijeenkomst Start uitvoering Module 6 Zuid



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN

1 september 2020

Welkom, kennismaking en programma

1. Spelregels Teams, Praktische zaken digitale bijeenkomst
2. Huidige stand van zaken
3. Ontwerp Module 6 Zuid
4. Uitvoering Module 6 Zuid
5. Mogelijke hinder en maatregelen
6. Transportroutes
7. Monitoring en schade-afhandeling
8. Planning
9. Communicatie

Spelregels Teams:




Graag de microfoon op mute zetten als een ander praat




Graag de camera uitzetten, als de verbinding niet optimaal is



Graag de handopsteken-functie gebruiken als je wat wil zeggen of vragen




OP WEG NAAR EEN VEILIGE DIJK



Huidige stand van zaken

Deelgebied Midden

- Verleggen kabels en leidingen bij Schardam
- Aanleg loswal 3 en 100 meter werkbaan bij Gemaal Warder
- Verleggen elektrakabel (middenspanning) tussen gemaal Warder en zwembad Warder
- Aanleg loswal 4 en werkbaan



Versterkingsopgave Module 6




Bovenaanzicht Ontwerp dijkversterking Module 6 Zuid



Kruising Dorpsweg Warder tijdens aanlegfase



Kruising Dorpsweg Warder nieuwe situatie




Werkwijze – sproeien zand voor werkbaan




Werkwijze – aanbrengen tijdelijke oeverbescherming



Werkwijze – aanbrengen tijdelijke oeverbescherming



Werkwijze – aanbrengen tijdelijke oeverbescherming




Werkwijze – aanbrengen verticale drainage



Werkwijze – aanbrengen verticale drainage



Werkwijze – overzicht werkbaan en loswal



Mogelijke hinder en maatregelen

Wij zijn ons bewust van de hinder en nemen passende maatregelen:

Geluid




- Zoveel mogelijk aanvoer materiaal over water
- Werktijden: 07:00 – 19:00 uur
- Indien noodzakelijk: materieel uitrusten met witte ruis signalering bij achteruitrijden

Licht



- Minimaal gebruik van verlichting
- Gebruik van verlichting die alleen gericht is op het werkgebied of gebruik van amberkleurige verlichting

Stuifzand





- Nathouden zandophogingen en werkwegen
- Afdekken zandhogingen met grond / grasmengsel
- Indien noodzakelijk: plaatsen van stuifschermen, schoonhouden van wegen en ramen wassen

Trillingen




- Zoveel mogelijk aanvoer materiaal over water
- Gebruik van buitendijkse bouwwegen
- Indien noodzakelijk: instellen van zones waar bouwverkeer stapvoets rijdt

Transportroutes



Transportroutes

- 98% transport van materialen via het water en 2% via weg (geotextiel en wegverhardingsmateriaal)
- Alle materialen benodigd tussen Warder en Edam: 50% via Warder en 50% via Oorgat
- Al het materieel wordt aangevoerd via Warder



Onderzoek en monitoring

"Voorkomen van schade heeft topprioriteit"

Dit doen we door:

- Onderzoek en berekening effect versterking op omgeving
- Voortdurende monitoring dijkversterking



Onderzoek en monitoring

- Hoe monitoren we:
 - Hoogtemetingen panden (meetboutjes)
 - Bouwkundige opname panden
 - Meten grondwaterstanden
 - Meetinstrumenten t.p.v. werkzaamheden
 - Trillingsmeters bij aanbrengen grondkerende constructie



Als er onverhoopt toch schade komt...

We lossen het samen op

- Direct melden bij de Alliantie
- Extern schadebureau start onderzoek

Meer informatie



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN

MENU

Onze Projecten: Markermeerdijken ▼ Selecteer

🔍

Waar kunnen we u mee helpen?

Zoeken

[Home](#) > [Markermeerdijken](#) > [Uitvoering](#) > Schade en nadeelcompensatie

 [Lees voor](#)

Fotogalerij

Video's

Schade en
nadeelcompensatie

EXPO Dijk in Uitvoering

Bewoners en
belanghebbenden

Partners

Schade en nadeelcompensatie



Schade

Ondervindt u schade van de werkzaamheden van de Alliantie? Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. We vragen u om dit bij ons te melden zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. U kunt de schade melden door onderstaand schadeformulier in te vullen.

[Schade melden](#)

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier Schade melden? Dan kunt u een schadeformulier printen en ingevuld per post versturen. Het formulier vindt u onderaan p deze website. Het adres is Alliantie Markermeerdijken, Postbus 89, 1140 AB, Monnickendam.

Informatie over hoe wij schade voorkomen, en hoe we omgaan met meldingen van schade, vindt u in onze [schadefolder](#).

Er kan ook sprake zijn van schade doordat u overlast, hinder of nadeel ondervindt door rechtmatige werkzaamheden van de Alliantie. We proberen overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Ruim negentig procent van het benodigde materiaal en materieel voor de dijkversterking wordt over het water aangevoerd. Ook treffen wij voorzorgsmaatregelen en wordt er zeer zorgvuldig gewerkt. Ondervindt u toch overmatige overlast door werkzaamheden van de Alliantie, meldt u dit dan via het [contactformulier](#).

Nadeelcompensatie

Kan de overlast niet worden voorkomen en is het nadeel dat u ondervindt onevenredig groot, dan kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding (nadeelcompensatie). De regels die hiervoor gelden staan in de Verordening nadeelcompensatie van het hoogheemraadschap. Deze regels worden ook gehanteerd door de Alliantie Markermeerdijken. De verordening vindt u onderaan deze pagina. Voor meer informatie en een brochure over nadeelcompensatie kunt u terecht op deze [webpagina van het hoogheemraadschap](#).

- [Formulier schade melden.pdf](#) (152,14 KB) [Lees voor](#)



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN

Planning M6 Zuid najaar 2020

- Plaatsen hekwerk – sept. 2020
- Bouwkundige opname – sept. 2020
- Aanleg werkbaan M6 Zuid – okt. - dec. 2020
- Aanleg dijkovergang nabij dorpsweg (incl. sanering wegberm) – nov. 2020
- Rooien bomen bij WSV Warder – nov. 2020
- Medio april 2021 start uitvoering M6 (vanaf gemaal Warder)



Planning

Activiteit	Jaar	1				2				3				4				5			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Tussen gemaal Warder en zwembad Warder: binnenwaartse versterking																					
Aanleg loswal 3																					
Tijdelijk verleggen MS-kabel																					
Aanbrengen tijdelijke werkbaan bij gemaal Warder (buitendijks)																					
Aanbrengen voorbelasting (inclusief rusttijd)																					
Afwerken opleverprofiel																					
Constructieve dijkversterking gemaal Warder																					
Tussen zwembad Warder en kruising IJsselmeerdijk-Warder: Buitenwaartse asverschuiving																					
Aanleg loswal 4																					
Aanbrengen werkbaan nat																					
Aanbrengen voorbelasting (inclusief rusttijd)																					
Afwerken opleverprofiel																					
Constructieve dijkversterking Zwembad Warder																					

Communicatie

- Brief start werkzaamheden
- Bouwklankbordgroep M6
- Bijeenkomst start werkzaamheden M6 (voorjaar 2021)
- Digitale nieuwsbrief
- www.markermeerdijken.nl

Vragen?

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Herman van den Brink, Omgevingsmanager

Tootje Molenaar, Junior Omgevingsmanager

T: 0299-224510 (projectkantoor Katwoude)

E: contact@markermeedijken.nl

Of ga naar: www.markermeedijken.nl