



Legenda

| Kleur tekening | nr. fase | Planning | Toelichting werkzaamheden |
|----------------|----------|---------------------|---|
| | 1 | 18 sept t/m 20 sept | Opbreken bestrating rijbaan. |
| | 2 | 26 sept t/m 27 sept | Verwijderen asbestvervuiling in puinlaag. |
| | 3 | 30 sept t/m 13 nov | Aanleggen regenwaterriool, putten, maken kolkaansluitingen |
| | 4 | 7 okt t/m 11 okt | Aanvullen cunet rijbaan met puin ten behoeve van fundering |
| | 5 | 4 nov t/m 22 nov | Aanbrengen/vernieuwen bestrating in de rijbaan, stoepen en inritten. |
| | 6 | 13 okt t/m 25 okt | Aanvullen cunet rijbaan met puin ten behoeve van fundering |
| | 7 | 25 nov t/m 6 dec | Aanbrengen/vernieuwen bestrating in de rijbaan, stoepen en inritten. |
| | 8 | 18 nov t/m 13 dec | Aanleggen regenwaterriool, putten, aanvullen cunet met puin, aanbrengen bestrating. |



GEMEENTE MIDDELBURG

Afdeling : Leefomgeving

Aandachtsveld : Civiele Techniek

postbus 6000
4330 LA Middelburg
telefoon : 0118-675000
telefax : 0118-623717
bezoekadres : Kanaalweg 3
e-mail : info@middelburg.nl

project : Aanleggen regenwaterriool en herbestraten Breeweg
onderdeel : planning en fasering (deze is indicatief en kan afwijken vd werkelijkheid)
Bijlage bij bewonersbrief 277016

schaal : nvt
datum : 19-11-2024
getekend : AvdB
teknr. : nvt