

Notulen Verslag werkgroep Hof van Delftstraat

Vergaderfrequentie : 4x per jaar
Datum : Donderdag 9 april 2018, 19:30h
Plaats : De Hoornbloem, Den Hoorn
Aanwezig : A. Snethlage (bewoner)
S. Bosch (bewoner)
J. Schuurman (bewoonster)
Dominik van Lankeren (gemeente Midden-Delfland, verslag)
Michael Moerman (gemeente Midden-Delfland)

Agenda

1. Opening
 2. Toelichting stand van zaken ontwerp
 3. Fasering werkzaamheden
 4. Ontwerp fietsbrug Lookwatering
 5. Groenvoorzieningen
 6. Sluiting
-

1. Opening

Dominik van Lankeren heet alle aanwezigen welkom.

2. Toelichting stand van zaken ontwerp

Dominik van Lankeren geeft een toelichting op de stand van zaken van het ontwerp. Mobycon werkt de ontwerpen voor het centrum uit tot voorlopig ontwerp. Hiervoor zijn aanvullende onderzoeken en metingen nodig. Onder andere de hoogtes moeten worden ingemeten. Kabels en leidingen worden in kaart gebracht en de bodemgesteldheid wordt onderzocht. Dit onderzoek is gaande, daarom kan het voorlopige ontwerp nu nog niet worden gepresenteerd. De verwachting is dat dit bij een volgende overleg wel gebeurt.

3. Fasering werkzaamheden

Dominik van Lankeren licht de beoogde fasering van de werkzaamheden toe. Uitgangspunt is dat daarbij gedurende de hele periode van herinrichting voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.

De planning van de werkzaamheden in de Hof van Delftstraat wordt besproken. Uitgangspunt van de gemeente is dat er geen bouwverkeer (van de nieuwe supermarkt) over nieuwe bestrating rijdt. Daarom zijn de werkzaamheden aan de Hof van Delftstraat vooralsnog gepland voor na de realisatie van de supermarkt. Het is echter ook een optie om de straat voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden opnieuw in te richten en de rijbaan te voorzien van betonnen rijplaten. Dit is eerder ook toegepast in de Anna Van Raesfeltstraat. Het voordeel is dat er dan meer ruimte beschikbaar is voor verkeer en dat de bouwwerkzaamheden aan de Jumbo minder overlast geven. De kosten van de herinrichting nemen dan wel toe.

4. Ontwerp fietsbrug Lookwatering

De werkgroep vraagt om te onderzoeken of een verbreding van de brug naar 5 meter mogelijk is met een 3 meter breed fietspad en 2 meter voetpad.



5. Groenvoorzieningen

Michael Moerman licht het groenbeleid van de gemeente in het Centrum van Den Hoorn toe en gaat daarbij ook in op de groenstructuren in het dorp.

De essen in de Hof van Delftstraat hebben een slechte grondslag en zijn te groot voor de straat. De bedoeling is om deze te vervangen door enkele bomen van 3^e grootte en deze te voorzien van 6-8m³ bomengrond en een voldoende grote groenplaats.

Aan de Looksingel staan platanen. Deze doen het goed, omdat deze intensief worden geknot. Dit is echter kostbaar. Deze bomen zijn eigenlijk te groot voor de omgeving waar ze in zijn geplant. Dit geeft ook overlast, zoals boomwortelopdruk, schaduw en bladval. Het is dan ook wenselijk om de platanen bij de herinrichting te vervangen door een boomsoort die beter past in de omgeving.

Het idee om te kijken naar het planten van groenvoorzieningen in de tuinen om de groenstructuur te houden en als alternatief voor te kappen bomen in de openbare ruimte wordt door de aanwezigen omarmd.

6. Sluiting

Dominik van Lankeren sluit de vergadering.