

Datum: 21-3-2024

Actie door:

- Wat is besproken d.d. 21-03-2024: (nummering komt niet overeen met actielijst hierboven)

1. 5.1 lid 2 sub i
[redacted]
[redacted]. 5.1 lid 2 sub e stelt een voorstel + motivatie hiervoor op waarin ze afwijkende feiten en omstandigheden in deze zaken mee laat wegen. Dit voorstel wordt met betrokkenen gedeeld. Ook wordt een **DB-voorstel** opgesteld. Daarna volgen de genoemde stukken de routing poho --> DB. Zie 1.
2. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen **NZV** (5.1 lid 2 sub e) en het 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub i
[redacted]
[redacted]
[redacted] 5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub i
[redacted] 5.1 lid 2 sub e.
3. **Arcadis** is bezig met de laatste aanpassingen aan het VO. Dan ligt er een **DO**. Er is afstemming met vergunningverlening en de gemeente geweest. Alles staat op akkoord. Er wordt momenteel een **SSK raming** gemaakt. Wachten met aanbesteding tot kostenverdeling bekend is.
4. De 2e schil Electraboezem willen we op 15 april **bespreken met** 5.1 lid 2 sub i
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] Bij het bespreken van dit dossier is het wenselijk dat we beschikken over de SSK-raming van Arcadis.
5. 5.1 lid 2 sub i
[redacted]
[redacted]
6. Tijdens de PSU is aangegeven dat pas met de **uitvoering** gestart kan worden als het DB besluit is genomen. Dit zou al in februari het geval zijn. We zouden dan vooruitlopend op verdere cofinanciering in het **DB-voorstel** vragen om door te kunnen gaan met de uitvoering. Risico voor NZV zou dan zijn dat cofinanciering niet rondkomt en dat het particuliere deel van de vervanging van de kademuren voor rekening van NZV komt. Nu wordt aangegeven dat we ook naar het **AB** moeten omdat het benodigde

budget hoger is dan het verstrekte krediet. De 2e schil EB staat voor 25 september pas op de AB-agenda. 5.1 lid 2 sub gaat kijken of we deze nog naar 17/7 kunnen verplaatsen.

7. We hebben drie partijen om een offerte gevraagd ten behoeve van een **nader** uit te voeren **onderzoek** naar de conditie van de kademuren met houten funderingspalen. Nebest is hier het beste uit naar voren gekomen. Er volgt een verificatiegesprek, waarna gegund kan worden. De doorlooptijd van de opdracht is 30 weken. Na deze 30 weken is de scope van de adressen met schade bekend en tevens een raming van de kosten van herstel/vervanging.