

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Thu, 12 Apr 2018 11:24:25 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@hbadvies.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>  
**Subject:** RE: overleg concept VO ontwerp Plantage fase 4 en 5

Goedemorgen allemaal,

Naar aanleiding van ons overleg van gisteren m.b.t. het concept VO Plantage fase 4 en 5 hierbij een samenvatting van de besproken punten:

### OV

- Er wordt nieuwe OV kabel aangebracht;
- Positie lichtmasten wordt door 5.1.2.e nog beoordeeld. 5.1.2.e geeft zijn opmerkingen door aan 5.1.2.e (**ACTIE 5.1.2.e**);

### Riolering

- In alle wegen wordt een nieuw stelsel (DT + VW) aangebracht. Tevens wordt in alle wegen aquaflo toegepast, behalve in de Vleugelnootstraat (=parallelweg Plantage) en de Pieter Verhagenlaan;
- In de Vleugelnootstraat wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de groenstrook;
- De openbare "groenvelden" dienen verdiept te worden uitgevoerd i.v.m. extra waterberging bij hevige regenbuien.

### Verkeer

- 5.1.2.e geeft aan dat de "verbindingsvoetpaden" van de Eikenstraat – Dennenstraat – Sparrenstraat toegankelijk dienen te zijn voor hulpdiensten. De voetpaden worden uitgevoerd met dikke tegels.
- 5.1.2.e is akkoord met het aantal parkeervakken.
- Parkeerterrein ter hoogte van de doorsteek naar de Boeweg moet nog nader worden uitgewerkt (**ACTIE 5.1.2.e / 5.1.2.e**);
- Parkeervakken in de Sleedoornstraat moeten nog worden verwerkt op tekening (**ACTIE 5.1.2.e / 5.1.2.e**);
- Alleen t.p.v. parkeervakken/inritten worden geleidebanden in de rijwegen toegepast. De overige banden in de rijwegen worden trottoirbanden.

### Groen

- 5.1.2.e heeft een schets gemaakt voor het groenplan. 5.1.2.e zal dit digitaal verwerken (**ACTIE 5.1.2.e**);
- 5.1.2.e heeft voorstel om de "knikken" in de rijwegen van de Sparrenstraat en de Dennenstraat eruit te halen. Betekent dat de bebouwing ca. 1,00 m verschuift richting de Dennenstraat. De projectgroep vindt het een goed voorstel. 5.1.2.e zal overleg inplannen met 5.1.2.e en 5.1.2.e (**ACTIE 5.1.2.e**);
- De bestaande bomen in het gehele plan worden exact ingemeten. 5.1.2.e zal 5.1.2.e vragen om dit te gaan inmeten (**ACTIE 5.1.2.e**);
- De "groenvelden" worden uitgevoerd in gras;
- 5.1.2.e zal het type verharding in de "groenvelden" doorgeven (**ACTIE 5.1.2.e**);
- 5.1.2.e heeft een keuze gemaakt voor het type bankjes welke worden toegepast;
- Openbare verkoop van de groenstroken ter hoogte van de doorsteek naar de Boeweg kan worden meegenomen in het plan. 5.1.2.e zal dit nader bekijken (**ACTIE 5.1.2.e**);

### Nuts

- 5.1.2.e geeft aan dat de nutsbedrijven bezig zijn met de voorbereiding van de nutswerkzaamheden. De offertes worden op dit moment opgesteld;
- Indien de bebouwing opschuift heeft dit ook consequenties voor het nutstracé.

### Planning

