



Projectnaam:	Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld)
Zaaknummer:	Z134976

PROCESVERBAAL VAN OPNEMING

Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld)

Ondergetekende, [redacted] J, verklaart dat de werkzaamheden uitgevoerd door NTP op 6-03-2025 technisch zijn opgenomen, overeenkomstig paragraaf 11 van de UAV 2012.

De opneming vond plaats met [redacted] J en [redacted] J namens de gemeente Bronckhorst en [redacted] J en [redacted] J van NTP.

Hierbij zijn de volgende herstelpunten geconstateerd:

1. Inplanten resterende gedeelte (verwijderen puin)
2. Afwerken rondom lichtmast
3. Verwijderen wortels etc.
4. Glad afwerken beton rondom kolken
5. Invegen en verwijderen overtollig zand en gat verwijderen uit bestrating(val gevaar)
6. Invegen en verwijderen zand. Herstellen bandenlijn(kier)
7. Cementsluier verwijderen van tegels
8. Kier herstellen tussen tegels en band
9. Verwijderen paal uit haag

De hoeveelheden kwa beplanting zie mail . [redacted] J Graag per mail de uitvoeringsplanning aangeven.

Graag deze herstelpunten binnen 1 maand na dagtekening herstellen en gereed melden door middel van foto's.

De onderhoudstermijn groen van 36 maanden gaat in op 6-3-2025 en eindigt op 6-3-2028.

Hengelo (Gld), 12-3-2025

Namens de directie,
Gemeente Bronckhorst

[redacted] J

Toeziethouder Civiel

Namens de aannemer,
NTP

[redacted] J

Functie Uitvoerder

Foto's – Procesverbaal van opneming



gemeente Bronckhorst

Projectnaam:	Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (Gld)
Zaaknummer:	Z134976







Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen