



Verslag (Skype) bijpraatsessie Stuurgroep Holwerd aan Zee d.d. 16 april 2020

In beeld:

- Klaas Fokkinga, gedeputeerde provincie Fryslân (voorzitter)
- Jelle Boerema, Gemeente Noardeast-Fryslân (wethouder)
- [REDACTED] Wetterkip Fryslân (DB)
- [REDACTED] Vogelbescherming Nederland (directeur)
- [REDACTED], projectleider Holwerd aan Zee
- [REDACTED], Provincie Fryslân (projectondersteuner en notulist)

Afwezig:

- [REDACTED] Stichting Holwerd aan Zee

1. Opening:

Gedeputeerde Fokkinga heet eenieder welkom. Naar aanleiding van het laatste Stuurgroep overleg over de grondaankoop van 18 maart jl. is besloten om een bijpraatsessie te houden over de StaVaZa hoe het project er nu voor staat. Het tijdspad naar het Stuurgroep overleg van 18 mei (nu 19 mei) staat voor de planning te ver in de toekomst gepland.

[REDACTED] praat de leden van de stuurgroep tussentijds bij, waarbij hij aangeeft dat het zijn indrukken van een heel korte tijd zijn, waarbij bovendien alles 'op afstand' moest gebeuren. Er is geen agenda. [REDACTED] maakt een kort verslag. Na de uitleg van [REDACTED] is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

[REDACTED] komt maar niet in beeld. Er wordt besloten zonder hem de bijpraatsessie in te gaan (n.b. [REDACTED] bleek zich op het laatste moment per mail wel afgemeld te hebben, maar dat kwam niet tijdig meer door).

2. Voortgang werkgroepen:

Zoals in de intentieovereenkomst staat zou er aan het eind van dit jaar een voorlopig-ontwerp en een SOK klaarliggen. [REDACTED] geeft aan dat hij denkt dat dit niet haalbaar is. Soms is er nog geen trekker van een werkgroep of is er nog geen start gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een belangrijk thema als EBO (eigendom, beheer en onderhoud). Ook is er nog onvoldoende zicht in de problematiek van slib en sluis. [REDACTED] geeft aan dat in zijn beleving niet echt het sterke gevoel heerst van een gezamenlijke stip op de horizon voor fase 2. Er is nu ook nog geen onderlinge afstemming van de werkgroepen, die uiteindelijk gezamenlijk de bouwstenen voor het plan moeten uitwerken. Om die reden wordt er voor de komende periode een structureel afstemmingsoverleg gepland met de trekkers van de werkgroepen. Aan iedere werkgroep gaat gevraagd worden om op zo laag mogelijk niveau de eisen en wensen aan te geven. Daarbij is het startpunt de uitgangspunten die eerder bedacht zijn t.b.v. de SSK-raming van Sweco. In PvE komt ook een doorkijk naar Fase 3.

Om het PvA te bespreken en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, is er een kick-off voor alle werkgroepen ingepland op 24 juni op het projectbureau in Holwerd. Afwachten nog of dat door kan gaan i.v.m. de corona-crisis.

Vervolgens wordt per thema kort ingegaan op de stand van zaken.

a. Natuur:

Deze werkgroep is vrij ver. Kick-off werkgroep is geweest. Eerste aanzet tot PvE op basis van de ecologische sheets van Witteveen & Bos is in gang gezet. Programma van Eisen kan voor de zomer gereed zijn.

b. Sluis regelwerk en dijkversterking:

Slib is een cruciaal onderwerp voor het hele proces en er zijn al veel onderzoeken uitgevoerd. Op basis van een laatste onderzoek moet er nu een advies komen. [REDACTED] geeft aan dat hij denkt aan iets van een consortium, met meerdere kennisbureaus en wellicht ook universiteiten, zodat alle beschikbare kennis aan tafel zit.

Er is contact geweest met een bureau en de concept uitvraag wordt nu voorbereid, zodat op korte termijn opdracht verleend kan worden. Onderzoek vraagt enkele maanden zodat na de zomer hier een finaal advies kan liggen.

Het onderdeel Sluis is nog niet uitgewerkt. Voor de werkgroep zelf is er ook nog geen trekker. De Provincie is formeel trekker van de groep, maar heeft daarvoor geen personele invulling. Deze vraag is inmiddels ook extern uitgezet.

c. Landbouw en Verzilting:

Het project “Boeren Meten Water”, loopt goed. Het experiment met het telen van Zouttolerante gewassen moet nog gaan lopen, hier is nog niet veel actie opgezet.

d. Recreatie en ruimtelijke ontwikkelingen:

Nog niet van start. Wachten op bemensing. Gemeente NOF is trekker en daar wordt ook nog gewacht op het voorbereidingskrediet.

Ook is het wachten op het voorstel naar de Raad naar de gemeente over het voorbereidingskrediet.

e. Grond m²:

Deze werkgroep loopt en heeft inmiddels 2 terugkoppelingen met de streek gehad. Een deel van de werkgroep bereidt nu een Grondstrategieplan voor, waarin de spelregels voor het aankoopproces worden opgenomen. [REDACTED] heeft daar nog niets van gezien, maar heeft begrepen dat men ver op streek is daarmee. De planning is dat het GSP door eerstvolgende kernteam wordt besproken.

f. Grond m³:

Dit is een nieuwe werkgroep, die zich richt op de samenstelling, kwaliteit, (her)bruikbaarheid en waarde van de vrijkomende grond. En ook zoekt naar de koppelkansen met de dijkversterking en andere projecten in de regio. Er zijn inmiddels contacten gelegd met het provinciale programma Grip op Grond. Ook wordt er inmiddels gewerkt aan de opzet van een geotechnische en geohydrologisch onderzoek.

g. EBO:

Deze werkgroep loopt nog niet. Iemand van de Provincie is trekker van de werkgroep. Een eerste overleg met beheerders is gepland, waarbij het startpunt wordt gevormd door de reguliere (en veelal ook wettelijke) taken en bevoegdheden van alle partijen, aan de hand van zgn. kruisjeskaarten’.

h. Financiën, vergunningen en voorbereiding aanbesteding:

De financiering is nog niet volledig rond en de btw-kwestie blijkt ook nog steeds niet 100% helder. De meningen lopen uiteen voor wat de btw-compensatie betreft.

█ geeft aan dat er een onafhankelijk fiscaal advies wordt gevraagd, wat uiteindelijk met de fiscus besproken zal moeten worden.

█ geeft ook aan dat het hard is gegaan met het provinciale voorbereidingskrediet. Van het door PS beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 1 lm. Was € 300k noodzakelijk voor bedrijfsvoering, incl. de interne uren. Van de resterende €700k is nog €325k over voor de uitwerking van deze fase (n.b. inmiddels is gebleken dat dit 428k is).

In het PvA zal █ gaan voorstellen om een gezamenlijk projectbudget op te zetten tot aan de periode van de SOK, met niet alleen de provinciale middelen maar ook middelen vanuit de andere partijen die de intentieovereenkomst hebben ondertekend, met uitzondering van Wetterskip Fryslân. Ook zal in het PvA worden aangegeven dat er meer ondersteuning is gewenst, op financieel en administratief gebied. O.a. om ook de werkgroepen te ondersteunen i.p.v. een ondersteuning per werkgroep. Dit is niet alleen efficiënt maar bevordert ook de gezamenlijkheid.

i. Communicatie:

Deze groep loopt. En adviseert gevraagd en ongevraagd. De stuurgroep heeft in het laatste overleg benadrukt dat het van belang is de communicatie van de partijen centraal te regelen.

Vergunningen:

Vergunningen, bestemmingsplannen en aanbestedingen worden geparkeerd tot na de SOK. Er wordt wel aan de werkgroepen gevraagd aan te geven welke procedures en vergunningen noodzakelijk zijn, waarna in de tweede helft van dit jaar een eerste vergunningenboek beschikbaar zou moeten zijn.

Vragen en opmerkingen

█

- Slibonderzoek z.s.m. afronden, is een cruciaal thema. Bij voorkeur zou dat voor de zomer gereed moeten zijn.
- Over de btw-kwestie is eerder gemeld dat dit wel duidelijk was, kan daar voor 18 mei duidelijkheid over zijn?
- Wat is planning van werkgroepen?
- Gezamenlijk projectbudget goed idee: graag voorstel
- Centrale ondersteuning goed idee.
- Wie is trekker van de extra grondwerkgroep (m3)?

- Belangrijk dat de landbouw wel goed 'aangehaakt' blijft.

Jelle Boerema

- Gemeente heeft 5 mln. voor realisatie en 0,5 miljoen voor voorbereiding (Wordt in de Raad van mei behandeld. Extra middelen zijn er niet.
- N.a.v. constatering dat EBO-werkgroep nog niet loopt: EBO is groot zorgpunt voor gemeente. Eventuele extra kosten zullen groot probleem vormen.
- Van belang dat de werkgroep Recreatie ook gaat lopen.
- Communicatie centraal regelen van groot belang.
- Wie houdt de koppelkansen die er zijn in het oog?

- Naar aanleiding van de laatste stuurgroep, met het agendapunt 'grondaankoop' geeft hij aan dat goede procesafspraken met een duidelijke functiescheiding van groot belang is.
- De zorg van de gemeente omtrent EBO wordt gedeeld.
- Behalve de onduidelijkheid over de BTW, vraagt ■ zich af of de raming van 63 mln. nog wel actueel is?
- Van belang dat er snel inzicht komt in de mogelijke opbrengst van de vrijkomende grond.
- N.a.v. eerste grondaankoop: transparantie naar elkaar toe is van groot belang.

■ geeft aan dat de meeste kwesties terugkomen in PvA voor de meeste en meest cruciale onderzoeken ook reeds de voorbereidingen in gang zijn gezet. In zijn algemeenheid wordt ernaar gestreefd na de zomer (Q3) de programma's van eisen gereed te hebben. Het Plan van Aanpak waarin dit alles wordt beschreven, wordt op 18, (nu 19), mei aan de stuurgroep voorgelegd.

Met dank voor ieders inbreng sluit gedeputeerde Fokkinga de bijpraatsessie.