

Omgevingswet Artikel 5.1 lid 2 g

BAL Artikel 11.37, 11.46 of 11.54,

Omgevingswet Artikel 1.6 (algemene zorgplicht)

BAL Artikel 11.27 (specifieke zorgplicht)

LOCATIEGEGEVENS

Betreft soort(en) Diverse soorten (o.a. zeearend, meervleermuis)

EIGENAAR/OPDRACHTGEVER

Naam instantie Gemeente Tytsjerksteradiel

Contactpersoon

Telefoon

[REDACTED] J
06 - [REDACTED] J

CONTROLEGEGEVENS

Datum controle 11 maart 2026

Toezichthouder

[REDACTED] J

BEVINDINGEN

Op woensdag 11 maart heb ik een controlebezoek uitgevoerd bij de vml. zandwinplas Leechsân bij Skûlenboarch. Er waren signalen dat het assemblageterrain van de zonneboten die op de vml. zandwinplas moeten komen in gebruik genomen zou zijn.

Vergeleken met mijn laatste bezoek op 15 januari 2026, waarbij toen de laag asfaltgranulaat in fasen werd aangebracht, was het terrein er inmiddels geheel mee verhard en was het omheind met bouwhekken (foto 1). Op het oostelijke deel stonden bouwketen en zag ik dat er divers materiaal was opgesteld. Op het westelijk deel van het terrein waren drie personen bezig met de opbouw van de rails waarop de bootjes met zonnepanelen in elkaar worden gezet. Er waren inmiddels twee van de drie te bouwen rails gereed die over de gehele breedte ongeveer 12 meter telt (foto 2). Tijdens de aanleg van de rails hoorde ik geluid van draaiend materieel en gereedschap op het terrein.

Ik heb mij gemeld bij de uitvoerder van het werk, [REDACTED] J (06-[REDACTED] J) van Elix en [REDACTED] J uitgelegd dat er nog geen volledige duidelijkheid is over de resultaten van de ecologische onderzoeken die er op verzoek van de provincie moesten worden uitgevoerd en dat ik nu de situatie kwam opnemen.

█ vertelde mij dat Elix het werk uitvoert in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel en dat de gemeente vergunning heeft voor de aanleg van het zonnepark.

█ gaf aan dat ze bezig zijn met de voorbereidende werkzaamheden en zodra de rails gereed zijn, de opbouw van de zonneboten start. Het was de bedoeling dat de eerste boten over een aantal weken het water in gaan.

Ik heb aangegeven dat er nog geen interpretatie is gedaan van de aanvullende ecologische onderzoeken op de locatie en de provincie Fryslân daarom ook nog geen groen licht kan geven voor de start van de werkzaamheden. En dat het daarmee dus ook niet is uitgesloten dat er nog even gewacht moet worden met de daadwerkelijke aanleg van het zonnepark voordat daar meer duidelijkheid over is.

Op mijn vraag over de bomenkap en het verwijderen van een deel van de grondbult langs hek van Brouwer en Brouwer gaf █ aan dat dit is ten behoeve van een stroomkabel van de zonneboten op het oostelijk deel van de plas naar een trafostation.

ONDERTEKENING

Datum 12 maart 2026

Toezichthouder █

Telefoonnummer 0566 – 750 █

Mailadres █@fumo.nl

Handtekening

A large, dark grey rectangular area representing a redacted signature. The signature itself is not visible, only the redaction box and a small blue 'J' icon in the bottom right corner of the box.



Foto 1: Overzicht in westelijke richting.



Foto 2: bouw van de rails voor de zonnepaneelboten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen