

**From:** "5.1.2e" <5.1.2e@lingewaard.nl>  
**Sent:** 6/4/2024 10:48:25 AM  
**To:** "5.1.2e" <5.1.2e@lingewaard.nl>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: laatste overzicht projecten

---

Ter info.

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e  
**Verzonden:** dinsdag 4 juni 2024 12:33  
**Aan:** 5.1.2e ; 5.1.2e

**CC:** 5.1.2e  
**Onderwerp:** RE: laatste overzicht projecten

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij namens 5.1.2e de lopende projectenlijst van team pr van d.d. 4 juni 2024 tijd 12.30 uur.

Vrgr. 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@lingewaard.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 4 juni 2024 11:54  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lingewaard.nl>

**Onderwerp:** Fwd: laatste overzicht projecten

Kun jij dit verzorgen

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@lingewaard.nl>  
**Verzonden:** Tuesday, June 4, 2024 11:48:47 AM  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lingewaard.nl>

**Onderwerp:** laatste overzicht projecten

Hoi 5.1.2e,

Heb jij voor mij het laatste overzicht van de projecten?

Dank je!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Gemeente Lingewaard

T 5.1.2e

M 5.1.2e

E 5.1.2e@lingewaard.nl


*Op vrijdag niet aanwezig*



Overzicht Projecten in Uitvoering Team PR

Zaaknr	Opdrachtgever	Project naam	Project soort	Kern	Projectplan getekend?	Looptijd start	Looptijd eind	Projectleider	Telnr.	Project omschrijving	Financiën - LIAS		Begroting risico	Kostenplaats code	Status project en welke fase	
											Begroting	Begroting				
808315	Programmamanager wonen	Johan De Poel	woningbouw /sport	Angeren	nee	Q4 2018	2025			Herinrichting van het sportcomplex De Poel en bouw van 43 woningen in diverse categorieën op het vrijkomende terrein.			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming negatief (1.122 N) Overschrijding interne uren.	P.150	Af rondingsfase: sportgebouwtje oplegevend. Uitvoeringsfase: Woningbouw bouwrijp gereed, start bouw Q1 2024
810203	Programmamanager wonen	Johan Zandsstraat/de Pas	woningbouw	Bemmel	nee	2019	2029			realisering van 140 woningen			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	kostenverhaalsovk moet nog gesloten worden	P.149	Voorbereidingsfase: opstellen stukken planologische procedure.
141136	Programmamanager wonen	Johan Wapen van Bemmel	woningbouw	Bemmel	nee	2023	2025			Realisatie 20 appartementen			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming negatief (1.122 N) overschrijding interne uren	P.167	Uitvoeringsfase: oplevering staat gepland voor Q1 2025.
34130	Programmamanager wonen	Johan Hof van Ambe II	woningbouw	Bemmel	ja	2017	2024			Realisatie van 8 twee-onder-eenkappers			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	resultaat negatief (1.122 N) overschrijding interne uren	P.126	Af rondingsfase: uitvoering gereed. PVO ondertekend. Openstaande punten worden in Q3 2024 besproken en afgehandeld.
808534	Programmamanager wonen	Johan Klappenburg	woningbouw	Bemmel	nee	Q3 2021	2025			Sloop van 18 woningen aan de Gerard Rijssenbeekstraat, Klappenburgstraat en Meldoorstraat in Bemmel en nieuwbouw van 26 sociale huurwoningen (Waardwonen).			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming positief (10 -122 V)	P.207	Uitvoeringsfase: omgevingsvergunning onherroepelijk. Q2 2024 sloop/start bouw.
861402	Programmamanager wonen	Johan Klappenburg 2	woningbouw	Bemmel	nee	2024	2025			Sloop van 32 sociale huurwoningen en nieuwbouw van 40 sociale huurwoningen door Waardwonen.			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	kostenverhaalsovk moet nog gesloten worden		Ontwerpfase: inrichtingsplan wordt opgesteld en daarna beoordeeld in Q3 2024.
453985	Programmamanager wonen	Johan Ancari	woningbouw	Doornenburg	nee	2019	2027			Realisatie 16 woningen			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming negatief (1.122 N) overschrijding interne uren	P.174	Ontwerpfase: BP vastgesteld door raad, twee beroepen ingediend. In voorbereiding op behandeling door RvS.
92022	Programmamanager wonen	Johan Blauwe Hoek	woningbouw	Doornenburg	nee	2016	2025			Realisatie 56 woningen, alle categorieën			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming negatief (1.122 N) overschrijding interne uren	P.179	Uitvoeringsfase: bouwrijp maken gestart in Q1 2024.
846854	Programmamanager wonen	Johan Bibliotheek (Schoolstraat 2)	woningbouw	Gendt	nee	2020	2025			Sloop bibliotheek en bouw appartementencomplex.		onbekend	Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	kostenverhaalsovk moet nog gesloten worden	P.160	Ontwerpfase: ontwerp wordt herzien na contact met omgeving.
808308	Programmamanager wonen	Johan	woningbouw	Gendt	nee	Q1 2018	2025			Verbouw van bestaande pand Markt 20-22 tot woonhuis en nieuwbouw van 15 appartementen in de vrije sector op de locatie van het voormalige pand Markt 24.			Actief grondbeleid met GREX	EW positief (53.000 V) Mogelijke bodemverontreiniging aangetroffen. Kosten nog onbekend.	A.032	Uitvoeringsfase: start bouw Q2 2024
583444	Programmamanager wonen	Johan Vleumingen-West, 2e fase	woningbouw	Gendt	nee	Q1 2022	2027			Bouw van 127 woningen in diverse categorieën volgens de Woondeal 2.0, aansluitend aan Vleumingen-West, 1e fase.			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	resultaat positief (58.600 V)	P.184	Ontwerpfase: ontwerp bestemmingsplan (zienswijze beantwoording). Planning juni 2024 besluitvorming raad
808521	Programmamanager wonen	Johan Staatsledenbuurt	woningbouw/riolering?	Gendt	nee	Q1 2019	2025			Sloop en nieuwbouw van 92 sociale huurwoningen (WOONstichting Gendt) en nieuwbouw van 29 koopwoningen in de vrije sector.			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming positief (40.300 V) Bijdrage nieuwe bestratingmateriaal via Turap.	P.187	Uitvoeringsfase: bouw gestart in 2023. Gereed eind 2024.
808301	Programmamanager wonen	Johan Villa Ganita	woningbouw	Gendt	nee	Q3 2021	2027			Bouw van circa 40 sociale woningen in het pand Villa Ganita en naastliggende kavel.		Behoeft aandacht	Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal		P.185	Ontwerpfase: stedenbouwkundig plan moet nog uitgewerkt worden. 2e TURAP 2024 (?) budget aan de raad vragen voor afwaardering boekwaarde Villa
562514	Programmamanager wonen	Johan 't Hof van Klein Baal	woningbouw	Haalderen	nee	2020	2027			Bouw van ca. 60 woningen, differentiatie conform Woondeal 2.0 met bijbehorend openbaar gebied			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming negatief (1.122 N) overschrijding interne en externe uren o.a. i.v.m. ontsluiting.	P.173	Voorbereidingsfase Vaststelling bestemmingsplan raad in september. Provincie nog niet akkoord met de aansluiting Van der Mondeweg
573540	Programmamanager wonen	Johan (Flex)woningen Sallandstraat	woningbouw	Haalderen	nee	2023	2029			De huisvesting van o.a. statushouders en starters door realisatie van flexibele huurwoningen in het sociale segment en het midden segment op een locatie aan de Sallandstraat te Haalderen.			Actief grondbeleid met GREX	EW nihil. Jaarlijks last exploitatie vanaf 1.122 euro	A.112	dec 2023 raad akkoord gegaan met bouw 50 flexwoningen fase 1. vergunningaanvraag loopt. Voor overige deel v.h. perceel moet een heroriëntatie plaatsvinden: Raadsbesluit naar verwachting sept 2024
846525	Programmamanager wonen	Johan Driegaarden fase I	woningbouw	Huisen	nee	2017	2024			Realisatie 115 woningen		overschrijding eigen uren	Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	resultaat negatief (1.122 N) overschrijding interne uren	P.151	Uitvoeringsfase: oplevering staat gepland in juli 2024.
109875	Programmamanager wonen	Johan Driegaarden fase II en III	woningbouw	Huisen	nee					Realisatie van circa 450 woningen		nvt	Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	kostenverhaalsovk moet nog gesloten worden	P.158	Definitiefase onderzoek naar verdichting (ca. 650 woningen): verkeersonderzoek loopt (opl. mei 2024). Op basis van verkeersonderzoek en strategische keuze bestuur nader uitwerking van de gebiedsvisie en start vervolgfase
	Programmamanager wonen	Johan Gochsstraat appartementen	woningbouw	Huisen	nee	2020	2024			Realisatie appartementen			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	resultaat negatief (1.122 N) overschrijding interne uren	P.163	Af rondingsfase: oplegevend. Project wordt intern afgerond in Q3 2024.
?	Programmamanager wonen	Johan/ Maarte Herontwikkeling locatie Bulvers	woningbouw	Huisen	Binnenkort	2021	?			Realisatie 8 woningen		n.t.b.	Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming positief (7.500 V)	P.186	Zienswijze BP -> 6 juni in de Raad
94921	Programmamanager wonen	Johan Aloysiuslocatie	woningbouw	Huisen	nee?	2021	2025			Bouw van Hof van Huesse op de plek van de voormalige Aloysiuschool in Huisen. Wooncomplex met 12 stadsvilla's, 6 koopappartementen en 12 huurappartementen en daaronder een half verdiepte parkeergarage. Inclusief herinrichten openbare ruimte Conventstraat, Doelenstraat en Langekerkstraat			Actief grondbeleid met GREX	EW negatief (1.122 N) (verliesvoorziening t.l.v. ARG getroffen)	A.111	Woningbouw in realisatiefase: start bouw april 2024. Oplevering parkeergarage aug '25 en de bouw okt '25.
808309	Programmamanager wonen	Johan Malenborch	woningbouw	Huisen	nee	Q3 2020	2026			Bouw van 15 sociale huurappartementen aan de Malenborch achter Langestraat 47-49 in Huisen.			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	resultaat positief (7.800 V)	P.180	Uitvoeringsfase: start bouw Q4 2024 (?)
808303	Programmamanager wonen	Johan Slingerbos	woningbouw	Huisen	nee	2017	2026			Bouw van 60 woningen in de vrije sector op het voormalige terrein van v.v. Jonge Kracht			Faciliterend grondbeleid met kostenverhaal	raming negatief (29.200 N) overschrijding interne uren	P.181	Uitvoeringsfase: start bouw Q3 2024
		Johan Nieuwbouw Sporthal Bemmel (zie OBC hieronder)	sporthal	Bemmel		2019	2025			nieuwbouw sporthal			Aanbesteding op 10 april a.s. moet uitwijzen of realisatie binnen het budget mogelijk is.	afhankelijk van de aanbesteding.	342123	10 april aanbesteding.
763609		Nick Nieuwbouw OBC Bemmel	school	Bemmel	jan. 2020	2019	2026			Nieuwbouw van een school met sportvoorziening			(stichtingsbudget 100%) obv besluitvorming raad sept. 2023	Aanbesteding moet nog plaatsvinden, dus kosten kunnen hoger uitpakken	342122	TO vastgesteld.
141709		Nick Nieuwbouw IKC De Doornick (Doornenburg)	school	Doornenburg	Nov-22	2019	2026			Vernieuwbouw IKC de Doornick in bestaande Martinus kerk.			(stichtingsbudget 100%) obv begroting 2024	Vertraging door aankoop kerk.	342126	Afwikkeling contracten van de nieuwbouwhuidige locatie. De kerk schetsontwerp/voorlopig ontwerp fase. Q3, afronden voorlopig ontwerp, communicatie er wordt een informatieavond gepland, eerste ramingen afronden en het buitenterrein in kaart brengen.
814534		Nick Nieuwbouw IKC De Venkenmorgen (Gendt)	school	Gendt	update 3.0, feb 2024 - getekend	2020	2027			Nieuwbouw middelgrote school primair onderwijs		tekort	(stichtingsbudget 95%) obv begroting 2024 excl. KDV	Afgerond -> tekort. (exclusief indexering)-> voorstel kadernota 2025	342127	Voorlopig ontwerp wordt nu opgesteld. 4 juli besluitvorming in de stuurgroep. 17 juni informatieavond schetsontwerp. Bouwen in 2025.
94290		Nick Nieuwbouw IKC Het Sterrenbos	school	Huisen	Getekend 4-2-2020	2020	2027			Nieuwbouw grote school primair onderwijs			(stichtingsbudget 100%) obv begroting 2024	is nog in SO/VO fase dus de financiële vertaling is nog niet heel betrouwbaar. Omdat er met een bouwteam wordt gewerkt, weet je eind DO wel redelijk goed hoe het uitpakt.	342125	SO wordt nu opgesteld
218523		Nick Uitbreiding IKC Binnensteubuiten (Huisen)	school	Huisen	nee	2019	2024			Uitbreiding school met twee lokalen voor onderwijs			Financieel bijdragen conform de afgegeven beschikking. -> circa 8 ton	Geen	342128	Bijna afgerond. Bouw is gereed. Nu nog beperkte inrichting openbare ruimte. DRV regelt overdracht grond. Verzekering wordt nu ook aangepast.
795338		Nick Drukrioolleiding vervangen Angersenstraat/Krakkedel	riolering	Angeren / Doornenburg	Nee	2024	2025			Vervangen bestaande persleiding met electra aansluitingen van de gemalen op particulier terrein		n.t.b.	€ (voorbereidingsbudget (nog te voteren) (grove raming prijspeil april 2023)	?	Voorbereiding: - Trace tekening wordt opgesteld intern (raming is opgevraagd als onderbouwing	
818515		Nick Aanpassen duiker begraafplaats de Hoeve	riolering	Huisen	Nee	2024				verwijderen en herplaatsen nieuwe duiker op ander locatie			€ (voorbereidingsbudget (nog te voteren) (grove raming prijspeil 2024)	?	Initiatief. Complete uitvraag meenemen met aannemer Gochsstraat. Af ronding in Gochsstraat	
414245		Nick Vervangen riolering Sandershof	reconstructie	Bemmel	ja	2023	2024			vervangen riolering, afkoppelen hemelwater en aansluiten slokop op infiltratie riool en herinrichting van de straat (klimaat adaptief)			€ (voorbereidingsbudget (Investeringkrediet (adhv directieraming incl. deel € investering wegen uit Rehabilitatie Wegen	372174	Af ronding - Werkzaamheden gereed nog financieel eindtermijn Q2 2024	
350324		Nick Reconstructie Klappenburg	reconstructie	Bemmel	Wel gemaakt, niet getekend	2023	2026			Vervangen riolering, aanleggen hemelwaterriool en herinrichting van de straten			€ (voorbereidingskrediet totale kosten grove raming € prijspeil mei 2023)	voorbereidingskosten hoger dan geraamd. Totale kosten liggen nog op schema. Mogelijk risico kosten F&F. Risico hogere kosten door verplichte afstemming met nuts	372168	In voorbereiding-> ontwerpfase. Opstellen ontwerp bovenbouw in overleg met bewoners. Afstemming uitvoering werkzaamheden met de nutspartijen en Waard Wonen. Realisatie start Q1 2025 gepland afhankelijk van de planning van de nutspartijen.
795423		Nick Rioolvervang Deken Dr. Mulderstraat	reconstructie	Bemmel	ja	2023	2025			Vervangen riolering, aanleggen hemelwaterriool en herinrichting van de straat			€ (voorbereidingsbudget	372176	Voorzichtige start van de voorbereiding. Voorlopig ontwerp gemaakt door ROC studenten. Engineering Q2 en Q3 2024. mei 2024 afgesproken project aan over te dragen	
722359	Programmamanager Mobiliteit	Johan Sluiter De Plak	reconstructie	Bemmel	nee	2019	2026	RB	1.222	Aanleg fietsvoorzieningen, rioolvervang ( )					321123	Ontwerpfase (aangeven wanneer welke stappen Q...)
25-806933	Programmamanager Mobiliteit	Johan Sluiter Karstraat Bemmel	reconstructie	Bemmel	nee	2024	2025	RB	1.222	Volledige reconstructie incl rioolvervang					noe een	initiatief/definitie
25-703527	Programmamanager Mobiliteit	Johan Sluiter Integrale verkeersstudie pannenhuis	Onderzoek	Bemmel/Huisen	nvt	2023	2024	RB	1.222	Integrale verkeersstudie (verkeersveiligheids- en ontsluitingstudie voor bedrijventerrein Pannenhuis					GMP2023	Odrecht haalbaarheidsstudie. Moet op lijst van RB...
	Programmamanager Mobiliteit	Johan Sluiter Papenstraat bemmel	reconstructie	Bemmel	nee	2024	2025	RB	1.222	Volledige reconstructie (incl rioolvervanging?)					321122	initiatief/definitie (aangeven wanneer welke stappen Q...)
153304		Johan Sluiter Dorpensingel	reconstructie	Bemmel	nee (SOK wel oopgesteld en middels collegebesluit vastgelegd)	2019	2026			Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in de Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst (SOK) vastgelegde afspraken met de gemeente Nijmegen. In de SOK zijn de 4 deelprojecten van het project Dorpensingel verder afgekaderd. De deelprojecten betreffen: 1. Aanleg Dorpensingel Oost (Ovatonde – Zandsstraat) 2. Verkeersveilig maken Vossenhol 3. Verkeersveilige overstek Sneffitsroute op de Ressensstraat 4. Dorperen snelheidsremmende maatregelen Vossenholstraat			€ (ter beschikking gesteld bij de vorming van het project + € bij de 1e turap 2023 (aanvulling projectbudget a.g.v. tekorten).	DE raming is geactualiseerd. Nu hebben we een tekort van ca 1.122, maar er zijn reservebudgetten waardoor nog niet duidelijk is of extra geld benodigd is.	321110	Ontwerpfase: De bestemmingsplan procedure is doorlopen. Echter spelen er nog 2 beroepsprocedures. Hierover wordt nog overleg gepleegd met de bezwaarmakers en denken we overeenstemming te kunnen bereiken om verdere juridische vervolgstappen te kunnen voorkomen.
356752		Nick Vervangen riolering Vleumingen	reconstructie	Gendt	Nee	2024	2025			Vervangen riolering, afkoppelen hemelwater, leggen nieuw hemelwater riool en herinrichten van de straat 50 km/uur naar een GOW 30		n.t.b.	€ (voorbereidingsbudget (groteerd) (grove raming prijspeil april 2022 riooldeel) (Investering wegen uit Rehabilitatie Wegen	372174.00	Ontwerpfase: - Odrecht verstrekt aan Drog om voorbereiding op te starten. - Inmeting terrein en watergang eind februari 2024.	
414241		Nick Vervangen riolering Hofsteestraat	reconstructie	Haalderen	ja	2024	2024			vervangen riolering, afkoppelen hemelwater, leggen nieuw hemelwater riool en herinrichten van de straat			€ (voorbereidingsbudget (Investeringkrediet (adhv directieraming incl. deel € investering wegen uit Rehabilitatie Wegen en uit werk met werk budget GMP 2023 voor (verkeer)	372171.00	Realisatie: - gunning verstrekt aan aannemer - start overleg gevoerd - kabels en leidingen worden gelegd tussen week 5 en 10 2024 - start werk gepland week 11 2024	

65932		Nick	Rioleringswerkzaamheden 't Zand (1e fase) -> laatste deel apart in opdracht	reconstructie	Huissen	ja	2021	2024			vervangen riolering, aanleg nieuw hemelwater riool, verleggen zandsedwardsstraat, aanpassen kruising met Karstraat en inpassen nieuwe VOP		€ 1.120 Voorbereidingsbudget (ontwerp is gereed) € 1.120 (investeringsbudget medio 2021 bestaat uit € 1.120 subsidie Carway en € 1.120 uit GMP budget Verkeer). € 1.120 bijdrage uit GRP budget Riolering	7	Verzoek om project stil te zetten en gebiedsontwikkeling op te stellen: - varianten studie uitgevoerd ivm aanwezige bedrijfsbelang Karstraat 23-25 en ontwerp is niet maakbaar - gevraagd om bedrijfsverplaatsing en heb ik niet aangenomen is project op zich zelf - koop grond Karstraat 34 is afgeond voor verlegging Zandsedwardsstraat, ontwikkeling is hier gestart en is geen PL voor. Wel wordt hier buitenruimte aangelegd en gekoppeld aan het oorspronkelijke ontwerp waarbij Zandsedwardsstraat is verlegd. - Projectontmanteling dient nog gedaan te worden - terug betaling subsidie aan de provincie dient georganiseerd te worden	
142287		Nick	Rioleringswerkzaamheden Gochsestraat (1. Zand 2e fase)	reconstructie	Huissen	ja	2020				vervangen riolering, afkoppelen hemelwater, leggen nieuw hemelwater riool en herinrichten van de straat 50 km/uur naar een GOW 30	€ 1.120 Voorbereidingsbudget (nog te voteren) € 1.120 (investeringsbudget geviseerd inclusief Verkeer, Wegen en Riolering)	372169.00	Voorbereidingsfase: - aanbesteding 1e helft februari 2024 - nuts heeft geplande start week 12 2024 met doorlooptijd van 14 weken - geplande start direct na de nuts 2024 (zoeken naar eventueel eerdere start na selectie aannemer en lom nuts		
485173		Johan Sluiter	Rioleringswerkzaamheden Wijngaarden (niet meer de Korte Loostraat)	reconstructie	Huissen	projectplan is onderdeel projectopdracht	2022	2024			riolering, aanleggen hemelwaterriool en herinrichting van de straat	€ 1.120 voorbereidingsbudget (gevoerd) € 1.120 uitvoeringskrediet (gevoerd) incl bijdrage van wegen 1.120 en verkeer 1.120	372113	uitstel werkzaamheden door nuts partijen. Duidelijke afspraken gemaakt om extra kosten door vertraging bij hun neer te leggen.		
			Bouwramp maken OBC en sporthal Bommel	infrastructuur	Bommel	nee	2022	2024			Gereed maken buitenruimte voor beide bouwprojecten inclusief nutswerken	Krediet beschikbaar vanuit budgetten schooluitbreiding en sporthal, 1.120 en 1.120		Ontwerpfase.		
			Woonramp maken OBC en sporthal Bommel	infrastructuur	Bommel	nee	2024	2026			Definitieve inrichting buitenruimte na gereedkomen van beide panden	1.120 krediet beschikbaar vanuit budgetten schooluitbreiding en sporthal, 1.120 en 1.120		Ontwerpfase. Vertaling van programma van eisen naar inrichtingsplan.		
548588		Johan / Nick	Bochten Karstraat	infrastructuur	Huissen	nee	2022	2025			Realisatie vrijliggende fietspaden en bochtverruiming autoverkeer op het tracé Karstraat 42-50	€ 1.120 krediet beschikbaar als uitvoeringskrediet vanuit GMP. Momenteel ligt dit project on-hold en zou in technische zin nog een aantal jaren uitgesteld kunnen worden. Technisch risico vanuit de rol van wegbeheerder. De raad heeft echter besloten om tot uitvoering te gaan.	321149	Ontwerpfase. Ophalen laatste randvoorwaarden.		
824289		Johan	Molenwijdte uitbreiding parkeren	infrastructuur	Huissen	nee	2018	2024			Uitbreiding parkeerterrein Molenwijdte	€ 1.120 als voorbereidingskrediet beschikbaar. Wanneer de raad besluit geen krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project dan komt 50% van dit krediet terug uit	322004	Initiatiefase. Bereiken overeenstemming huur van de hertoe benodigde kavel.		
			Groene buffer (onderdeel uitvoering visie Polseweg)	natuurontwikkeling	Huissen			2027			Aanleg van een groene buffer tussen het nieuwe complex van Jonge Kracht en de woonwijk Slingerbos	behoeft aandacht GREX?	kosten interne uren?	Ontwerpfase: er moet nog een plan en bestek worden gemaakt.		
		Johan Sluiter	Houtakker II	bedrijventerrein	Bommel						ontwikkeling (lokaal) bedrijventerrein	GREX	EW 440.000 V)	A.045	Afrondende fase. Werkzaamheden woonramp maken buiten uitgevoerd op enkele restpunten na. Financiële afwikkeling civiele aannemer eind april 2024 afgerond. Daarna kan overdracht plaatsvinden naar ORV.	
		Johan Sluiter	Agropark III ontwikkeling bedrijventerrein	bedrijventerrein	Huissen	nee					ontwikkeling (lokaal) bedrijventerrein (uitbreiding Agropark)	Voorbereidingskrediet nagenoeg besteed. Voorbereidingen zijn nog niet afgerond	eigen GREX Ambitie irt financiering en afzet		Voorbereidingsfase Ontwerpbestemmingsplan in procedure (zienswijzen ingediend). Aantonen economische haalbaarheid - vaststellen GREX om afhankelijk van oplossing energievraagstuk. Duurzaamheidsambities nader uitwerken (maatregelen, kosten, verkoopvoorwaarden)	
838886		Nick	Mariaplein	herinrichting	Haalderen	nee	2020	2024			Bovengrondse herinrichting inclusief groenaanleg en speelvoorziening	Diverse bronnen		nvt	Realisatiefase. Werkzaamheden gereed eind april '24	
94921		Johan	Raadhuysplein vergroenen	herontwikkeling	Huissen	?	2021	2025/2026			Boven- en ondergrondse herinrichting inclusief groenaanleg	De kosten voor het Raadhuisplein bedragen € 1.120,00 euro De kosten voor de nonnegas bedragen € 1.120,00 euro De kosten voor het waterrelement bedragen € 1.120,00 euro De totale kosten komen op € 3.360,00 euro Daarbij komen nog de stipposten archeologie ad € 1.120,00 euro, NGE € 1.120,00 euro en doorbelasting AG € 1.120,00 euro De besparing bedraagt zonder indexering € 1.120,00				
789662		Aart Slob	Multifunctionele accommodatie (MFA) O.L.V. Kerk te Huissen	maatschappelijk vastgoed	Huissen	Nee	2023	2028			Realiseren van een MFA in de O.L.V. Kerk te Huissen	€ 1.120 bidingsbudget € 1.120 Lb.v. MFA € 1.120 Investeringsbudget van € 1.120	361031	Aanbesteding moet nog plaatsvinden, dus investeringvolume is nog niet exact te duiden. Kosten kunnen hoger uitpakken, wel prijsindex tot aan oplevering doorgevoerd om risico te verkleinen.		
789654		Aart Slob	MFA De Blauwenburcht sportpark Blauwenburcht	maatschappelijk vastgoed	Huissen	Nee	2023	2027			Realiseren van een multifunctionele sportaccommodatie (MFA) inclusief 3-delige sporthal (MFA) op sportpark de Blauwenburcht.	Voorbereidingsbudget € 1.120 Investeringsbudget € 1.120	352052	Alles loopt nog volgens planning en budget. Fase 1 aanleg kunstgrasvelden: Ontwerpfase. Nu in voorbereiding voor in ontwikkeling		
			DOP (dorpsontwikkelingsplan) Angeren		Angeren						(geen proj.leider)	€ 1.120 (geen proj.leider)		Voor alle WOP's/DOP's leefbaarheidsplannen is er € 1.120 beschikbaar	Aanbesteding moet nog plaatsvinden, dus investeringvolume is nog niet exact te duiden. Kosten kunnen hoger uitpakken. Inwoners maken met elkaar een visie over hun leefomgeving. Dit budget is een stimulering om ideeën daaruit te realiseren. Dient ook als basis om subsidies te verwerven. Maatschappelijke stimulans om initiatieven te ontplooiën. Ook om zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen, zoals door het Sociaal Domein wordt gestimuleerd.	
			DOP (dorpsontwikkelingsplan) Doornenburg		Doornenburg						(geen proj.leider)	€ 1.120 (geen proj.leider)		zie hierboven	zie hierboven	
			DOP (dorpsontwikkelingsplan) Gendt		Gendt						(geen proj.leider)	€ 1.120 (geen proj.leider)		zie hierboven	zie hierboven	
			DOP (dorpsontwikkelingsplan) Haalderen		Haalderen						(geen proj.leider)	€ 1.120 (geen proj.leider)		zie hierboven	zie hierboven	
			WOP (wijkontwikkelingsplan) 't Zand binnen-buiten		Huissen						(geen proj.leider)	€ 1.120 (geen proj.leider)		zie hierboven	zie hierboven	
			WOP (wijkontwikkelingsplan) Loovelden		Huissen						(geen proj.leider)	€ 1.120 (geen proj.leider)		zie hierboven	zie hierboven	
139120		arten van den	Steenbreek Lingewaard	klimaatadaptatie	gemeentebreed	projectplan feb 2023	2023	2025			Stimuleren dat bestrating (steen) vervangen wordt door groen (bewustwording)	beschikbaar budget € 1.120 per jaar	€ 720 (verzamelooft)	uitvoeringsfase. Loopt gestaag door zonder extra aandacht te vragen.		
			Project A15 verlenging		Bommel							€ 1.120				
821548		Nick/Maarten	NEXTgarden uitbreiding warmtenet	Duurzaamheid	Huissen	nee					Uitbreiden warmtenet	€ 1.120 / € 1.120		nvt	strategische visie NEXTgarden	1e fase aanleg. In opdracht van Warmtenetwerkwijk Lingewaard (WNL), zij zijn in de lead. Hier zit mogelijk een opdracht onder in de vorm van een civiel technisch projectleider.
821545		Nick/Maarten	NEXTgarden zonnepark Solinoor	Duurzaamheid	Bommel	reel opgesteld, niet getekend					Realiseren Zonnepark op land door Solinoor	€ 1.120 / € 1.120		😊	strategische visie NEXTgarden	Voorbereidingsfase Vergunningaanvraag is door Solinoor op 24 mei aangevraagd. Het wachten is op het al dan niet toekennen van de SDE subsidie in september. Zonder SDE subsidie is er geen project, anders zal het project in 2025 in uitvoering gaan.
821548		Nick/Maarten	NEXTgarden meetingpoint	Duurzaamheid	Huissen	ja, bij externe partij. Wij niet in de lead.					Meetingpoint	€ 1.120 / € 1.120		nog nvt		Definitiefase Uitwerken van plan van aanpak. Trekker is Greenport Arnhem - Nijmegen.
821548		Nick/Maarten	NEXTgarden Regiodeal	Duurzaamheid	Huissen	nee					Regiodeal waarin mogelijk budget vrijkomt voor projecten binnen NEXTgarden.	€ 1.120		nog nvt	initiatiefase Er wordt van het bestuur binnen enkele weken een reactie verwacht op de regioideal. Er komt dan mogelijk € 1.120 euro extra vrij voor NEXTgarden. Er volgt een raadvorstel voor alle pijlers binnen NEXTgarden.	
821548		Nick/Maarten	NEXTGarden Geothermie	Duurzaamheid	Huissen	nee					Aardwarmte bron	€ 1.120 / € 1.120		😊	Definitiefase Gemeente zit aan tafel in koplopersgroep. In oktober (NEXTgarden) op agenda bij de raad meer duidelijk over of er gestart kan worden met een pilot uitbreiding proefboring. Verrekte opdrachten kwamen voort uit Definitiefase	
ZS-785867		arten van den	Geluidsanering wooningen Lingewaard	Duurzaamheid	Lingewaard		2023	2025			Onderzoeken bepalen en treffen geluidmaatregelen voor 340 woningen in de hele gemeente die een te hoge geluidbelasting wegverkeerslawaai hebben. (WGH 1986)	Voorbereidingssubsidie (VBT) € 1.120 om een gedetailleerd saneringsprogramma op te			Definitiefase	

	= behoeft aandacht
	= afwijken van vastgesteld uitgangspunt

|































**Status project en welke fase**



# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

<b>Wet</b>	<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina's</b>
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub e	Nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven	2, 3
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	2, 3