



Verslag overleg Voorbereidingskrediet nieuwbouw openbare daltonschool De Bundeling

Maandag 31 januari (MS Teams)

Aanwezig:

■■■■■, kom Leren
■■■■■, kom Leren
■■■■■, gemeente Meerssen
■■■■■, gemeente Meerssen
■■■■■, RO Groep

■■■■■ geeft een korte toelichting op het overleg dat vorige week plaatsvond tussen kom Leren, INNOVO en MIK & PIW Groep. ■■■■■ was uitgenodigd om eventueel informatie aan te reiken. Partijen zullen samen optrekken voor de nieuwbouw van De Bundeling. Eerder was al besproken dat het bouwheerschap bij kom Leren komt te liggen. ■■■■■ geeft aan dat het schoolbestuur hier klaar voor is.

■■■■■ geeft een toelichting op de actuele stand van zaken bij de gemeente. Naar aanleiding van het raadsbesluit over het voorbereidingskrediet zijn twee alternatieve locaties onderzocht, maar deze vallen i.v.m. een uitgebreide bestemmingsplanprocedure af. Voor een definitieve locatiekeuze vindt thans nader onderzoek plaats. De voor- en nadelen van de voorkeurslocatie Kersenlaan en de huidige locatie van De Bundeling worden nader bekeken, ook in financiële zin. Ook worden enkele ruimtelijke vraagstukken opgepakt. Tot slot moet er in de komende periode nog met omwonenden en het buurtnetwerk worden gesproken.

■■■■■ benadrukt het belang van een spoedige locatiekeuze door de gemeente. ■■■■■ licht toe dat dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college van B&W pas mogelijk zal zijn in de raadsvergadering van juni. Schoolbestuur geeft aan pas echt aan de slag te kunnen zodra de locatie bekend is. Daar hangt immers veel mee samen.

■■■■■ geeft een korte toelichting op de votering van het bouwkrediet. Dit zal later gebeuren, zodra de voorbereidende fase is afgerond en als dus meer bekend is over de uiteindelijke bouwopgave. Ook hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Het totale bouwkrediet is mede afhankelijk van de eventuele inpassing van de gymzaal en de kinddiensten. ■■■■■ geeft aan dat de gymzaal een aandachtspunt is. Een gymzaal in nabijheid is uiteraard van belang voor de scholen. Op dit moment lijkt e.e.a. niet inpasbaar op het bouwvlak op de locatie Kersenlaan. Herpositionering van de gymzaal kan voor de volgende fase als opdracht worden meegegeven voor de gebiedsontwikkeling onder regie van de afdeling Ruimte van de gemeente.

Schoolbestuur zal intern en ook met de andere partners bespreken of in afwachting van de definitieve locatiekeuze al voorbereidingen kunnen worden getroffen. Afhankelijk daarvan zal een beroep worden gedaan op een eerste voorschot uit het voorbereidingskrediet. Dit wordt spoedig aan de gemeente teruggekoppeld. Schoolbestuur kan steeds bij aanvang van een volgende voorbereidingsfase om aanvullend voorbereidingskrediet verzoeken.

Op korte termijn zal kom Leren een projectstructuur opzetten waarin beide schoolbesturen, MIK & PIW Groep en de gemeente zijn vertegenwoordigd.

■■■■■ mailt de concept raadinformatiebrief aan ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ bespreekt het concept intern en laat weten of de tekst akkoord is.