

Onderwerp

Evaluatie inloopbijeenkomst woningbouw Westergo

Datum bijeenkomst

19 juni 2024

Aanwezigen

Ongeveer 90 omwonenden en bewoners, raadsleden, toegankelijkheidsraad, vertegenwoordigers van de gemeente Zoetermeer en vertegenwoordigers van woningcorporatie De Goede Woning (DGW).

Achtergrond

De inloopbijeenkomst ging over:

- Het nieuwbouwplan van DGW voor de vervanging van 23 bestaande bungalows in de Landenbuurt. De bungalows voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook ziet DGW dit als kans om de woningen te verduurzamen en een extra laag appartementen toe te voegen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.
- Voor het nieuwe bouwplan heeft DGW het voorlopig ontwerp getoond en de uitgevoerde bezonningsstudie laten zien. Van elk bouwblok waren tekeningen te zien. De aanwezigen konden aan DGW vragen stellen, opmerkingen en ideeën meegeven en reageren op het ontwerp en zonnestudie.
- Bij de gemeente is bekend dat er zorgen zijn over het parkeren. Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het rapport hiervan kon worden ingezien door de aanwezigen. Het onderzoeksrapport is ook te bekijken op de website van de gemeente. De aanwezigen hebben de gemeente vragen kunnen stellen, opmerkingen kunnen maken en ideeën kunnen meegeven.
- Het verloop van het proces na deze bijeenkomst. De Gemeente heeft daar eveneens vragen over beantwoord en reacties meegenomen.

De bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van 29 november 2023.

Respons

Het verslag is op 19 augustus 2024 per e-mail naar 120 genodigden gestuurd, omdat er een Q&A is bijgevoegd met beantwoording n.a.v. de eerste bijeenkomst. In de e-mail zat een QR-code naar de vragenlijst voor de evaluatie. Op 3 september was het formulier vier keer ingevuld. Vanwege dit kleine aantal wordt in dit overzicht alleen de frequentie per antwoord gegeven.

Resultaten

Hoe tevreden bent u met de informatievoorziening vooraf aan de bijeenkomst?

	n
zeer tevreden	2
tevreden	2
niet tevreden, maar ook niet ontevreden	-
ontevreden	-
zeer ontevreden	-
totaal	4



Hoe tevreden bent u met de informatievoorziening tijdens de bijeenkomst?

	n
zeer tevreden	-
tevreden	2
niet tevreden, maar ook niet ontevreden	1
ontevreden	-
zeer ontevreden	1
totaal	4

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om uw mening te geven tijdens de bijeenkomst?

	n
zeer tevreden	-
tevreden	2
niet tevreden, maar ook niet ontevreden	-
ontevreden	-
zeer ontevreden	1
weet niet / niet van toepassing	1
totaal	4

Hoe tevreden bent u over de organisatie van de bijeenkomst? Denk hierbij aan locatie, techniek, opstelling zaal etc.?

	n
zeer tevreden	-
tevreden	3
niet tevreden, maar ook niet ontevreden	-
ontevreden	-
zeer ontevreden	1
totaal	4

Alles overziend, welk rapportcijfer geeft u dan aan de bijeenkomst?

rapportcijfer	n
1	-
2	1
3	-
4	1
5	-
6	-
7	1
8	1
9	-
10	-
weet niet / geen mening	-
totaal	4

Het gemiddelde van de gegeven rapportcijfers is 5,3.

Tips / opmerkingen

- Graag persoonlijk contact over grote nadelen voor ons als nieuwbouw inderdaad gaat plaatsvinden.
- Ik woon echter in de nabijheid van de Oostergo en ben van deze bijeenkomst niet veel wijzer geworden. Vooraf duidelijk maken waar het over gaat.
- Noem iets niet een participatiebijeenkomst waar jullie eigen plannen gewoon doorgedrukt worden.

Zoetermeer, 3 september 2024

*Gemeente Zoetermeer
Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning (JABO)
Onderzoek & Statistiek*



Weergave Rondgang Westergo

Aanleiding

Op 19 juni 2024 vond de eerste participatiebijeenkomst plaats over de plannen van woningcorporatie De Goede Woning. Deze plannen betreffen het vervangen van de bestaande bungalows aan de Westergo en de Oostergo verspreid over acht locaties over de buurt door nieuwbouw. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst heeft de projectmanager aan de bewoners toegezegd om ter plaatse de situatie te bekijken en de impact daarvan voor omwonenden te zien.

De rondgang heeft plaatsgevonden op [datum invullen].

Aanwezig

Vanuit De Goede Woning:

- [naam invullen], aannemer

Vanuit de gemeente:

- [naam invullen]
- [naam invullen]
- [naam invullen]

Namens de omwonenden:

- Een vertegenwoordiging van diverse omwonenden

De wandeling

De omwonenden hadden de route van de rondgang uitgestippeld. Deze route is tijdens de wandeling gevolgd. Om de impact van de plannen duidelijk te maken, hadden de omwonenden een ladder meegenomen. Zij vroegen de deelnemers op het dak van de bungalows te klimmen. Hierdoor werd volgens hen goed zichtbaar wat de toevoeging van een extra bouwlaag betekent voor de direct aangrenzende tuinen en woningen.

Gespreksonderwerpen

Privacy Privacy bleek een centraal thema tijdens de wandeling. Veel direct belanghebbenden gaven aan dat hun privacy in het geding is door de toevoeging van een tweede bouwlaag. Dit onderwerp kwam bij iedere bezochte locatie en in elk gesprek naar voren.

Bezonning Tijdens de eerste participatieavond had De Goede Woning bezonningsstudies getoond voor elke afzonderlijke locatie. Deze studies gaven belanghebbenden inzicht in de mogelijke impact. Toch zal voor enkele omwonenden ook de gewenste ontwikkeling impact hebben.

Parkeren Hoewel parkeren tijdens de rondgang werd aangekaart door bewoners, speelde dit onderwerp geen hoofdrol. Het verkeersonderzoek uit 2024, uitgevoerd in de Landenbuurt, was tijdens de participatieavond gedeeld met de bewoners. Dit onderzoek maakte inzichtelijk dat er sprake is van parkeerdruk, maar dat deze druk niet op alle locaties even groot is.

Afsluiting en afspraken

Na de rondgang hebben de deelnemers kort teruggeblikt op de wandeling. De situatie op de verschillende locaties en de impact voor omwonenden zijn gedeeld. De Goede Woning heeft toegezegd om in de verdere uitwerking van de plannen te bekijken welke aanpassingen mogelijk zijn en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.

De terugkoppeling hiervan zal plaatsvinden tijdens de tweede participatiebijeenkomst, gepland voor het eerste kwartaal van 2025.



gemeente
Zoetermeer



DEGOEDEWONING

Verslag Participatie woningbouw Westergo

Datum: 19 juni 2024

Tijd: 16.00 – 17.30 en 19.00 – 20.30 uur

Locatie: [REDACTED], [REDACTED]

Aanwezigen: Ongeveer 90 omwonenden en bewoners, raadsleden, vertegenwoordigers van Gemeente Zoetermeer en vertegenwoordigers van De Goede Woning

Waar ging de avond over? De avond vond plaats in de vorm van een inloopbijeenkomst, en ging over:

- De 23 bungalows van DGW die aan vervanging toe zijn. Ze verkeren momenteel in slechte staat. Renoveren is door de relatief hoge kosten, de exploitatietijd en de toekomstbestendigheid van de woningen geen optie. Ook de plattegrond van de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om te verduurzamen, om iets grotere woningen te bouwen en om een extra laag woningen toe te voegen. Zo kan DGW meer huurders een passende, duurzame en toekomstbestendige woning bieden.
- Voor het nieuwe bouwplan heeft DGW het voorlopig ontwerp getoond en de uitgevoerde bezonningsstudie laten zien. De aanwezigen konden aan DGW vragen stellen, opmerkingen en ideeën meegeven en reageren op het ontwerp en zonnestudie.
- Bij de gemeente is bekend dat er zorgen zijn over het parkeren. Er is een parkeerdruk onderzoek uitgevoerd. Het rapport hiervan kon worden ingezien door de aanwezigen. Het onderzoeksrapport is ook te bekijken op de website van de gemeente. De aanwezige hebben de gemeente vragen kunnen stellen, opmerkingen kunnen maken en ideeën kunnen meegeven.
- Het verloop van het proces na deze avond. De Gemeente heeft daar eveneens vragen over beantwoord en reacties meegenomen.

Er waren afbeeldingen in de vorm van informatieborden aanwezig. Deze informatieborden zijn te vinden op de gemeentelijke website: www.zoetermeer.nl/westergo en op de website van DGW: [REDACTED] (dgw.nl).

Hoe verliepen de bijeenkomsten?

We hebben de tweede bijeenkomst opgedeeld in twee momenten. We hebben hiervoor gekozen omdat we veel omwonende verwachtte en door hier spreiding in te brengen hebben we meer de mogelijkheid gehad om iedereen goed te woord te staan.

Veel omwonenden van de bungalows waren aanwezig en zijn in gesprek geweest met de vertegenwoordigers van DGW en gemeente.

Reacties

De meeste reacties gingen over parkeren, privacy en bezonning. Ook de vraag waarom de bungalows gesloopt zullen worden houdt de mensen bezig. Daarnaast zijn er zorgen geuit over de verkeersveiligheid, parkeerproblematiek en de doelgroep voor de nieuwe woningen. Hieronder worden de reacties op deze thema's nader toegelicht.



gemeente

Zoetermeer



DE GOEDE WONING

Parkeren/ verkeersveiligheid

Nog meer woningen leidt tot nog meer parkeeroverlast en verkeer bovenop de huidige parkeer-/verkeersdruk in de wijk wat leidt tot verkeersonveiligheid. In opdracht van de gemeente is er een parkeerdruk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport zal dienen als 0-meting en zal gebruikt worden om in het verdere proces oplossing te zoeken om de parkeerdruk te laten afnemen en de verkeersveiligheid te verhogen.

Privacy / bezonning

Omwonenden vinden een appartementengebouw van twee bouwlagen te hoog en vinden dit een aantasting van de privacy (zicht op de achtertuinen en woningen) en bezonning van de tuin.

■■■■■■■■■■ heeft samen met bouwpartner ■■■■■ een bezonningstudie uitgevoerd en dit tijdens de inloopbijeenkomst getoond. We zullen alle specifieke blokken uittekenen, zodat de situatie voor de omwonenden beter inzichtelijk wordt gemaakt. Met privacy zal rekening gehouden worden binnen de geldende landelijke norm die hiervoor staan.

Doelgroep voor de nieuwe woningen

De omwonenden vragen zich af wie er in de nieuwe woningen komen te wonen. De begane grond is geschikt voor de doelgroep vanaf 55+ en de eerste etage kan iedereen vanaf 18 jaar zich inschrijven.

Wat is het vervolg?

Opstellen van planuitwerkingskader
eind 2024 een derde bijeenkomst over het afgeronde voorlopig ontwerp.



DEGOEDEWONING

gemeente

Zoetermeer

Q&A Westergo	
Hoe duurzaam is houtbouw?	Houtbouw betekend dat de constructie van hout is, in plaats van beton. Het gebruik van hout is duurzaam, en hout slaat CO2 op. De afwerking van het gebouw, de buitenkant, maken we van zoveel mogelijk onderhoudsarme materialen.
Waarom worden de bungalows niet gerenoveerd?	De bungalows verkeren in slechte staat. Renoveren is door de relatief hoge kosten, de exploitatietijd en de toekomstbestendigheid van de woningen geen optie. Ook de plattegrond van de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw zien we als kans om te verduurzamen, om iets grotere woningen te bouwen en om een extra laag woningen toe te voegen. Hierdoor willen we meer huurders een passende en duurzame woning bieden. De kwaliteit van de omgeving krijgt een positieve impuls door een aantal verhuisbewegingen binnen de wijk, waardoor nieuwe bewoners ook een kans krijgen om in deze wijk zich te vestigen.
Doelgroep nieuwe woningen en doorstroming van ouderen?	De benedenwoningen zullen inderdaad bestemd worden voor ouderen, om de doorstroming in de wijk te bevorderen. De woningen op de verdieping zullen voor algemeen gebruik zijn, dit betekend dat iedereen ouder dan 18+ hierop kan reageren. Mensen die doorstromen en een grote eengezinswoning achterlaten hebben voorrang op deze appartementen.
Het ontwerp en hoe gaan we om met de privacy, zonlicht en inkijk van de bestaande woningen?	We maken het ontwerp zo, dat de inkijk vanuit de nieuwbouw richting de bestaande eengezinswoningen zoveel mogelijk wordt beperkt. Het balkon bij de Biesland delen we zo in dat het zicht richting de tuinen van de huidige woningen verhinderd wordt. Verder zullen er geen verblijfsruimte aan deze kant van de nieuwbouw realiseren en proberen we zo min mogelijk ramen aan



DE GOEDE WONING

gemeente

Zoetermeer

	deze zijde te realiseren, zodat de inijk wordt beperkt. We zullen de vermindering van de zon inzichtelijk brengen middels een zonnestudie. Daarnaast zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wet- en regelgeving, o.a. voor de daglichttoetreding. De woningen in deze wijk zijn een waardevolle toevoeging in het bezit van DGW. Door woningen te bouwen voor de doelgroep die graag binnen de wijk wil verhuizen (ouderen in een grote eengezinswoning) zorgen wij ervoor dat er doorstroming op gang komt, en er voldoende aanbod voor de verschillende doelgroep binnen de wijk is. Op deze locaties zien wij mogelijkheden om woningen toe te voegen waarbij de wijk zijn kwaliteit behoudt. De gemeente zal toetsen of de nieuwbouw, in afwijking van het bestemmingsplan, voldoet aan de regels. We zullen alle specifieke blokken uittekenen, zodat de situatie voor de omwonenden beter inzichtelijk wordt gemaakt. Met privacy zal rekening gehouden worden binnen de geldende landelijke norm die hiervoor staan. De groene uitstraling is van belang voor de gemeente en maakt onderdeel uit van de uitgangspunten. Duurzaamheid en groen is onderdeel van de gemeentelijke beleidskaders voor nieuwbouw. Woningen toevoegen binnen de contour is uitgangspunt. Toevoegen kan in beperkte ruimte middels toevoeging extra laag. Woningbouw opgave is groot en de ruimte is beperkt. Stedenbouwkundig wordt altijd historisch perspectief meegenomen.
--	--



DEGOEDEWONING

gemeente

Zoetermeer

Schade omliggende woningen door toedoen van de bouw	Voor zover dat mogelijk is zal er gebruik gemaakt worden van de huidige fundering. In dat geval hoeft er niet geheid te worden. Mochten er schades tijdens de bouw ontstaan moet dit bij de uitvoerder worden gemeld, en zal dit verder afgehandeld worden. Schade valt onder risico bouwonderneming. Bouwmethode houdt rekening met omgeving, ter voorkoming van schade. Voorafgaand aan de bouw wordt er expertise rapportage gemaakt indien wenselijk. Schade wordt afgedekt met inventarisatie voorafgaand aan de bouw. Bouwen geeft overlast. Omgeving wordt vroegtijdig hierover geïnformeerd.
Huidige en toekomstige parkeerdruk in de wijk en verkeersveiligheid	Er heeft een verkeersonderzoek / parkeertelling plaatsgevonden. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de toekomstige besluitvorming. Parkeren en het onderzoek dat nu bekend is maakt onderdeel uit van de besluitvorming om te komen tot een haalbaar en realistisch plan.
Planschade en waardevermindering omliggende woningen	Als u van mening bent dat een waarde vermindering het gevolg is, kunt u een planschade procedure starten om uw waardevermindering gecompenseerd te krijgen. Waardedaling van de woning is gewaarborgd in een planschade overeenkomst die de gemeente sluit met initiatiefnemer.
Flora en fauna	Er is een flora en fauna onderzoek gedaan daarin zijn de leefgebieden en aanvliegroutes inzichtelijk gemaakt.



Verslag PROJECTTEAM OGO en WGO 7 november 2024
Stadhuis, vergaderzaal 7 en 8 / MS Teams

Aanwezig: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED], [REDACTED]

Mededelingen:

V [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ingekomen stukken

- V [REDACTED] lijst
[REDACTED]
 - Verslag rondgang bewoners Westergo moet nog worden gedeeld
 - [REDACTED]
 - IOK Westergo (allonge)
 - [REDACTED] gaat met communicatie afstemmen om te communiceren met omwonenden over de participatie in Q1 2025

[REDACTED] Westergo

- Stand van zaken

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] t
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] stelt voor om met communicatie af te
stemmen hoe we verder gaan met Westergo. V [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pakt dit op.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Westergo:

Morgen zitten we bij de CRK, waar we de aanpassingen die we met de architect hebben gedaan laten zien, zodat we hiermee verder kunnen in de participatie. [REDACTED], [REDACTED] en de aannemer zijn hierbij aanwezig.

PUK

Dit moet intern nog goed worden besproken.

Allonge

Afgelopen maandag intern besproken met de ambtelijk opdrachtgever, nog in afwachting van zijn reactie. Zodra we dit hebben ontvangen, koppelen we terug aan DGW.

Procedure

Komen we in december op terug.

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

- [REDACTED] plant een overleg in met [REDACTED] over [REDACTED]/Westergo bijpraten
- [REDACTED] vraagt of [REDACTED] in de mailwisseling kan worden meegenomen → actie [REDACTED]

Volgend projectgroep overleg

- Donderdag 9 januari 2025, 11.00-12:30 uur locatie Stadhuis - vergaderzaal 4

Verslag PROJECTTEAM OGO en WGO 10 oktober 2024
Stadhuis, vergaderzaal 4

Aanwezig:

[Redacted list of names]

Afwezig:

[Redacted list of names]

Ingekomen stukken

- [Redacted list of items]

Toevoegen aan de agenda:

- [Redacted list of items]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]ig.

[REDACTED] is [REDACTED]
[REDACTED] be [REDACTED] d richting [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

• [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Westergo

- Terugblik rondgang met bewoners

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst in juni zijn we vanuit de gemeente en DGW met een aantal bewoners de wijk in gegaan.

We hebben dit als positief ervaren en de bewoners ook. Er is ook een verslag gemaakt, dit heeft [REDACTED] nog niet gedeeld.

Het viel alles mee, DGW kijkt of de entree anders kan worden gemaakt en dat neemt een hele hoop zorgen weg. Dus het heeft wel tot iets geleid.

De volgende stap is om het ontwerp bij de CRK te laten zien op 8 november 2024.

In de tussentijd hebben we nog een gesprek gehad met stedenbouw om de denkrichting te bespreken.

- Opstellen PUK

-

- CRK bijeenkomst 6 september 2024

CRK staat gepland op 8 november 2024.

- Planning

We hebben afgesproken dat we dit jaar nog bij de bewoners terugkomen. Na de uitkomst van de CRK, willen we begin december een brief sturen dat we in Q1 van 2025 terugkomen op het VO.

Ook voor wat betreft parkeren daar m [REDACTED]
[REDACTED]

We moeten ook nog de IOK verlengen. Zodra dat gereed is komt [REDACTED] op de lijn bij DGW – verwachting binnen nu en 2 weken. Hierna kunnen we ook verder met de AOK. We zitten nu in een overgangsfase. De allonge ligt er al.

Bewonersbijeenkomst. Misschien moeten we wat verdiepen v.w.b. participatie. Het is vooral informeren/consuleren. We spreken op een ander moment nog over de invulling van deze bijeenkomst.

[REDACTED] gaat met de ontwerper om tafel of hij week 50 redt. Zij komt hier nog op terug.

Verzoek van [REDACTED] om de omvang van de woningen op de mail te zetten, dan kan hij dit meteen uitzetten.

Wat verder ter tafel komt

Geen zaken.

Rondvraag

[REDACTED]

Volgend projectgroep overleg

- Donderdag 7 november, 13.00-14:00 uur locatie Stadhuis - vergaderzaal 7-8



Verslag PROJECTTEAM OGO en WGO 12 december 2024
Stadhuis, vergaderzaal 4

Aanwezig: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Ingekomen stukken

- Verslag vorige bijeenkomst

Naar aanleiding van:

Westergo - verslag rondgang bewoners gemaakt door [REDACTED] [REDACTED] checken of zij
dit concept hebben ontvangen. Als we dit niet hebben, dan moet er alsnog een verslag
worden opgesteld. We hebben deze belofte aan de bewoners gedaan.

Communiceren over participatie Westergo in Q1 2025. Dit moet nog gepland worden:
actie [REDACTED]

[REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- S [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Westergo

- Allonge
Gemeente is intern nog in overleg. Hopen in januari 2025 uitsluitel te hebben
- Planning
DGW heeft het proces van de website gehaald. Op korte termijn afspraak inplannen v.w.b. de participatie. Zodat we de meest recente planning kunnen delen. DGW is daarnaast ook nog bezig met uitverhuizing van een aantal bewoners. Dat loopt. [REDACTED] moet een rapportage maken voor de raad, hierin meenemen wanneer we gaan participeren. Wens is om dit in februari 2025 te organiseren. Er wordt nog gewerkt een de PUK. En parkeren is nog een issue. [REDACTED] plant een overleg in met de collega's van parkeren.

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Volgend projectgroep overleg

- Donderdag 9 januari 2025, 11.00-12:30 uur locatie Stadhuis - vergaderzaal 4



DEGOEDEWONING



gemeente
Zoetermeer

Reacties en beantwoording participatiebijeenkomsten Woningbouw Westergo

Zoetermeer, 19 augustus 2024

Tijdens en na afloop van de eerste participatiebijeenkomst op 28 november 2023 zijn er veel reacties, zorgen en suggesties gedeeld met de gemeente en De Goede Woning. Omdat er veel reacties zijn binnen gekomen van dezelfde strekking hebben we de vragen en/of opmerkingen gebundeld en hieronder per onderwerp zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Verderop zijn in dit document de reacties naar aanleiding van de tweede participatiebijeenkomst op 19 juni 2024 meegenomen.

Vraag/reactie eerste participatiebijeenkomst Westergo	Antwoord
Waarom worden de bungalows niet gerenoveerd?	De bungalows verkeren in slechte staat. Renoveren is door de relatief hoge kosten, de exploitatietijd en de toekomstbestendigheid van de woningen geen optie. Ook de plattegrond van de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw zien we als kans om te verduurzamen, om iets grotere woningen te bouwen en om een extra laag woningen toe te voegen. Hierdoor willen we meer huurders een passende en duurzame woning aanbieden. De kwaliteit van de omgeving krijgt een positieve impuls door een aantal verhuisbewegingen binnen de wijk, waardoor nieuwe bewoners ook een kans krijgen om in deze wijk zich te vestigen.
Doelgroep nieuwe woningen en doorstroming van ouderen?	De benedenwoningen zullen bestemd worden voor ouderen, om de doorstroming in de wijk te bevorderen. De woningen op de verdieping zullen voor algemeen gebruik zijn. Dit betekent dat iedereen ouder dan 18+ hierop kan reageren. Mensen die doorstromen en een grote eengezinswoning achterlaten, hebben voorrang op deze appartementen. De woningen in deze wijk zijn een waardevolle toevoeging in het bezit van DGW. Door woningen te bouwen voor de doelgroep die graag binnen de wijk wil verhuizen (ouderen in een grote eengezinswoning) zorgen wij ervoor dat er doorstroming op gang komt, en er voldoende aanbod voor de verschillende doelgroep binnen de wijk is. Op deze locaties



	zien wij mogelijkheden om woningen toe te voegen waarbij de wijk zijn kwaliteit behoudt. De gemeente zal toetsen of de nieuwbouw, in afwijking van het bestemmingsplan, voldoet aan de regels.
Hoe duurzaam is houtbouw?	Houtbouw betekent dat de constructie van hout is, in plaats van beton. Het gebruik van hout is duurzaam, en hout slaat CO2 op. De afwerking van het gebouw, de buitenkant, maken we van zoveel mogelijk onderhoudsarme materialen.
Het ontwerp en hoe gaan we om met de privacy, zonlicht en inkijk van de bestaande woningen?	We maken het ontwerp zo, dat de inkijk vanuit de nieuwbouw richting de bestaande eengezinswoningen zoveel mogelijk wordt beperkt. Het balkon delen we zo in dat het zicht richting de tuinen van de huidige woningen verhinderd wordt. Verder zullen we waar mogelijk geen verblijfsruimtes aan deze kant van de nieuwbouw realiseren en proberen we zo min mogelijk ramen aan deze zijde te realiseren, zodat de inkijk wordt beperkt. De groene uitstraling is van belang voor de gemeente en maakt onderdeel uit van de uitgangspunten. Duurzaamheid en groen is onderdeel van de gemeentelijke beleidskaders voor nieuwbouw. Stedenbouwkundig wordt altijd het historisch perspectief meegenomen.
Schade omliggende woningen door toedoen van de bouw	Voor zover dat mogelijk is zal er gebruik gemaakt worden van de huidige fundering. In dat geval hoeft er niet geheid te worden. Mochten er schades tijdens de bouw ontstaan, dan kunt u dit bij de uitvoerder melden en zal dit verder afgehandeld worden. Schade valt onder risico van de bouwonderneming. Bouwmethodiek houdt rekening met omgeving, ter voorkoming van schade. Voorafgaand aan de bouw wordt er een expertise rapportage gemaakt indien wenselijk. Schade wordt afgedekt met inventarisatie voorafgaand aan de bouw. Bouwen geeft altijd overlast. De omgeving wordt vroegtijdig hierover geïnformeerd.



DEGOEDEWONING



gemeente

Zoetermeer

Huidige en toekomstige parkeerdruk in de wijk en verkeersveiligheid	Er heeft een verkeersonderzoek / parkeertelling plaatsgevonden. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de toekomstige besluitvorming.
Planschade en waardevermindering omliggende woningen	Als u van mening bent dat een waardevermindering het gevolg is van de nieuwbouw kunt u een planschade procedure starten om uw waardevermindering gecompenseerd te krijgen. Dit kan nadat de vergunning onherroepelijk is verleend.
Flora en fauna	Er is een flora en fauna onderzoek gedaan. Daarin zijn de leefgebieden en aanvliegroutes van verschillende diersoorten inzichtelijk gemaakt. Dit onderzoek zal bij de vergunningsaanvraag worden aangeleverd.



Vragen, opmerkingen en antwoorden tweede participatiebijeenkomst d.d. 19 juni 2024

Vraag / Opmerking	Antwoord
Huizen die 2 laags zouden worden staan direct achter de tuin met alleen een smal looppad er tussen. Als dit 2 laags wordt dan kijken we vanuit de huiskamer en tuin direct tegen de woning aan, waar we nu nog open lucht zien. ook een gevolg is dan verminderde privacy. Men kijkt immers vanuit de 2^e laag direct mijn tuin en huiskamer in. Ze kijken dan immers over de schutting. Ook laat uw model zien dat de bezonning een stuk minder is. Wij zouden dit graag 1 laags gebouwd zien.	DGW heeft per locatie een ontwerp gemaakt waar rekening gehouden is met privacy en wettelijke regelgeving. Tijdens de participatie bijeenkomst is inzichtelijk gemaakt wat het effect is van de nieuwbouw en de zonlicht toetreding door het jaar heen. Ook hier zijn de wettelijke kaders de uitgangspunten om te komen tot een haalbaar en aanvaardbaar plan. Eind augustus is er samen met de bewoners, de gemeente en DGW een rondloop door de wijk om de effecten van de nieuwbouw per locatie verder te beoordelen. De bevindingen worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.
Pas op <u>17 juni</u> werd een mail ontvangen met een reactie op vragen van november 2023! Dan kun je <u>niet</u> verlangen dat je op 19 juni hierover een gefundeerde discussie aangaat met DGW of gemeente. <u>Langsparkeren</u>, zoals gepland staat voor de Oostergo is ongewenst ivm: 1. Veiligheid fietsers (openslaande deuren bijvoorbeeld) en voetgangers (oversteken tussen 2 auto's). 2. Parkeren door bredere auto's zoals SUV's, bestelauto's e.d. → onveiligheid, beloning "slecht gedrag". <u>Haaksparkeren</u> moet niet uitsteken op de weg. Er bestaan helaas nog geen regels om de trend van "bredere, hogere en zwaardere" auto's te weren. Zoetermeer zou de discussie hierover kunnen starten. Ook in combinatie met fietsstad (grote steden) 2024! In 2018 is er een voorstel geweest voor herinrichting van Westergo en Oostergo. Dat is ingetrokken met name in verband met – met name – verkeersonveiligheid. Ik ga er vanuit dat de reacties van toen betrokken zijn bij de plannen van nu.	Wij begrijpen uw reactie. De tussenliggende periode is erg kort. Het staat u vrij om aanvullende vragen of opmerkingen aan ons door te geven dan zullen wij daar inhoudelijk op reageren. De gemeente onderkent de hoge parkeerdruk in de wijk. Het rapport over parkeren is op de gemeentelijke website in te zien: www.zoetermeer.nl/westergo Veiligheid staat voorop. Langsparkeren geeft het beste zicht voor iedere verkeersdeelnemer. Er is geen regelgeving over het type of lengte voertuig die op en parkeerplaats staat. Wij begrijpen uw zorgen. Hier kunnen wij voor dit moment niets aan veranderen en dit valt dan ook buiten het onderwerp van deze participatie over Westergo. De situatie is in de tussentijd niet veranderd. De problematiek rondom parkeerdruk en beperkte ruimte is bekend. Zolang vrij parkeren is toegestaan en er geen regelgeving is voor



Tot wanneer kunnen we uitgebreidere reacties toesturen?	vergunning parkeren of betaald parkeren staat het iedere inwoner vrij om een auto te bezitten en deze in de wijk te parkeren. Er komt nog een moment dat u formeel een zienswijze kunt indienen over de plannen. De gemeente zal dit tijdig communiceren met bewoners en belanghebbenden.
- De vragen die vorige keer gesteld zijn vind ik <u>niet</u> goed beantwoord! - Hoe zit het met de <u>30 graden</u> regel? - Hoe zit het met de <u>parkeerdruk</u>? Op het Montferland komen we nu al parkeerplekken tekort. Het parkeeronderzoek heeft niet in de avond/middag plaatsgevonden. - Nu is duidelijk dat mijn <u>uitzicht – licht en avondzon</u> verdwijnt! We hebben het huis hierop gekocht zodat we na werk nog buiten kunnen genieten! - Voor het huis heb ik <u>adoptiegroen</u> al 20 jaar. Hier is veel werk in gestoken en ook veel geld. Wat gebeurt hiermee? (Er staat ook een grote boom in, als er 2 bouwlagen komen is er helemaal geen zon meer in de zomer. Deze boom moet dan maar weg en een kleinere bloesemboom ervoor in de plaats.).	Als u zich niet kunt vinden in de beantwoording kunt u hier een inhoudelijk onderbouwde reactie op te geven. Ook daar zullen we dan op reageren., dan kan dit nogmaals beoordeeld worden. De 30 graden regel is een stedenbouwkundige richtlijn, dit is geen vastgesteld beleid door de gemeente. De parkeerdruk meting is terug te vinden in de rapportage die is gepubliceerd op www.zoetermeer.nl/westergo. Het onderzoek heeft op meerdere momenten van de dag en week plaatsgevonden, Als u van mening bent dat de nieuwbouw effect heeft op uw privacy en zonlichttoetreding kunt u dit kenbaar maken in een zienswijze. Dit kunt u doen nadat de omgevingsvergunning aan DGW is verleend. We zullen u informeren wanneer dit het geval is. Daarop volgend kunt u desgewenst een verzoek om planschade indienen bij de gemeente. Een onafhankelijk deskundige zal uw verzoek beoordelen. Het is bijzonder om te lezen dat u al 20 jaar lang betrokken bent bij adoptiegroen. Nieuwbouw brengt overlast met zich mee. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden zal beoordeeld worden in welke mate het adoptiegroen in stand gehouden kan worden.



• We gaan zeker bezwaar maken en het voor de rechter laten komen, als er 2 bouwlagen gaan komen. • Waardedaling van ons huis is reëel door bovenstaande redenen. Kan de optie worden uitgewerkt waarbij Montferland 1 + 2 met twee woonlagen wordt vervangen door 3 woningen met 1 woonlaag? Door bijvoorbeeld 2 en 1 kleine woning in te plannen.	Zodra er een mogelijkheid is om een zienswijze in te dienen zal de gemeente de betrokken bewoners en belanghebbenden dit laten weten. Deze vraag is al eerder beantwoord. Als waardedaling aan de orde is, is een planschade procedure een te volgen route ter compensatie. De stedenbouwers van de gemeente zijn verantwoordelijk voor een stedenbouwkundige inpassing in de wijk. Met de inpassing wordt rekening gehouden met het historisch perspectief en de gewenste verhoging van de kwaliteit voor bewoner en de omgeving.
Ik vrees wel dat de parkeerverlast sterk zal toenemen, zonder aanleg van extra voorzieningen langs de Westergo. Voorzieningen die bovendien de snelheid van 30km/h zullen doen afnemen.	Zie onze reactie hierboven over dit onderwerp.
Wat een afgrijselijk vooruitzicht. Ik en mijn burens zullen zich verenigen en tot aan de Raad van State in verzet gaan tegen deze plannen. Bijgevoegd een foto die ik afgelopen week gemaakt heb vanuit mijn tuintje, nog even genietend van de avondzon die in juni mooi in de tuin valt. Helaas staat er een bungalowtje pal erachter op 8 stoeptegels afstand. Een extra woonlaag zal dat woongenot en de privacy in tuin en huis helemaal wegnemen. De huizen hier hebben grote raampartijen. Het is een schande dat hieraan wordt getornd. Nooit had ik dit kunnen verwachten toen ik hier kwam wonen 12 jaar geleden. Het is een grove schande. Ik zal gaan strijden tot het bittere einde.	Zodra de plannen verder vorm krijgen komt er een moment waarop u uw zienswijze kenbaar kunt maken. De ingediende zienswijze zal onafhankelijk beoordeeld worden op basis van gestelde kaders voor de wijk en de wettelijke regelgeving die van toepassing is voor bouwen.
Alhoewel in dit project de parkeerproblematiek wordt meegenomen, pleit ik ervoor om nu reeds maatregelen te nemen. De situatie is urgent, met name als ik kijk naar het Eemland, alwaar ik woon, is de situatie elke avond een crime. Veelal ben ik of mijn buurman	Deze vraag is eerder aan de orde gekomen. Hartelijk dank voor uw suggesties om te komen tot een oplossing voor de hoge parkeerdruk. De suggesties zullen meegenomen worden in de uiteindelijke besluitvorming.



DEGOEDEWONING



gemeente

Zoetermeer

min of meer gedwongen om in de voortuin te parkeren (dat strikt genomen ook verboden is). Eenzijds doordat er veel bewoners (huurders met volwassen kinderen) op het Eemland zijn met 2, of 3 of 4 of 5 auto's. Ook een taxibedrijf dat op het Eemland is gevestigd, absorbeert twee of drie parkeerplaatsen. Anderzijds zijn er twee plekken bestemd voor het opladen van elektrische auto's. Lachwekkend (eigenlijk treurig) is bijna dat niemand op het Eemland een elektrische auto heeft. Ook parkeerplaatsen op het Eemland worden ingenomen door bewoners van de z.g. Koepeltjeswoningen, die zelf weinig plek hebben om te parkeren. Voor alle duidelijkheid: ook op de andere pleintjes is de parkeerproblematiek groot, waardoor ook zij soms uitwijken naar het Eemland. Acute oplossing is: 1). Hef het parkeerverbod op aan één zijde van de Westergo. De verkeersveiligheid is gediend door de 30 km beperking, eventueel door het plaatsen van nog meer drempels; 2). Voer parkeervergunningen in voor de Landenbuurt; 3). Het bezwaar voor het milieu is niet aan de orde, aangezien de groenstroken langs de Westergo en op de pleintjes in tact blijven. Hopelijk draagt mijn oplossing bij tot vermindering van de overlast.	
Helaas was er net zoals bij de 1e avond was er geen sprake van participatie. Op de nieuwe schets van de bungalows was wederom geen rekening gehouden met het balkon aan de rechterzijde van de tekening. Op de eerste "participatieavond" was aangegeven door zowel mijzelf als de mijn burens (Biesland 5) om het balkon (als die er moet komen) zover als mogelijk van onze tuin te bouwen, dus in de andere hoek. Op de tekening is deze helaas	Er is op de tekening een erfafscheiding geplaatst waardoor er niet direct vanaf het balkon de tuin in kan worden gekeken. Het balkon naar de andere zijde verplaatsten had zoveel invloed op de plattegrond, dat dat voor nu niet haalbaar leek. Dit is op de avond gedeeld.



weer zo geplaatst dat er directe inkijk in mijn woonkamer en tuin zal zijn vanaf dat balkon. Daarnaast vraag ik mij de meerwaarde af van deze schets omdat volgens de medewerkers van de goede woning dit alleen een tekening is en dit niets zegt.

In gesprek met medewerkers van de goede woning blijkt ook dat ze geen interesse hebben in de mening van de omwonenden. Op de vraag of zij positief zouden reageren als zij in mijn woning zouden wonen en er tegen het bestemmingsplan in een etage bovenop de bungalows gebouwd zou worden kon wederom niemand antwoorden dat zij dit fijn of goed zouden vinden, niemand. Sterker nog men verschuilt zich achter het feit dat zij nu eenmaal extra woningen moeten creëren en dat ook als enige voor hun telt.

Het schaduwplan is zout wrijven in een open wond. Natuurlijk snappen wij dat we afscheid kunnen nemen van de voor -en najaarszon in de tuin en dat we in de zomer al veel eerder zonder de zon in de tuin zitten als de plannen van het verhogen van de bungalows doorgaat.

Het parkeeronderzoek geeft gelukkig aan dat het niet haalbaar is voor zowel het Oostergo en Westergo project om al die woningen bij te bouwen. Ik hoop ook dat er nu eindelijk geluisterd gaat worden. Waanzin is het om al die woningen in de landenbuurt bij te willen bouwen.

Stop alstublieft met dit verschrikkelijke project, het past niet in de wijk en het aantal woningen wat er volgens de plannen bij zou moeten komen valt in het niet bij het aantal woningen wat nu gedupeerd wordt. Weg zon, weg privacy, weg parkeermogelijkheden.

Wij willen dit niet. Het past niet in het bestemmingsplan en wij zullen er alles aan doen wat in onze macht ligt om dit project te stoppen. Verduurzaam de bungalows maar stop met de plannen om er extra woningen op te zetten.

Persoonlijke meningen vanuit de corporatie zijn niet relevant voor het project. Dit is een project vanuit de corporatie.

Eind augustus wordt er met bewoners door de wijk gelopen om samen met de gemeente en DGW kennis te nemen van de zorgen.



DEGOEDEWONING



gemeente

Zoetermeer

Mocht dit project toch over de rug van de omwonenden doorgezet worden, dan zal ik sowieso planschade gaan claimen.	
19 juni zijn we uitgenodigd voor een tweede participatieavond voor de plannen van de bungalows aan de Westergo. Helaas werd er weinig tot geen nieuwe informatie tot onze beschikking gesteld. Tevens het stellen van vragen aan de medewerkers van de Gegoede Woning leverde geen antwoorden op. Zoals: wat zijn dan nu jullie plannen voor de woningen? Er was werkelijk waar maar één concept gemaakt van een tekening van de woning zoals ze die voor zich zien. Helaas n.a.v. de vorige participatie bijeenkomst, was er in deze tekening geen rekening gehouden met het commentaar van de bewoners. Namelijk (de plek van) de balkons, welke directe inkijk biedt op de tuinen en woonkamers van onder andere de hoekwoningen. Tevens boodt het concept geen kijk op een gebouw dat berust op de huidige fundering. De medewerkers konden geen antwoord geven op de vraag of er dan daadwerkelijk niet (meer) op de bestaande fundering gebouwd zou worden, maar of er dan misschien nieuwe zouden moeten komen. Hierop werd geantwoord dat "de tekening maar een tekening is en het niet klopt met wat er daadwerkelijk zal komen". De bewoners van de bungalows zijn al meer dan 5 jaar geleden op de hoogte gesteld dat hun huis wordt gesloopt en dat ze een andere woning zullen moeten vinden. Wij als directe burens zijn hier vanuit de Gegoede woning sinds twee jaar officieel van op de hoogte. Wordt het niet eens tijd om bekend te maken wat de plannen zijn voordat je het leven van zoveel betrokkenen op de kop zet? Kan er misschien meer dan 1 concept tekening van af, die gebaseerd is op de situatie zoals die is. Dit	De participatie bijeenkomst is bedoeld om met bewoners in gesprek te gaan en bewoners en belangstellenden kennis te laten nemen van de voortgang van het project. Door met elkaar het gesprek aan te gaan weten de gemeente en DGW wat er leeft onder de bewoners. Na deze twee bijeenkomsten gaat DGW verder met de uitwerking van de plannen. Deze plannen worden voorgelegd ter besluitvorming aan de gemeente. De gemeenteraad zal moeten instemmen met de plankaders om het plan verder te brengen en voor te bereiden op een ruimtelijke procedure. DGW zal een aanvraag indienen voor een nieuw Omgevingsplan en de gemeente zal dit beoordelen op basis van de vastgestelde kaders en wettelijke uitgangspunten.



betekend minimaal een tekening van een woning midden in de wijk, een woning aan de linkerkant én rechterkant van de Westergo, aangezien er aan de ene kant een stoep loopt en aan de rechterkant niet.

Geen parkeergelegenheid, weg zon en privacy, 55+'ers die zonder pardon op straat worden gezet en een hele nieuwe groep mensen (de huizen worden niet opnieuw aangesteld voor 55+) die zullen toestromen in de wijk...

Mag hier met iets meer zorg en aandacht naar gekeken worden alvorens mensen een bijl boven het hoofd te hangen en uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst?

Het tweede stukje "informatie" ging over het zonplan. Wanneer heeft een tweede verdieping effect op de zon in uw tuin? Nou, dat blijkt alleen van waarde te zijn tot 18.00 uur. Hoe het er na 18.00 uur bij staat werd niet vermeld op de tekening. En na vragen waarom dit niet wordt vermeld, wordt geantwoord dat "het niet wettelijk verplicht is om hier onderzoek naar te doen".

Op het moment dat we waren uitgenodigd, was er tevens nog niets bekend over het parkeerprobleem en konden we hier ook niets over vragen. De uitslag van dit onderzoek werd pas de volgende dag bekend gemaakt - en blijkt dus nu al niet voldoende. Dit is voor ons geen verassing. Wat wordt hier op bedacht? Wederom geen nieuwe informatie.

Waar verwacht de Gegoede Woning dat wij op kunnen participeren na deze bijeenkomst? Er was namelijk niets om verder over te praten. Het doet ons verdriet te zien hoe er met de mensen en de wijk wordt omgegaan. Echt schandalig!

Planning Westergo

id	Taaknaam	Beginnaam	Einddatum	Duur	Voorgaande taken	%	kw 1, 2023	kw 2, 2023	kw 3, 2023	kw 4, 2023	kw 1, 2024	kw 2, 2024	kw 3, 2024	kw 4, 2024
1	Westergo	maa 5-5-21	maa 22-2-27	303,4 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
2	1. Inrichtingsplan	woe 11-5-23	don 11-4-23	13 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
29	Puk	woe 5-4-23	vr 15-12-23	36,5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
30	Opstellen concept PUK	woe 5-4-23	don 5-9-23	22 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
31	Aanpakplan PUK n.a.v. participatie	vr 1-12-23	vr 15-12-23	2 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
32	Ontwerp ontvankelijkheidsplan	woe 12-4-23	vr 29-4-24	53,5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
33	Opstellen SO	don 12-4-23	don 6-6-23	8 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
34	Toets SO door gemeente	woe 7-6-23	don 4-7-23	4 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
35	Opstellen VO	vr 1-12-23	vr 22-3-24	4 maanden	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
36	Toets VO door gemeente	vr 22-3-24	vr 19-4-24	4 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
37	Voortgang BRTM	woe 7-6-23	vr 28-6-24	55,5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
38	SO inrichtingsplan (tijdelijk inrichtingsplan) artikel 18 nog onderkend > wel afhankelijk van SO	woe 7-6-23	don 1-8-23	8 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
39	Matenplan 12 metingen en uitgangspunten > input voor inrichtingsplan VO	woe 5-7-23	don 15-8-23	6 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
40	Inrichtingsplan VO	vr 22-3-24	vr 14-6-24	3 maanden	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
41	Verkeersplan	vr 14-6-24	vr 28-6-24	2 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
42	Participatie & Social Plan	don 8-12-22	vr 28-6-24	81,3 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
43	Participatietraject bewoners (graag afstemmen tussen DGM en Gemeente)	don 8-12-22	don 15-12-23	53,8 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
44	Formeel starten traject met omgeving - participatieavond door DGM	don 5-11-22	woe 1-2-23	8 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
45	Huisbezoeken, inventariseren wensen bewoners	don 2-2-23	woe 26-4-23	12 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
46	Planvorming, verkennen mogelijkheden bestaande bewoners	woe 7-6-23	don 5-12-23	20 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
47	Informeren bewoners, uitkomsten participatie	woe 6-12-23	don 13-12-23	2 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
48	Opstellen Social Plan	vr 3-2-23	don 20-4-23	11 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
49	Verklaring tot actiegroep (incl. 6 weken beroep)	woe 8-3-23	don 18-4-23	6 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
50	Urgentieverklaringen (12 maanden geldigheid) (wanneer bewaarscommissie?)	don 20-4-23	don 20-4-23	1 dag	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
51	Avond 1	vr 13-10-23	vr 22-12-23	10 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
52	Informatiebijeenkomst voorbereiden voor omgeving (informeren)	vr 13-10-23	vr 24-11-23	6 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
53	Informatiebijeenkomst (28 nov)	vr 24-11-23	vr 1-12-23	1 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
54	Stuerverslag op de website + 2 weken om te reageren voor bewoners	vr 1-12-23	vr 22-12-23	3 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
55	Avond 2	vr 22-3-24	vr 31-5-24	10 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
56	Informatiebijeenkomst voorbereiden voor omgeving (informeren)	vr 22-3-24	vr 3-5-24	6 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
57	Informatiebijeenkomst (juli 50)	vr 3-5-24	vr 10-5-24	1 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
58	Stuerverslag op de website + 2 weken om te reageren voor bewoners	vr 10-5-24	vr 31-5-24	3 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
59	Enderslag samenspraak opstellen	vr 31-5-24	vr 28-6-24	4 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
60	CRK	vr 10-5-24	vr 14-6-24	5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
61	CRK na participatie (incl. VO)	vr 10-5-24	vr 17-5-24	1 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
62	Voorbereiding met stedenbouw	vr 10-5-24	vr 31-5-24	2 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
63	Opstellen schriftelijke toelichting door stedenbouw	vr 31-5-24	vr 14-6-24	2 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
64	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 23-2-24	don 22-10-24	34,5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
65	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 23-2-24	don 22-10-24	34,5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
66	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 23-2-24	don 22-10-24	34,5 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
67	Opstellen AOK	vr 23-2-24	vr 19-4-24	8 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
68	Afronden AOK	vr 19-4-24	vr 12-7-24	12 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
69	Opstellen collegevoorstel AOK	vr 28-6-24	vr 12-7-24	2 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
70	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 12-7-24	vr 19-7-24	1 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
71	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	maa 21-10-24	13,3 wkn	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
72	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
73	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
74	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
75	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
76	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
77	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
78	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
79	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
80	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
81	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
82	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
83	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
84	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
85	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
86	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
87	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
88	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
89	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
90	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
91	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
92	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
93	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
94	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
95	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
96	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
97	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
98	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
99	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug
100	Aanklevers presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vr 19-7-24	vr 26-7-24	2 wk	0%		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug

Planning Westergo

id	taaknaam	begindatum	indatum	duur	voortgang	voltooi	kw 1, 2023	kw 2, 2023	kw 3, 2023	kw 4, 2023	kw 1, 2024	kw 2, 2024	kw 3, 2024	kw 4, 2024
75	B&W verdrag met vaststelling AOX & participatieverslag, akkoord op PUK	maa 23-9-24	maa 23-9-24	0 dagen	748E-1,2 wkn	0%								
76	Aanleveren bij Jabo	din 24-9-24	maa 30-9-24	1 wk	75	0%								
77	CE Stad	maa 7-10-24	maa 7-10-24	0 dagen	768E-1 wk	0%								
78	Raadsvergadering Participatie ter info & PUK ter vaststelling	maa 21-10-24	maa 21-10-24	0 dagen	778E-2 wkn	0%								
79	Projectopdracht uitwerking fasie	din 27-8-24	maa 23-10-24	8,2 wkn		0%								
80	Opstellen projectopdracht	din 27-8-24	maa 7-10-24	6 wkn	87GE	0%								
81	Opstellen collegevoorzitter PO (optioneel)	din 24-9-24	maa 7-10-24	2 wkn	82GE	0%								
82	Afstemmen met AOG	din 1-10-24	maa 7-10-24	1 wk	84GE-5 dagen	0%								
83	Bestuursvorming projectopdracht	maa 14-10-24	din 22-10-24	1,4 wkn	85GE-1 dag	0%								
84	Verhoudingsverleg	maa 14-10-24	maa 14-10-24	1 dag	86GE	0%								
85	Vaststellen PO door AOG (tenzij gewijzigde scop, dan college van B&W)	din 22-10-24	din 22-10-24	1 dag	78	0%								
86	2. Uitwerking omgevingsvergunning	maa 3-11-24	maa 3-11-24	28 wkn		0%								
87	Opstellen DO	vr 19-4-24	vr 12-7-24	12 wkn	37	0%								
88	Omgevingsvergunning (afgekeurde B&W)	din 18-6-24	maa 30-11-24	26 wkn		0%								
89	Uitwerking omgevingsvergunning	din 18-6-24	din 30-7-24	6 wkn	90EB	0%								
90	Vooroverleg VVH + aanpassen omgevingsvergunning	din 30-7-24	maa 21-10-24	12 wkn	91EB	0%								
91	Indienen uitbreide BCPA	maa 21-10-24	maa 21-10-24	0 wkn	7887	0%								
92	Tussing aanvraag en opstellen ontwerp besluit	din 22-10-24	maa 13-1-25	12 wkn	91	0%								
93	Zienswijzetermijn	din 14-1-25	maa 24-2-25	6 wkn	92	0%								
94	Verwerken zienswijzen	din 25-2-25	maa 21-4-25	8 wkn	93	0%								
95	B&W: ontwerp besluit om gevingvergunning	maa 21-4-25	maa 21-4-25	0 wkn	94	0%								
96	Puikatie	maa 21-4-25	maa 21-4-25	0 dagen	95	0%								
97	Beroepstermijn	din 22-4-25	maa 1-6-25	9 wkn		0%								
98	Beroepstermijn	din 22-4-25	maa 2-6-25	6 wkn	96	0%								
99	Beterminatieplan en omgevingsvergunning onbetrooselijk (beroepsants beroep)	maa 2-6-25	maa 2-6-25	0 wkn	98	0%								
100	Beroep	din 3-6-25	maa 1-6-25	52 wkn	99	0%								
101	Hoger beroepsprocedure	din 2-6-25	maa 30-11-25	26 wkn		0%								
102	Behandeling Raad van State	din 2-6-25	maa 30-11-25	26 wkn	100	0%								
103	Zitting	maa 19-10-26	maa 15-10-25	1 dag	101GE-6 wkn	0%								
104	Uitpraak Raad van State	maa 30-11-26	maa 30-11-25	0 dagen	102	0%								
105	Beterminatieplan onbetrooselijk	maa 30-11-26	maa 30-11-26	0 dagen	104	0%								
106	Projectopdracht uitvoeringsfase	maa 3-5-21	vr 28-5-21	4 wkn		0%								
107	Opstellen projectopdracht deel B / Afstemmen met AOG / BCG met AOG	maa 3-5-21	vr 28-5-21	4 wkn		0%								
108	Voorbereiden B&W	maa 3-5-21	din 14-1-27	298 wkn?		0%								
109	Voorbereiding K&L	woe 1-9-21	din 1-3-22	26 wkn		0%								
110	Voorbereiding K&L	woe 1-9-21	din 1-3-22	26 wkn		0%								
111	Kapereguleering procedure	maa 2-1-23	din 14-1-27	210,8 wkn		0%								
112	Voorbereiding BRMM	woe 7-6-23	vr 7-3-25	91,5 wkn		0%								
113	SD inrichtingsplan	woe 7-6-23	din 4-7-23	4 wkn	34	0%								
114	Natoplan I > nestlijnen en uitligterijen en uitligterijen	maa 7-6-23	din 18-7-23	6 wkn	34	0%								
115	Inrichtingsplan VO	vr 12-9-24	vr 14-6-24	3 mndn	36	0%								
116	Verkeersplan	vr 14-6-24	vr 28-6-24	2 wkn	142	0%								
117	DO bouwplan, voor-VO niet zo van belang	vr 28-6-24	vr 12-7-24	2 wkn	143	0%								
118	Inrichtingsplan DO	vr 12-7-24	vr 4-10-24	3 mndn	144	0%								
119	Natoplan II (uitligterijen en profiel openbare ruimte)	vr 1-11-24	vr 1-11-24	4 wkn	145	0%								
120	Opstellen werktekeningen en bestek (SB bij betrekker)	vr 1-11-24	vr 10-1-25	10 wkn	110GE-145,146	0%								
121	Aanbesteden BRM	vr 10-1-25	vr 7-3-25	8 wkn	147	0%								
122	Uitvoering BRMM	maa 3-5-21	vr 23-7-21	12 wkn		0%								
123	Verplaatsen K&L (door Nutbedrijven)	din 29-7-25	maa 8-9-25	6 wkn	15368	0%								
124	Sloop	din 3-6-25	maa 28-7-25	8 wkn	99	0%								
125	BRM	din 29-7-25	maa 6-10-25	10 wkn	152	0%								
126	Realisatie woningen	din 7-10-25	maa 23-2-27	18 mndn	99-153	0%								

Planning Westergo

id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur	Voorgaande taken	% voltooi	kw 1, 2023	kw 2, 2023	kw 3, 2023	kw 4, 2023	kw 5, 2023	kw 6, 2023	kw 7, 2023	kw 8, 2023	kw 9, 2023	kw 10, 2023	kw 11, 2023	kw 12, 2023	kw 1, 2024	kw 2, 2024	kw 3, 2024	kw 4, 2024	kw 5, 2024	kw 6, 2024	kw 7, 2024	kw 8, 2024	kw 9, 2024	kw 10, 2024	kw 11, 2024	kw 12, 2024	kw 1, 2025	kw 2, 2025	kw 3, 2025	kw 4, 2025	kw 5, 2025	kw 6, 2025	kw 7, 2025	kw 8, 2025	kw 9, 2025	kw 10, 2025	kw 11, 2025	kw 12, 2025	kw 1, 2026	kw 2, 2026	kw 3, 2026	kw 4, 2026	kw 5, 2026	kw 6, 2026	kw 7, 2026	kw 8, 2026	kw 9, 2026	kw 10, 2026	kw 11, 2026	kw 12, 2026	kw 1, 2027	kw 2, 2027	kw 3, 2027	kw 4, 2027	kw 5, 2027	kw 6, 2027	kw 7, 2027	kw 8, 2027	kw 9, 2027	kw 10, 2027	kw 11, 2027	kw 12, 2027	kw 1, 2028	kw 2, 2028	kw 3, 2028	kw 4, 2028	kw 5, 2028	kw 6, 2028	kw 7, 2028	kw 8, 2028	kw 9, 2028	kw 10, 2028	kw 11, 2028	kw 12, 2028	kw 1, 2029	kw 2, 2029	kw 3, 2029	kw 4, 2029	kw 5, 2029	kw 6, 2029	kw 7, 2029	kw 8, 2029	kw 9, 2029	kw 10, 2029	kw 11, 2029	kw 12, 2029	kw 1, 2030	kw 2, 2030	kw 3, 2030	kw 4, 2030	kw 5, 2030	kw 6, 2030	kw 7, 2030	kw 8, 2030	kw 9, 2030	kw 10, 2030	kw 11, 2030	kw 12, 2030	kw 1, 2031	kw 2, 2031	kw 3, 2031	kw 4, 2031	kw 5, 2031	kw 6, 2031	kw 7, 2031	kw 8, 2031	kw 9, 2031	kw 10, 2031	kw 11, 2031	kw 12, 2031	kw 1, 2032	kw 2, 2032	kw 3, 2032	kw 4, 2032	kw 5, 2032	kw 6, 2032	kw 7, 2032	kw 8, 2032	kw 9, 2032	kw 10, 2032	kw 11, 2032	kw 12, 2032	kw 1, 2033	kw 2, 2033	kw 3, 2033	kw 4, 2033	kw 5, 2033	kw 6, 2033	kw 7, 2033	kw 8, 2033	kw 9, 2033	kw 10, 2033	kw 11, 2033	kw 12, 2033	kw 1, 2034	kw 2, 2034	kw 3, 2034	kw 4, 2034	kw 5, 2034	kw 6, 2034	kw 7, 2034	kw 8, 2034	kw 9, 2034	kw 10, 2034	kw 11, 2034	kw 12, 2034	kw 1, 2035	kw 2, 2035	kw 3, 2035	kw 4, 2035	kw 5, 2035	kw 6, 2035	kw 7, 2035	kw 8, 2035	kw 9, 2035	kw 10, 2035	kw 11, 2035	kw 12, 2035	kw 1, 2036	kw 2, 2036	kw 3, 2036	kw 4, 2036	kw 5, 2036	kw 6, 2036	kw 7, 2036	kw 8, 2036	kw 9, 2036	kw 10, 2036	kw 11, 2036	kw 12, 2036	kw 1, 2037	kw 2, 2037	kw 3, 2037	kw 4, 2037	kw 5, 2037	kw 6, 2037	kw 7, 2037	kw 8, 2037	kw 9, 2037	kw 10, 2037	kw 11, 2037	kw 12, 2037	kw 1, 2038	kw 2, 2038	kw 3, 2038	kw 4, 2038	kw 5, 2038	kw 6, 2038	kw 7, 2038	kw 8, 2038	kw 9, 2038	kw 10, 2038	kw 11, 2038	kw 12, 2038	kw 1, 2039	kw 2, 2039	kw 3, 2039	kw 4, 2039	kw 5, 2039	kw 6, 2039	kw 7, 2039	kw 8, 2039	kw 9, 2039	kw 10, 2039	kw 11, 2039	kw 12, 2039	kw 1, 2040	kw 2, 2040	kw 3, 2040	kw 4, 2040	kw 5, 2040	kw 6, 2040	kw 7, 2040	kw 8, 2040	kw 9, 2040	kw 10, 2040	kw 11, 2040	kw 12, 2040	kw 1, 2041	kw 2, 2041	kw 3, 2041	kw 4, 2041	kw 5, 2041	kw 6, 2041	kw 7, 2041	kw 8, 2041	kw 9, 2041	kw 10, 2041	kw 11, 2041	kw 12, 2041	kw 1, 2042	kw 2, 2042	kw 3, 2042	kw 4, 2042	kw 5, 2042	kw 6, 2042	kw 7, 2042	kw 8, 2042	kw 9, 2042	kw 10, 2042	kw 11, 2042	kw 12, 2042	kw 1, 2043	kw 2, 2043	kw 3, 2043	kw 4, 2043	kw 5, 2043	kw 6, 2043	kw 7, 2043	kw 8, 2043	kw 9, 2043	kw 10, 2043	kw 11, 2043	kw 12, 2043	kw 1, 2044	kw 2, 2044	kw 3, 2044	kw 4, 2044	kw 5, 2044	kw 6, 2044	kw 7, 2044	kw 8, 2044	kw 9, 2044	kw 10, 2044	kw 11, 2044	kw 12, 2044	kw 1, 2045	kw 2, 2045	kw 3, 2045	kw 4, 2045	kw 5, 2045	kw 6, 2045	kw 7, 2045	kw 8, 2045	kw 9, 2045	kw 10, 2045	kw 11, 2045	kw 12, 2045	kw 1, 2046	kw 2, 2046	kw 3, 2046	kw 4, 2046	kw 5, 2046	kw 6, 2046	kw 7, 2046
----	----------	------------	-----------	------	------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Planning Westergo

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur	Voortgezet taken	%	vo toe tw 1, 2023	kw 1, 2023	kw 2, 2023	kw 3, 2023	kw 4, 2023	kw 5, 2023	kw 6, 2023	kw 7, 2023	kw 8, 2023	kw 9, 2023	kw 10, 2023	kw 11, 2023	kw 12, 2023	kw 13, 2023	kw 14, 2023	kw 15, 2023	kw 16, 2023	kw 17, 2023	kw 18, 2023	kw 19, 2023	kw 20, 2023	kw 21, 2023	kw 22, 2023	kw 23, 2023	kw 24, 2023	kw 25, 2023	kw 26, 2023	kw 27, 2023	kw 28, 2023	kw 29, 2023	kw 30, 2023	kw 31, 2023	kw 32, 2023	kw 33, 2023	kw 34, 2023	kw 35, 2023	kw 36, 2023	kw 37, 2023	kw 38, 2023	kw 39, 2023	kw 40, 2023	kw 41, 2023	kw 42, 2023	kw 43, 2023	kw 44, 2023	kw 45, 2023	kw 46, 2023	kw 47, 2023	kw 48, 2023	kw 49, 2023	kw 50, 2023	kw 51, 2023	kw 52, 2023	kw 53, 2023	kw 54, 2023	kw 55, 2023	kw 56, 2023	kw 57, 2023	kw 58, 2023	kw 59, 2023	kw 60, 2023	kw 61, 2023	kw 62, 2023	kw 63, 2023	kw 64, 2023	kw 65, 2023	kw 66, 2023	kw 67, 2023	kw 68, 2023	kw 69, 2023	kw 70, 2023	kw 71, 2023	kw 72, 2023	kw 73, 2023	kw 74, 2023	kw 75, 2023	kw 76, 2023	kw 77, 2023	kw 78, 2023	kw 79, 2023	kw 80, 2023	kw 81, 2023	kw 82, 2023	kw 83, 2023	kw 84, 2023	kw 85, 2023	kw 86, 2023	kw 87, 2023	kw 88, 2023	kw 89, 2023	kw 90, 2023	kw 91, 2023	kw 92, 2023	kw 93, 2023	kw 94, 2023	kw 95, 2023	kw 96, 2023	kw 97, 2023	kw 98, 2023	kw 99, 2023	kw 100, 2023	kw 101, 2023	kw 102, 2023	kw 103, 2023	kw 104, 2023	kw 105, 2023	kw 106, 2023	kw 107, 2023	kw 108, 2023	kw 109, 2023	kw 110, 2023	kw 111, 2023	kw 112, 2023	kw 113, 2023	kw 114, 2023	kw 115, 2023	kw 116, 2023	kw 117, 2023	kw 118, 2023	kw 119, 2023	kw 120, 2023	kw 121, 2023	kw 122, 2023	kw 123, 2023	kw 124, 2023	kw 125, 2023	kw 126, 2023	kw 127, 2023	kw 128, 2023	kw 129, 2023	kw 130, 2023	kw 131, 2023	kw 132, 2023	kw 133, 2023	kw 134, 2023	kw 135, 2023	kw 136, 2023	kw 137, 2023	kw 138, 2023	kw 139, 2023	kw 140, 2023	kw 141, 2023	kw 142, 2023	kw 143, 2023	kw 144, 2023	kw 145, 2023	kw 146, 2023	kw 147, 2023	kw 148, 2023	kw 149, 2023	kw 150, 2023	kw 151, 2023	kw 152, 2023	kw 153, 2023	kw 154, 2023	kw 155, 2023	kw 156, 2023	kw 157, 2023	kw 158, 2023	kw 159, 2023	kw 160, 2023	kw 161, 2023	kw 162, 2023	kw 163, 2023	kw 164, 2023	kw 165, 2023	kw 166, 2023	kw 167, 2023	kw 168, 2023	kw 169, 2023	kw 170, 2023	kw 171, 2023	kw 172, 2023	kw 173, 2023	kw 174, 2023	kw 175, 2023	kw 176, 2023	kw 177, 2023	kw 178, 2023	kw 179, 2023	kw 180, 2023	kw 181, 2023	kw 182, 2023	kw 183, 2023	kw 184, 2023	kw 185, 2023	kw 186, 2023	kw 187, 2023	kw 188, 2023	kw 189, 2023	kw 190, 2023	kw 191, 2023	kw 192, 2023	kw 193, 2023	kw 194, 2023	kw 195, 2023	kw 196, 2023	kw 197, 2023	kw 198, 2023	kw 199, 2023	kw 200, 2023	kw 201, 2023	kw 202, 2023	kw 203, 2023	kw 204, 2023	kw 205, 2023	kw 206, 2023	kw 207, 2023	kw 208, 2023	kw 209, 2023	kw 210, 2023	kw 211, 2023	kw 212, 2023	kw 213, 2023	kw 214, 2023	kw 215, 2023	kw 216, 2023	kw 217, 2023	kw 218, 2023	kw 219, 2023	kw 220, 2023	kw 221, 2023	kw 222, 2023	kw 223, 2023	kw 224, 2023	kw 225, 2023	kw 226, 2023	kw 227, 2023	kw 228, 2023	kw 229, 2023	kw 230, 2023	kw 231, 2023	kw 232, 2023	kw 233, 2023	kw 234, 2023	kw 235, 2023	kw 236, 2023	kw 237, 2023	kw 238, 2023	kw 239, 2023	kw 240, 2023	kw 241, 2023	kw 242, 2023	kw 243, 2023	kw 244, 2023	kw 245, 2023	kw 246, 2023	kw 247, 2023	kw 248, 2023	kw 249, 2023	kw 250, 2023	kw 251, 2023	kw 252, 2023	kw 253, 2023	kw 254, 2023	kw 255, 2023	kw 256, 2023	kw 257, 2023	kw 258, 2023</
----	----------	------------	-----------	------	------------------	---	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Planning Westergo

id	Taaknaam	Beginteam	Einddatum	Duur	Voortgang	Taken	Voltooi											
							jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
1	Westergo	maa 3-5-23	don 10-9-26	279,9 wkn	0%													
2	1. Initiëfase	woe 11-1-23	don 13-4-23	13 wkn	0%													
29	Puk	woe 5-4-23	vre 20-10-23	28,6 wkn	0%													
30	Opstellen concept PUK	woe 5-4-23	din 5-9-23	22 wkn	0%													
31	Aanpassen PUK n.a.v. participatie	maa 9-10-23	vre 20-10-23	2 wkn	0%													
32	Ontwerp ontvankelijk	woe 12-4-23	din 21-11-23	32 wkn	0%													
33	Opstellen SO (overleggen met CRK (laten zien))	woe 12-4-23	din 6-6-23	8 wkn	0%													
34	Toets SO door gemeente	woe 7-6-23	din 4-7-23	4 wkn	0%													
35	Opstellen VO	woe 5-7-23	din 24-10-23	15 wkn	0%													
36	Toets VO door gemeente	woe 25-10-23	din 21-11-23	4 wkn	0%													
37	Toets VO door gemeente	woe 25-10-23	din 21-11-23	4 wkn	0%													
38	Voorbereiding BRWM	woe 7-6-23	din 30-1-24	34 wkn	0%													
39	SO inrichtingsplan (tijdelijk inrichtingsplan) profiel is nog onbekend > wel afhankelijk van SO	woe 7-6-23	din 1-8-23	8 wkn	0%													
40	Materialenplan > meetlijnen en uitgiftegrenzen > input voor inrichtingsplan VO	woe 5-7-23	din 15-8-23	6 wkn	0%													
41	Inrichtingsplan VO	woe 25-10-23	din 16-1-24	3 mndn	0%													
42	Verkeersplan	woe 17-1-24	din 30-1-24	2 wkn	0%													
43	Inrichtingsplan	don 8-12-22	din 13-2-24	61,8 wkn	0%													
44	Participatie & Social Plan	don 8-12-22	din 19-12-23	53,8 wkn	0%													
45	Participatietraject bewoners (graag afstemmen tussen DGW en gemeente)	don 8-12-22	woe 1-2-23	8 wkn	0%													
46	Formeel starten traject met omgeving - participatieavond door DGW	don 2-2-23	woe 26-4-23	13 wkn	0%													
47	Huisbezoeken, inventariseren wensen bewoners	woe 7-6-23	din 5-12-23	25 wkn	0%													
48	Planvorming, verkennen mogelijkheden bestaande bewoners	woe 6-12-23	din 19-12-23	2 wkn	0%													
49	Informeren bewoners, uitkomsten participatie	vre 20-4-23	don 20-4-23	11 wkn	0%													
50	Opstellen Sociaal Plan	woe 8-3-23	din 18-4-23	6 wkn	0%													
51	Verklaring tot actieggebied (incl. 6 weken beroep)	don 20-4-25	don 20-4-23	1 dag	0%													
52	Urgentieverklaringen (12 maanden geldigheid) (wanneer bezwarencommissie?)	woe 26-7-23	vre 27-10-23	13,6 wkn	0%													
53	Avond 1 (moet over de zomer heen)	woe 26-7-23	din 5-9-23	6 wkn	0%													
54	Informatiebijeenkomst voorbereiden voor omgeving (informeren)	maa 2-10-23	vre 6-10-23	1 wk	0%													
55	Informatiebijeenkomst (i.r.t. PUK en SO SP)	maa 9-10-23	vre 27-10-23	3 wkn	0%													
56	Steenverdrag op de website + 2 weken om te reageren voor bewoners	woe 8-11-23	din 16-1-24	10 wkn	0%													
57	Avond 2	woe 20-12-23	din 26-12-23	1 wk	0%													
58	Informatiebijeenkomst voorbereiden voor omgeving (informeren)	woe 27-12-23	din 16-1-24	3 wkn	0%													
59	Informatiebijeenkomst (i.r.t. SO)	woe 17-1-24	din 13-2-24	4 wkn	0%													
60	Steenverdrag op de website + 2 weken om te reageren voor bewoners	woe 2-8-23	din 21-11-23	16 wkn	0%													
61	Eindverslag samenspraak opstellen	woe 2-8-23	vre 1-9-23	4,6 wkn	0%													
62	CRK voorafgaand aan participatie	woe 2-8-23	din 8-8-23	1 wk	0%													
63	Voorbereiding met stedenbouw	woe 9-8-23	din 15-8-23	1 wk	0%													
64	Opstellen schriftelijke toelichting door stedenbouw	woe 16-8-23	din 22-8-23	1 wk	0%													
65	Aanleveren presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	vre 1-9-23	vre 1-9-23	0 dagen	0%													
66	CRK bijeenkomst 1				0%													

Planning Westergo

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur	Voortgang	%	Voltooiingsdatum											
							jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
68	CRK na participatie (incl. VO)	woe 18-10-23	din 21-11-23	5 wkn		0%												
69	Voorbereiding met stedenbouw	woe 18-10-23	din 24-10-23	1 wk	366E	0%												
70	Opstellen schriftelijke toelichting door stedenbouw	woe 25-10-23	din 31-10-23	1 wk	65	0%												
71	Aanleveren presentatie en schriftelijke toelichting bij CRK	woe 1-11-23	din 14-11-23	2 wkn	70	0%												
72	CRK bijeenkomst 2	woe 15-11-23	din 21-11-23	1 wk	71	0%												
73	Antefuore overeenkomst	woe 27-9-23	vri 5-4-24	27,5 wkn		0%												
74	Opstellen AOK	woe 27-9-23	din 24-10-23	4 wkn	366E	0%												
75	Afronden AOK	woe 27-9-23	din 24-10-23	4 wkn	366E	0%												
76	Opstellen collegevoorstel AOK	woe 27-9-23	din 24-10-23	4 wkn	72:74	0%												
77	Afstemmen met AOG	woe 29-11-23	din 12-12-23	2 wkn	75	0%												
78	Besluitvorming Participatieverslag, PUK & AOK	woe 13-12-23	din 19-12-23	1 wk	76	0%												
79	Afronden college- en raadsvoorstel	woe 14-2-24	din 20-2-24	1 wk	51:77	0%												
80	Wethoudersoverleg	vri 23-2-24	vri 23-2-24	0 wkn	79BE+0,5 wkn	0%												
81	Start parafering	woe 28-2-24	woe 28-2-24	0 dagen	80BE+0,6 wkn	0%												
82	B&W vergadering (vaststelling AOK & participatieverslag, akkoord op PUK)	don 7-3-24	don 7-3-24	0 dagen	81BE+1,2 wkn	0%												
83	Aanleveren bij jabo	don 7-3-24	don 14-3-24	1 wk	82	0%												
84	CIE Stad	don 14-3-24	don 21-3-24	1 wk	83	0%												
85	Raadsvergadering (Participatie ter info & PUK ter vaststelling)	don 21-3-24	don 4-4-24	2 wkn	84	0%												
86	Projectopdracht uitwerkbijlagefase	din 6-4-24	vri 5-4-24	8,7 wkn		0%												
87	Opstellen projectopdracht	din 6-4-24	maa 18-3-24	6 wkn	89GE	0%												
88	Opstellen collegevoorstel PO (optioneel)	din 5-3-24	maa 18-3-24	2 wkn	89GE	0%												
89	Afstemmen met AOG	din 12-3-24	maa 18-3-24	1 wk	91GE-5 dagen	0%												
90	Besluitvorming projectopdracht	maa 25-3-24	vri 5-4-24	1,9 wkn		0%												
91	Wethoudersoverleg	maa 25-3-24	maa 25-3-24	1 dag	91GE-1 dag	0%												
92	Vaststellen PO door AOG (tenzij gewijzigde scope, dan college van B&W)	don 4-4-24	vri 5-4-24	1 dag	85	0%												
93	Opstellen DO	woe 25-10-23	din 16-1-24	12 wkn	36	0%												
94	Ongedwongen vergadering (uitgebreide WABO)	don 30-11-23	don 28-5-24	130 wkn		0%												
95	Uitwerking omgevingsvergunning	don 30-11-23	don 11-1-24	6 wkn	97EB	0%												
96	Vooroverleg VVH + aanpassen omgevingsvergunning	don 11-1-24	don 4-4-24	12 wkn	98EB	0%												
97	Indienen aanvraag omgevingsvergunning	don 4-4-24	don 4-4-24	0 wkn	85:94	0%												
98	Toetsing aanvraag en opstellen ontwerp besluit	don 4-4-24	don 11-7-24	14 wkn	98	0%												
99	B&W: ontwerp besluit omgevingsvergunning	don 11-7-24	don 11-7-24	0 wkn	99	0%												
100	Publicatie	don 11-7-24	don 11-7-24	0 dagen	100	0%												
101	Zienswijzetermijn	don 11-7-24	don 22-8-24	6 wkn	101	0%												
102	Verwerking zienswijzen	don 22-8-24	maa 7-10-24	6,4 wkn	102	0%												
103	B&W: afgifte omgevingsvergunning	maa 7-10-24	din 8-10-24	1 dag	103	0%												
104	Publicatie	don 17-10-24	don 17-10-24	0 wkn	104BE+1,4 wkn	0%												
105	Beroepstermijn	don 17-10-24	don 27-11-24	58 wkn		0%												
106	Bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk (behoudens beroep)	don 17-10-24	don 28-11-24	6 wkn	105	0%												
107	Beroep	don 28-11-24	don 28-11-24	0 wkn	107	0%												
108	Hoger beroepsprocedure	don 28-11-24	don 27-11-25	52 wkn	108	0%												
109	Behandeling Raad van State	don 27-11-25	don 28-5-26	26 wkn	109	0%												
110	Zitting	woe 15-4-26	don 16-4-26	1 dag	111GE-6 wkn	0%												
111	Uitspraak Raad van State	don 28-5-26	don 28-5-26	0 dagen	111	0%												

Datum: din 11-7-23	Opsteller: [naam]	Gemeente: [naam]	Onvoldoende	Derden	Beleidsvorming	Miljoen	Kritieke taken
--------------------	-------------------	------------------	-------------	--------	----------------	---------	----------------

Planning Westergo

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Doel	Voorafgaande taken	%	voltoec	kw 1, 2023	kw 2, 2023	kw 3, 2023	kw 4, 2023	kw 1, 2024	kw 2, 2024	kw 3, 2024	kw 4, 2024
114	Bestemmingsplan onherroepelijk	don 28-5-16	don 28-5-26	0 dagen	113	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
115	Projectopdracht uitvoeringsfase	don 17-10-24	don 14-11-24	4 wkn		0%		sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
116	Opstellen projectopdracht deel B / afstemmen met AOG / BOC	don 17-10-24	don 14-11-24	4 wkn	105	0%		sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
117	Voorbereiden BRM	maa 3-5-21	din 30-4-26	269,5 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
118	Voorbereiding K&L	woe 1-9-21	din 1-3-22	26 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
119	Voorbereiding Nutbedrijven (is de ik niet nodig bij d woe 1-9-21)	woe 1-9-21	din 1-3-22	25 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
120	Kapvergunning procedure	maa 2-1-23	din 30-6-26	182,3 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
121	Procedure	maa 2-1-23	din 14-7-23	28 wkn?		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
122	Indienen vergunning	don 4-4-24	vr 5-4-24	1 dag	98	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
123	Toetsing aanvraag en opstellen ontwerp besluit	vr 5-4-24	vr 31-5-24	8 wkn	122	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
124	Afsluit ontwerp besluit (VWH lsm B&W)	vr 31-5-24	maa 3-6-24	1 dag	123	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
125	Ter inzagelegging	maa 3-6-24	maa 10-6-24	1 wk	124	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
126	Verwerken zienswijzen	maa 10-6-24	maa 8-7-24	4 wkn	125	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
127	Besluitvorming / hoorzittingen	maa 8-7-24	maa 29-7-24	3 wkn	126	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
128	Besluit afsluit omgevingsvergunning	maa 29-7-24	din 30-7-24	1 dag	127	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
129	Bekendmaking besluit	din 30-7-24	din 6-8-24	1 wk	128	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
130	Beroepstermijn	din 6-8-24	din 17-9-24	6 wkn	129	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
131	Omgevingsvergunning in werking (behoudens voorlopig)	din 17-9-24	woe 18-9-24	1 dag	130	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
132	Beroepsprocedure	din 17-9-24	woe 1-7-25	41 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
133	Start beroepsprocedure	din 17-9-24	din 17-9-24	0 dagen	130	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
134	Behandeling rechtbank	din 17-9-24	din 20-5-25	35 wkn	133	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
135	Zitting	maa 7-4-25	din 8-4-25	1 dag	134GE 5 wkn	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
136	Uitspraak rechtbank	din 20-5-25	din 20-5-25	0 dagen	134	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
137	Beroepstermijn	din 20-5-25	din 1-7-25	6 wkn	136	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
138	Hoger beroepsprocedure	din 1-7-25	din 30-6-26	52 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
139	Start hoger beroepsprocedure	din 1-7-25	din 1-7-25	0 dagen	137	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
140	Behandeling Raad van State	din 1-7-25	din 30-6-26	52 wkn	139	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
141	Zitting	maa 18-5-26	din 19-5-26	1 dag	140GE 5 wkn	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
142	Uitspraak Raad van State	din 30-6-26	din 30-6-26	0 dagen	140	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
143	Omgevingsvergunning onherroepelijk	din 30-6-26	din 30-6-26	0 dagen	142	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
144	Verplanten bomen	woe 27-12-23	din 21-1-25	56 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
145	Voorbereiding - voorstellen wortelpakketten - Geen vergunning nodig voor voorstellen - NOV/JAN	woe 27-12-23	din 24-12-24	52 wkn	55,59	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
146	Verplanten bomen	woe 25-12-24	din 21-1-25	4 wkn	145	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
147	Uitvoering kappen bomen (buiten 15 maart - 15 augustus)	woe 18-9-24	woe 16-10-24	4 wkn	131	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
148	Voorbereiding BRWM	woe 7-6-23	din 8-10-24	70 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
149	SO inrichtingsplan	woe 7-6-23	din 4-7-23	4 wkn	34	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
150	Matenplan I > meetlijnen en uitligtegrenzen > input voor inrichtingsplan VO	woe 7-6-23	din 18-7-23	6 wkn	34	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
151	Inrichtingsplan VO	woe 25-10-23	din 16-1-24	3 mndn	36	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
152	Verkavelingsplan	woe 17-1-24	din 30-1-24	2 wkn	151	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
153	Matenplan II > opstellen op basis van verkavelingsplan en DO bouwplan, voor VOV niet zo van belang	woe 31-1-24	din 13-2-24	2 wkn	152	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
154	Inrichtingsplan DO	woe 14-2-24	din 7-5-24	3 mndn	153	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
155	Matenplan III (uitligtecontouren en profiel openbare ruimte)	woe 8-5-24	din 4-6-24	4 wkn	154	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
156	Opstellen werktekeningen en bestek (SB bij perrekken)	woe 5-6-24	din 13-8-24	10 wkn	119GE1154,155	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
157	Aanbesteden BRM	woe 14-8-24	din 8-10-24	8 wkn	156	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
158	Uitvoering BRWM	maa 3-5-21	vr 23-7-21	12 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
159	Verpaasten K&L (door Nutbedrijven)	don 30-1-25	don 22-5-25	16 wkn	162GB	0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug
160		don 18-11-24	don 18-11-24	0 wkn		0%		jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	aug

Datum: din 11-7-23
Opsteller:

Gemeente
Onwikkelaar
Derden

Beeldvorming
Mijlpaal

Kritieke taken
Kritieke taken

