

Gemeenteraad van Nieuwkoop

datum 24 september 2024
uw brief/kenmerk
zaaknummer 89326
behandeld door Rianne Steenbrink
betreft voortgang IKC Het Veen
bijlage(n) 0

Beste raadsleden,

In onze brief van 22 mei 2024 informeerden wij u dat de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) Het Veen in Nieuwveen vertraging op loopt. Belangrijkste oorzaken zijn een elektriciteitskabel en een gasleiding die niet tijdig verlegd kunnen worden. Via deze brief informeren wij u over de voortgang van de ontwikkeling van IKC Het Veen.

Inmiddels hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met netwerkbeheerder Liander over de mogelijkheid om IKC Het Veen voorrang te geven in hun planning voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit zijn constructieve gesprekken. Wat dit precies betekent voor de planning is op dit moment helaas nog niet duidelijk. Op dit moment is sprake van 1-2 jaar vertraging. Daarnaast brengt Liander zo goed mogelijk de kosten in beeld van het verleggen van de kabels en leidingen. Wij verwachten dit najaar duidelijkheid op beide aspecten.

In de tussentijd gaan wij verder met het ontwerp van het gebouw. Vorige week hebben wij in de stuurgroep IKC Het Veen een voorlopig ontwerp van het gebouw vastgesteld. In het voorlopig ontwerp ligt vast welke ruimtes er in het IKC komen, en welke vorm het gebouw krijgt. Ook is er een beeld van hoe het gebouw er aan de binnenkant en de buitenkant uit komt te zien. Op 21 oktober organiseren wij een informatieavond waarin we het voorlopig ontwerp aan alle betrokkenen willen laten zien. Omwonenden van het IKC ontvangen hier nog een uitnodiging voor via de post. U bent als raadsleden ook van harte welkom. Wij zullen u via de griffie nog de uitnodiging toesturen.

De komende maanden gaan we met de toekomstige gebruikers en de architect het ontwerp van het gebouw verder afmaken. Ook stellen we een Omgevingsplan voor het IKC op, dat we aan uw raad zullen voorleggen in 2025. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk concrete afspraken maken met Liander, en zo snel mogelijk starten met de bouw van het IKC.

We lopen, zoals we eerder aan u berichten, dus vertraging in de ontwikkeling van het IKC, maar we weten nog niet precies hoeveel. Daarom hebben we besloten om bij het ontwerp van het gebouw niet alvast een aannemer en een installateur te betrekken. We kunnen een aannemer en installateur op dit moment te weinig zekerheid geven over de planning. In plaats

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Gemeente Nieuwkoop	Telefoon:	14 0172 (geen netnummer nodig)
Bezoekadres:	Postadres:	
Klant Contact Centrum, Teylersplein 1	Postbus 1	info@nieuwkoop.nl
2441 LE Nieuwveen	2460 AA Ter Aar	www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

hiervan maken we het ontwerp af met de architect en selecteren we een aannemer en installateur als het ontwerp af is en we weten wanneer we kunnen gaan bouwen.

Door de vertraging van de bouw van het IKC, vindt ook de sloop van een van de schoolgebouwen van De Veenvogel, en verhuizing naar de tijdelijke huisvesting voor De Veenvogel later plaats. We gaan met De Veenvogel en SKL nog een precieze planning maken rondom hun huisvesting in de komende jaren. De gebruikers van De Ringkant informeren we zo snel mogelijk wanneer we een concrete planning hebben over de datum waarop De Ringkant dicht gaat. Het seizoen 2024/25 blijft De Ringkant in ieder geval in gebruik. Dit geldt ook voor het huidige gebruik van het gebouw van De Tamboerijn in het seizoen 2024/25. De gebruikers van De Ringkant en De Tamboerijn zijn hiervan op de hoogte.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer wij meer zekerheid hebben over de nieuwe planning voor het IKC, zullen wij uw raad opnieuw informeren.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Robbert-Jan van Duijn
Burgemeester

Nicolette Caspers
Gemeentesecretaris