

Fase 1 riool en bestratingen wk 11 t/m wk 13

Fase 2 riool wk 12 en 13 straatwerk wk 15,16

fase 3 riool wk 13,14 en 15 straatwerk wk 16,17




tijdens rioolwerk in fase 3, dit gedeelte in de rijplaten ivm bereikbaarheid

Fase 5 riool wk 19,20 straatwerk wk 21,22

fase 4 riool wk 17,18 straatwerk wk 19

VERKLARINGEN

	Rwa putnummer
	Aanbrengen Rwa-floer, pvc 250mm
	straatkolk verwijderen
	straatkolk bijstellen/plaatsen
	bestaande kollektieleiding afkoppelen gemengd riool en aansluiten op nieuw Rwa riool
	bestaande put gemengd riool, met putnummer, hoogte en BOK
	Aanbrengen Dwa-riool.
	Aanbrengen nieuwe put gemengd riool met putnummer



ONDERWERP: Aanbrengen Rwa-riool in Singel en Inialoane te Garyp

ONDERDEEL: situatie en dwarsprofielen

getekend:	B. Feenstra	datum:	april 2021
besteknummer:	2109/beheer	schaal:	1:500 en 1:100
tekeningnummer:	B4-3-11-1	bladnummer:	1
gewijzigd:	A. 1-12-2022	datum:	
B. nvt		puthoogtes:	nvt
C. nvt			nvt
D. nvt			nvt

gemeente **tytsjerksteradiel**