

Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																														
							24 mrt '25 31 mrt '25 7 apr '25 14 apr '25 21 apr '25 28 apr '25 5 mei '25 12 mei '25 19 mei '25 26 mei '25 2 jun '25 9 jun '25 16 jun '25 23 jun '25 30 jun '25 7 jul '25 14 jul '25 21 jul '25 28 jul '25																														
1		Algemeen	65 dagen	maa 31-3-25	vri 4-7-25		1																														
2		Opstellen projectplannen	5 dagen	maa 31-3-25	vri 4-4-25		2 Opstellen projectplannen																														
3		Plaatsen vooraankondiging	1 dag	din 15-4-25	din 15-4-25		3 Plaatsen vooraankondiging																														
4		Beschikbaarheid eerste rioolput	1 dag	maa 28-4-25	maa 28-4-25		4 Beschikbaarheid eerste rioolput																														
5		Oplevering werkzaamheden	0 dagen	vri 4-7-25	vri 4-7-25		◆ 4-7																														
6																																					
7		Fase 1 - Zuidstraat t/m de Baan 10	14 dagen	maa 28-4-25	vri 16-5-25		7 Fase 1 - Zuidstraat t/m de Baan 10																														
8		Inrichten werkterrein en plaatsen verkeersmaatregelen	1 dag	maa 28-4-25	maa 28-4-25		8 Inrichten werkterrein en plaatsen verkeersmaatregelen																														
9		Verwijderen bestrating en opsluitbanden	2 dagen	din 29-4-25	woe 30-4-25	8	9 Verwijderen bestrating en opsluitbanden																														
10		Aanbrengen riolering en aansluitingen	3 dagen	don 1-5-25	din 6-5-25	9	10 Aanbrengen riolering en aansluitingen																														
11		Graven cunet en aanbrengen fundering	2 dagen	woe 7-5-25	don 8-5-25	10	11 Graven cunet en aanbrengen fundering																														
12		Aanbrengen opsluitbanden	2 dagen	vri 9-5-25	maa 12-5-25	11	12 Aanbrengen opsluitbanden																														
13		Aanbrengen bestrating	4 dagen	din 13-5-25	vri 16-5-25	12	13 Aanbrengen bestrating																														
14																																					
15		Fase 2 - de Baan 1a t/m 3	8 dagen	maa 19-5-25	woe 28-5-25		15 Fase 2 - de Baan 1a t/m 3																														
16		Verwijderen bestrating en opsluitbanden	1 dag	maa 19-5-25	maa 19-5-25		16 Verwijderen bestrating en opsluitbanden																														
17		Aanbrengen riolering en aansluitingen	2 dagen	din 20-5-25	woe 21-5-25	16	17 Aanbrengen riolering en aansluitingen																														
18		Graven cunet en aanbrengen puinfundering	2 dagen	don 22-5-25	vri 23-5-25	17	18 Graven cunet en aanbrengen puinfundering																														
19		Aanbrengen opsluitbanden	1 dag	maa 26-5-25	maa 26-5-25	18	19 Aanbrengen opsluitbanden																														
20		Aanbrengen bestrating	2 dagen	din 27-5-25	woe 28-5-25	19	20 Aanbrengen bestrating																														
21																																					
22		Fase 3 - de Baan 2 t/m Casembrootstraat	15 dagen	maa 16-6-25	vri 4-7-25		22 Fase 3 - de Baan 2 t/m Casembrootstraat																														
23		Verwijderen bestrating en opsluitbanden	1 dag	maa 16-6-25	maa 16-6-25		23 Verwijderen bestrating en opsluitbanden																														
24		Aanbrengen riolering en aansluitingen	4 dagen	din 17-6-25	vri 20-6-25	23	24 Aanbrengen riolering en aansluitingen																														
25		Graven cunet en aanbrengen puinfundering	2 dagen	maa 23-6-25	din 24-6-25	24	25 Graven cunet en aanbrengen puinfundering																														
26		Aanbrengen riolering in brandgang	2 dagen	maa 23-6-25	din 24-6-25	25GB	26 Aanbrengen riolering in brandgang																														
27		Aanbrengen opsluitbanden	1 dag	woe 25-6-25	woe 25-6-25	26	27 Aanbrengen opsluitbanden																														
28		Aanbrengen bestrating	7 dagen	don 26-6-25	vri 4-7-25	27	28 Aanbrengen bestrating																														