

## Fasen Nutswerkzaamheden Gerbrandystraat

### Fase 1 Kabels en leidingen

- Locatie: vanaf trafo Intratuin tot en met trafo Piersonstraat en tot en met Gerbrandystraat huisnummer 91;
- Activiteiten: aanleg kabels en leidingen, inclusief terug aanbrengen tijdelijke verharding;
- Uitvoeringduur: circa 7 weken (week 33 tot en met 39 van 2024).

### Fase 2 Kabels en leidingen

- Locatie: vanaf Gerbrandystraat huisnummer 91 tot en met trafo Alexander Gogelweg en tot en met Gerbrandystraat huisnummer 41;
- Activiteiten: aanleg kabels en leidingen, inclusief terug aanbrengen tijdelijke verharding;
- Uitvoeringduur: circa 7 weken (week 39 tot en met 45 van 2024).

### Fase 3 Kabels en leidingen

- Locatie: Gerbrandystraat huisnummer 41 tot en met trafo Van Bossestraat;
- Activiteiten: aanleg kabels en leidingen, inclusief terug aanbrengen tijdelijke verharding;
- Uitvoeringduur: circa 9 weken (week 6 tot en met van 14 van 2025).

## Fasen rioleringswerkzaamheden en nieuwe bestrating

### Fase 1

- Locatie: vanaf Kleiweg tot en met Piersonstraat + plaatsen OGC's;
- Activiteiten: vervangen/aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen;
- Uitvoeringduur: circa 8 weken (week 36 tot en met 43 van 2024).

### Fase 2

- Locatie: vanaf Piersonstraat tot en met Johan Melchior Kemperstraat;
- Activiteiten: vervangen/ aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen;
- Uitvoeringduur: circa 8 weken (week 41 tot en met 48 van 2024).

### Fase 3

- Locatie: vanaf Johan Melchior Kemperstraat tot en met Alexander Gogelweg;
- Activiteiten: vervangen/aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen;
- Uitvoeringduur: circa 6 weken (week 46 tot en met 51 van 2024).

#### **Fase 4**

- Locatie: vanaf Alexander Gogelweg tot en met Gerbrandystraat huisnummer 35;
- Activiteiten: vervangen/aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen;
- Uitvoeringduur: circa 8 weken (week 2 tot en met 9 van 2025).

#### **Fase 5**

- Locatie: vanaf Gerbrandystraat huisnummer 35 tot einde werkvak Sloeweg;
- Activiteiten: vervangen/aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen;
- Uitvoeringduur: circa 11 weken (week 9 tot en met 19 van 2025).