

Informatiebrief aan de Raad

085

Zaaknummer: Z - 23/078484
Documentnummer:
Datum: dinsdag 15 september 2023
Onderwerp: Voortgang sporthal
Bijlage(n): Geen

Geachte Raad,

Op 21 februari jl. heeft u een informatiebrief gekregen over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de nieuwe gemeentelijke sporthal waarbij is aangegeven dat extra krediet noodzakelijk is. Deze brief dient om u te informeren over de oplevering, het oplossen van het energieprobleem en hoe de komende maanden benut zullen worden. Het College wil in goed overleg ervoor zorgen dat de hal op een goede manier in gebruik kan worden genomen voor alle sporters, vrijwilligers en verenigingen, zoals is vastgesteld in eerdere afspraken.

Oplevering

In de raadsinformatiebrief van februari hebben wij aangegeven dat we er naar streefden de hal voor 1 oktober 2023 op te leveren. De aannemer heeft op 24 juli, nog in de zomervakantie, de hal al op kunnen leveren. Dat is krap een jaar na het slaan van de eerste paal op 1 juli 2022 en is een mooie prestatie.

Voor de in gebruik name, moeten er wel in de komende weken nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan de buitenzijde van de hal, zoals het afronden van de tribune en de bestrating. Inpandig moet nog de keuken/bar geplaatst in de kantine door de Kieviten. Dit zou ertoe moeten leiden dat de hal met complete kantine na de kerstvakantie in gebruik genomen zou kunnen worden.

Acties richting Liander

Zoals al in de brief van februari is aangegeven, heeft Liander aangegeven de benodigde verzwaring van de kabel en trafo pas eind 2024 te kunnen realiseren. Deze is nodig voor het optimaal kunnen laten functioneren van de hal en de overige voorzieningen op de locatie en niet zonder elektriciteit te komen.

De afgelopen maanden is zowel ambtelijk als bestuurlijk druk uitgeoefend op Liander om tot versnelling over te gaan. De uitvoeringsdatum, die inmiddels verschoven was naar Q1 2025, is weer terug naar Q4 2024, maar zorgt er niet voor dat de hal in gebruik genomen kan worden in oktober 2023. De knelpunten in de planning van aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk is helaas een landelijk probleem, waar diverse gemeenten en andere partijen last van ondervinden. Dat is niet anders voor de gemeente Wassenaar.

Maatregelen ter overbrugging

Het College wil de hal voor alle sporters en verenigingen zo snel en verantwoord mogelijk openen. Het is niet wenselijk om het in gebruik nemen effectief twee sportcompetitierondes uit te stellen, totdat Liander een passende aansluiting kan leveren. De afgelopen maanden is daarom hard gestudeerd op de mogelijkheden om de hal al eerder in gebruik te kunnen nemen; dus ook als de verzwaren van de kabel en trafo door Liander nog niet is uitgevoerd. Dit bleek een lastige materie, waar diverse, externe deskundigen bij betrokken zijn geweest om vermogens, piekbelastingen etc. en effectieve maatregelen in beeld te brengen om de benodigde energiestromen te managen en de daarmee gepaard gaande lasten.

Het college steekt in op de aanschaf van een (permanente) accu, waarmee de beoogde datum van in gebruik name 1 april 2024 wordt. De sporters, die nu gebruik maken van de Schulpwei, zullen daardoor niet na de kerstvakantie over kunnen gaan naar de nieuwe hal, zoals beoogd, maar in april 2024. Sportverenigingen worden in de komende tijd betrokken bij de planning en inroosting, zodat zij allemaal de competitie en trainingen op goede manier kunnen aanvangen.

Zoals al in februari gemeld, wordt een raadsvoorstel voorbereid, voor het benodigde aanvullend krediet. In dat voorstel zal ook de nadere onderbouwing van deze keuze worden gegeven. Als de raad op 24 oktober a.s. het aanvullende krediet voteert, zal daags daarna de opdracht voor uitvoering worden gegeven en wordt de in gebruik name op 1 april 2024 mogelijk.

De komende maanden

De extra tijd die ontstaat, voorafgaande aan de in gebruik name van de sporthal, zal gebruikt worden door de exploitatie BV om diverse voorbereidingen te treffen zoals het eerder genoemde opstellen van een rooster voor de gebruikers/sportverenigingen, het aanstellen van een beheerder, het contracteren van een energieleverancier etc. Extra tijd na oktober is daarbij heel behulpzaam. Daarnaast worden er nog nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente en exploitatie BV over de exacte huurprijs, na doorrekening ervan en de definitieve exploitatievergoeding. Ook zal, zoals al voor de bouw is beloofd, er een prijsvraag worden georganiseerd om de naam van de nieuwe sporthal te kiezen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.