

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 11 maart 2024 20:20
Aan: [REDACTED] Aannemingsmij. B.V.
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Klankwapening Kluis Lalique

Goedenavond Allen,

[REDACTED] bedankt voor de geleverde inspanning n.a.v. de bevindingen tijdens de uitgevoerde controle. [REDACTED] gaat er morgenochtend nog zorg voor dragen dat de fundering van de sluis en de fundering van de juwelenkamer ontkoppeld blijft. Dit gaat hij doen door een tussenschot te plaatsen zodat niet beide funderingen morgen gestort worden.

Voor nu een fijne avond en succes morgen met het storten.
(Zoals aangegeven worden de aangeleverde stukken bij de Odra intern ook nog getoetst).

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
10e verdieping
Postbus 3066
6802 DB Arnhem



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@skvl.com>
Verzonden: maandag 11 maart 2024 16:46
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>; [REDACTED] Aannemingsmij. B.V. [REDACTED]
CC: [REDACTED] <[REDACTED]>
Onderwerp: Re: Klankwapening Kluis Lalique

Dag allemaal,

Ik heb nog even telefonisch contact gehad met de constructeur.

Gedeelte kluis:

De enkele fltnkstaaf voor het gedeelte van de kluis is voldoende.
Dit gedeelte wordt morgen tot onderzijde vloerhoogte aangestort.
Het bovenste gedeelte van de vorstrand wapening blijft dan in het zicht.
Hieraan worden dan de kluisassettes en stekken verbonden zodat verankering tussen fundering, vloer en wand ontstaat.

Kortom dit gedeelte kan morgen worden gestort.

Gedeelte tussen kluis en commanderij:
Deze enkele fltnkstaaf is hier niet voldoende.
Hier moeten dus voor en achter een extra flankstaaf gelegd worden.
Dit gedeelte wordt morgen niet gestort dus dat kan worden aangepast.
Waarschijnlijk wordt dit gedeelte in 1 keer worden gestort met de vloer.
De aanvullende vloerwapening wordt dus eerst nog op de korf geknoopt.

Groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Tentoonstelling
Interieur
Architectuur



Op 11 mrt. 2024, om 16:33 heeft [REDACTED] <[REDACTED]> het volgende geschreven:

[REDACTED], zoals je t aangeeft, zo moet t worden uitgevoerd, let op : de verticale staven moeten sowieso worden ingestort!

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@skvl.com>

Verzonden: Monday, March 11, 2024 4:13:56 PM

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>; [REDACTED] Aannemingsmij. B.V. [REDACTED]

Onderwerp: Klankwapening Kluis Lalique

Dag [REDACTED],

Er is ipv 2 flankstaven 1 fltnkstaaf aangebracht.
Voor het deel van de kluis is dit wellicht genoeg? Morgen wordt er tot onderkant vloer gestort.
Eventueel kan er daarboven extra worden geknoopt na het storten.

Bij het gedeelte tussen de kluis en de commanderij is de korf substantieel hoger.
Hier lijkt mij staal erbij leggen zeker noodzakelijk.

Hieronder de foto's en detail tekeningen waar nu staal zit met een rood streepje aangegeven.

De 2 bouwdelen worden los van elkaar gestort.

Hoor het graag,



Tentoonstelling
Interieur
Architectuur



Kluis deel: nu 1 flankstaaf rond 8 v/a
<8b6f6ea1-d738-448e-ac2c-00fdafbf317e.jpeg>

Tussenbouw tussen kluis en Commanderie: nu 1 fltnkstaaf rond 8 v/a
<1740d4b9-65e5-49a3-b0d6-1eaf3f38ad56.jpeg>

<7bf96723-d9a2-49ad-9663-4aa0e97f2b46.jpeg>

<Schermafbeelding 2024-03-11 om 16.09.44.png>

<Schermafbeelding 2024-03-11 om 16.10.31.png>