

verslag bouwvergadering

Werk	Verbouw + restauratie "De Commanderij" Kerkstraat 11 te Doesburg
Opdrachtgever	Lalique Museum
Volgnummer	10
Vergadering	30 maart 2015, 09.00 uur, Gasthuistraat 1 te Doesburg
Datum/notulist	15 april 2015 - 


Aanwezig

	S. Melssen
	
	
	
	

voorzitter	Lalique Museum
secretaris	Lalique Museum
algemeen directeur	Lalique Museum
penningmeester	De Commanderij
bouwk. opzichter	Huntink bouwk. projektburo

SMe

Afwezig

consulent bouwk.	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
supervisor	gemeente Doesburg
bouwk. aannemer	De Vries timmer- en aannemingsbedr.
bouwplantoetser	gemeente Doesburg
projectleider cv-install.	Van Losser Installaties/Ordelman Dijkman
werkvoorb. cv-install.	Van Losser Installaties/Ordelman Dijkman
architectuurhistoricus	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
E-installateur	Nootenboom elektrische installaties
bouwk. uitvoerder	De Vries timmer- en aannemingsbedr.
W-installateur	Buwegs installatiebedrijf

Aanwezig op afroep

	
---	---

architekt	Esseveld/Architekten
-----------	----------------------

01 Opening

-  Melssen verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering.

02 Notulen vorige vergadering

-

03 Ingekomen stukken

- Huntink bouwbuuro _ tekening vertinwerk achtergevel dd19 maart 2015
- Huntink bouwbuuro _ tekening integratie beveiligingsrolluiken in vitrine's dd 25 maart 2015
- Chubb _ tekeningen inbraak- en brandbeveiliging dd. 17 maart 2015

04 Subsidies

- Verwerkt.
- Onvoorziene werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd in fase 1 ter voorbereiding op latere fasen zullen door [REDACTED] worden aangegeven in een overzicht.

05 Omgevingsvergunning

- 06 Afgehandeld.
- 07 Afgehandeld.

06 Bouwkundig

- 07 Afgehandeld.
 - 14 Lekkage daken:
 - Restauratieschilders hebben een opname verricht aan de muurschilderingen, rapport volgt.
 - De Vries heeft te kennen gegeven dat direct na het slopen van de schoorsteen tpv de achtergevel het resterende kanaal is afgedekt met een betontegel.
 - Lekkage's in de slaapkamer aan de zijde van het raam betreffen oude sporen, tpv de aansluiting van het dak op het hoofdgebouw is sprake van recente lekkages.
 - Foto's van lekkage langs de wanden van zaal 1.17 nog aan te leveren.
 - 16 Verwerkt.
 - 31 Platte daken nog te onderzoeken op voldoende afvoer van het hemelwater door [REDACTED] en [REDACTED]
 - 34 Verwerkt.
 - 35 Afgehandeld.
 - 36 Afgehandeld.
 - 37 Afgehandeld.
 - 38 De Vries heeft aangegeven dat op de aanpassingen van de dakramen geen garantie kan worden gegeven.
 - 39 Verwerkt.
 - 40 Ivm de vele beschadigingen en herstellingen (waardoor een lappendeken is ontstaan) is door [REDACTED] en [REDACTED] toestemming gegeven om het bovendeel van de achtergevel vh hoofdgebouw ook te vertinnen.
De kloostermoppen tpv de onderzijde van de kopgevel en achtergevel niet vertinnen en uit laten voegen door een erkend restauratiebedrijf.
 - 41 Verwerkt.
 - 42 Mogelijkheden onderzoeken en overleggen met [REDACTED] betreffende gebruik kelder onder zaal 1 als expositieruimte.
 - 43 Tekening "integratie beveiligingsrolluiken" naar [REDACTED] sturen.
 - 44 [REDACTED] stelt een lijst op met de door het museum in eigen beheer uitgevoerde werkzaamheden.
 - 45 Er zijn geen opleverpunten geconstateerd tijdens de deel-oplevering van kap en zolder. [REDACTED] stelt een Proces Verbaal van Oplevering op.
Voorafgaand aan de oplevering is door de Monumentenwacht een opname/nulmeeting uitgevoerd, hierbij zijn kanttekeningen geplaatst bij de schoorsteen tpv Oostelijke aanbouw en de zwaarte van het lood van de installatie-dakdoorvoeren. Het lood wordt verzwaard door Ordelman-Dijkman.
- ## 07 W-installatie
- 12 [REDACTED] heeft nog geen uitsluitsel ontvangen van Peter Pasman van de ODRA (Omgevings Dienst Regio Arnhem) inzake een opstelplaats voor de biogas-installatie.

Als alternatief is uitbreiding van de bestaande installatie met een luchtwaterwarmtepomp (koelen ev verwarmen) mogelijk, dit zal nader worden uitgewerkt door [REDACTED] J

- 13 B. Huntink stuurt een aanzicht van de wand in de entree met radiator ter beoordeling door [REDACTED] J
- 17 Verwerkt.

08 E-installatie

- 05 Verwerkt.
- 07 Verwerkt.
- 08 Verwerkt.
- 09 Chubb heeft een offerte uitgebracht voor een kamerasysteem. Nootenboom benaderen voor een opgave betreffende het aanleggen van schutbuizen.
- 10 Nootenboom benaderen inzake aanvullende tekenwerk en voortgang.

09 Planning

- 07 Kap en zolder zijn opgeleverd, Monumentwacht heeft van de kap en zolder een opname/nulmeting uitgevoerd.
- 08 Verwerkt.
- 09 Verwerkt.

10 Financiën

11 Veiligheid

Brief inzake verantwoordelijkheden/veiligheid op de bouw nog niet ondertekend door opdrachtgever, actie staat open sinds begin januari.

12 Rondvraag / diversen

-

Volgende vergadering(en)

20 april 2015
11 mei 2015
01 juni 2015
22 juni 2015

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen