

verslag bouwvergadering

Werk Verbouw + restauratie "De Commanderij"
Kerkstraat 11 te Doesburg

Opdrachtgever Laliq Museum

Volgnummer 14

Vergadering 23 februari 2018, 09.00 uur, Gasthuisstraat 1 te Doesburg

Datum/notulist 22 mei 2018 – [redacted]

Aanwezig

[redacted]	consulent bouw.	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed	[redacted]
[redacted]	adviseur architectuurhistorie	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed	
[redacted]	supervisor	gemeente Doesburg	
[redacted]	bouwplantoetsert	gemeente Doesburg	
[redacted]	S. Melssen	Laliq Museum	
[redacted]	voorzitter	Claus aann mij	SMe
[redacted]	aannemer	Claus aann mij	
[redacted]	uitvoerder	Huntink bouw. projektbuero	
[redacted]	bouw. opzichter		

Afwezig

Nvt.

01 Opening

De casco restauratie van de Oostelijke aanbouw en traptoren betreft fase 2 van het herstel van De Commanderij. In fase 1 is het hoofdgebouw hersteld vwb het dak, balklagen en vloeren, stucwerk, kozijnen etc. Tevens is de basis geelgd voor de W + E-installaties.

02 Notulen vorige vergadering

- Verslag bouwvergadering 13 dd 18 januari 2016

03 Ingekomen stukken

- Huntink bouwbuero _ tekeningen opm + wijz dd 25 augustus 2016
- [redacted] _ constructieberekeningen dd 18 april 2017
- Claus aann mij _ begroting 17/0053F dd 17 november 2017
- Claus aann mij _ overeenk van aanneming v an werk 17-2111 dd 24 nov 2017

04 Omgevingsvergunning

- 01 Voorstel aanleveren voor een passende afdekking van de schoorstenen.
- 02 Bekleding van toerenspits met zink of leien? Keuze wordt in week 09 door RCE doorgegeven.

05 Bouwkundig

- 01 Eventueel opdikken muurplaat ivm betere aansluiting op ingerotte onderreinden van sporen zo veel mogelijk beperken >> kiezen voor vasthouden aan de oorspronkelijke dikte van het hout en vervangen van de onderzijde van de sporen.
- 02 Resterende droogtijd verkrijgbaar Eiken voor de moerbalken ca 2 jaar. Aangezien het gebouw ook pas over ca 2 jaar in gebruik zal worden genomen is dit geen bezwaar.
- 03 Adressen voor aankoop Eiken: Twickel en Assink bouw.
- 04 Panhaken (eis van de Monumentenwacht) zo beperkt mogelijk toepassen en uitvoeren in kleur van de pannen.
- 05 Nulsituatie van het metselwerk van de Oostelijke aanbouw wordt vastgelegd dmv markeringen op de gevel dmv houten latten voor de hoogte's en foto's van het bestaande metselwerk.
- 06 Slopen betontrap in opdracht geven aan Enzerink na gereedkomen casco restauratiewerkzaamheden ivm stabiliteit gebouw.

06 W-installatie

Installatie-bedrijf Ordelman-Dijkman (uitvoerende partij in fase 1) inschakelen omtrent advisering over bouwkundige voorzieningen voor de installatie.

07 E-installatie

08 Planning

- 01 Geplande bouwtijd zal ca. 5 maanden bedragen.

09 Financiën

- 01 Factuur-termijnen naar rato voortgang bouwwerkzaamheden.

10 Veiligheid

- 01 Er geldt geen doorlopende helmplicht op de bouw omdat er geen bouwkraan aanwezig is. Zodra er matereel of materiaal wordt gehesen zal worden toegezien op het dragen van een helm door de aannemer.

11 Rondvraag / diversen

- Bouwvergaderingen om de 6 weken, bij voorkeur op woensdag.

Volgende vergadering(en)

Woensdag 04 april 2018 / 09.00 uur

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen