

verslag bouwvergadering

Werk Verbouw + restauratie de "Commanderij"
 Kerkstraat 11 te Doesburg

Opdrachtgever Laliq Museum

Volgnummer 01

Vergadering 02 juni 2014, 11.30 uur te Doesburg

Datum/notulist 05 juni 2014 – [REDACTED]

Aanw.	[REDACTED] S. Melssen	voorzitter	Laliq Museum
	[REDACTED]	conservator	Laliq Museum
	[REDACTED]	architekt	Esseveld/Architekten
	[REDACTED]	bouwk. opzichter	Huntink bouwk. projectburo

Afw. -

01 Opening

-

02 Notulen vorige vergadering

Nvt.

03 Ingekomen stukken

-

04 Subsidies

- 01 Indien de Provincie de voorwaarde stelt om te werken met erkende restauratie-aannemers, zal worden voorgesteld om restauratiedeskundige [REDACTED] de werkzaamheden van een niet erkende (minder dure) aannemer te laten begeleiden. (nb. Voornoemde samenwerking wordt momenteel bij Het Arsenal toegepast)
- 02 Aansluitend op punt 04/01 zal de vraag worden voorgelegd wat de mogelijkheden zijn binnen de subsidie-voorwaarden tav het uitvoeren van (sloop)werkzaamheden in eigen beheer.

05 Omgevingsvergunning

Niet besproken

06 Bouwkundig

- 01 Klikmelding aanvragen ivm tracering leidingen en aansluitingen nutsvoorzieningen.
- 02 De mogelijkheden om in een volgende fase via de Heerenstraat de vloerverzwaringen van de 3e verdieping uit te voeren zal nader worden onderzocht.
- 03 Afmetingen/materiaalkeuze (hout of staal?) van de vloerverzwaringen t.p.v. de verdiepingen nader af te stemmen.

- 04 Bezoekers-kuisjes positioneren tpv het nieuwe trappenhuis / trap naar tussenverdieping.
- 05 Bij een 3-tal aannemers zal offerte worden opgevraagd, in week 23 zullen de aannemers worden benaderd om af te stemmen of het project in de planning past.
 - 1. Jansen Gendringen
 - 2. Smeltink Angerlo
 - 3. Ntb, uit regio Lochem. [REDACTED] hiervoor beanderen)
- 06 Wand tussen ruimten "zaal bggr 1" en "zaal bggr 2" definitief afwerken aan zijde zaal 1 ivm opstelling vitrine-kasten, verdere bouwactiviteiten dienen plaats te vinden aan achterzijde van de wand/ zaal 2.
- 07 Museumgedeelte "brand- en ram-veilig" uit te voeren, specificaties nader op te geven.
- 08 Dubbele toegangsdeuren opnemen (ipv ramen en enkele deur) tpv entree en zaal 3

07 W-installatie

-

08 E-installatie

- 01 Afhankelijk van de zwaarte vd huidige laagspanning-aansluiting zal worden bekeken of een lichtere aansluiting zal worden aangevraagd bij Liander.
- 02 Nader te bepalen: meerdere aansluitingen voor de laagspanning of 1 aansluiting met daarachter tussenmeters voor de verschillende gebruikers van het pand.

09 Planning

- 01 Week 23 + 24 _ gereedmaken/afroonden bestek
- Week 25 tm 27 _ rekentijd tbv offerte door aannemers
- Week 28 + 29 _ beoordeling offerte's / gunning opdracht

Week 31 tm 33 bouwvak regio Zuid / week 32 tm 34 regio Midden
Week 34/35 start bouwwerkzaamheden (in overleg met aannemer)

10 Financiën

- 01 Begroting E/A inclusief nieuwe trap?
- 02 Meest recente begroting E/A exclusief W-installatie muv museumgedeelte?
- 03 Meest recente begroting E/A exclusief E-installatie muv museumgedeelte?

11 Veiligheid

-

12 Rondvraag / diversen

-

Volgende vergadering(en)

-

-

Kerkstraat 11 te Doesburg

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen