

verslag bouwvergadering

Werk	Verbouw + restauratie "De Commanderie" Kerkstraat 11 te Doesburg
Opdrachtgever	Lalique Museum
Volgnummer	07
Vergadering	26 januari 2014, 09.00 uur, Gasthuistraat 1 te Doesburg
Datum/notulist	10 februari 2015 – 

Aanwezig

S. Melssen	voorzitter	Lalique Museum
	algemeen directeur	Lalique Museum
	penningmeester	De Commanderie
	bouwk. opzichter	Huntink bouwk. projectburo

Afwezig

	bouwplantoetser	gemeente Doesburg
J	projectleider cv-install	Van Losser Installaties/Ordelman Dijkman
J	werkvoorb. cv-install.	Van Losser Installaties/Ordelman Dijkman
J	secretaris	Lalique Museum
J	consulent bouw.	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
J	consulent bouw.	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
J	supervisor	gemeente Doesburg
J	E-installeateur	Nootenboom elektrische installaties
J	bouw. aannemer	De Vries timmer- en aannemingsbedr.
J	bouw. uitvoerder	De Vries timmer- en aannemingsbedr.
J	W-installeateur	Buwegs installatiebedrijf

Aanwezig op afroep

architekt Esseveld/Architekten

01 Opening

- Melssen verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering.

02 Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen.

03 Ingekomen stukken

- Van Losser/Ordelman & Dijkman _ tekeningen mv + cv dd. 23 jan 2014
- Buwegas _ installatietekeningen riolering en water dd 23 jan 2015
- Huntink bouwbuero _ tekeningen brandveiligheid dd. 13 januari 2015

04 Subsidies

08 Verwerkt.

05 Omgevingsvergunning

- 01 De vluchtroute's zijn beoordeeld door de gemeente / brandweer : vluchten vanuit het appartement kan alleen via de entree van het museum, derhalve dient de entree onderdeel te zijn van de vluchtroute.
- 04 Verwerkt.
- 05 [J] en [J] zijn met toestemming van de gemeente betrokken bij het project als archeologen.

06 Bouwkundig

- 07 Om de merken 0.e te laten voldoen aan WK4 dienen aanvullende beveiligingsmaatregelen te worden getroffen in de vorm van rolluiken of deuren. Uitvoering en detaillering ntb.
- 11 Verwerkt.
- 14 De muurschilderingen zijn nav de lekkage's beoordeeld door [J], een rapport van de opname volgt.
Schade aan de plafonds zal door de Monumentenwacht worden beoordeeld.
- 16 Er komt geen stalen kluisdeur in het metselwerk tussen zaal 1 en zaal 2 op de begane grond. Mettertijd wordt in zaal 2 een separate kluiskamer gerealiseerd.
- 17 Verwerkt.
- 20 Het vloerpeil is bepaald door B. Verhey en [J] bk afgewerkte vloer van ruimte 0.1/entree. Tpv diverse ruimte's, waaronder zaal 1, zal het vloerpeil hoger worden, de enige merkbare wijziging betreft de doorloophoogte tpv bordes in het noodtrappenhuis.
- 22 Verwerkt.
- 23 Verwerkt.
- 24 Verwerkt.
- 25 Verwerkt.
- 26 Aantal en positie dakhaken is in overleg met de Monumentenwacht bepaald en op tekening vastgelegd. Tijdens de uitvoering is [J] van de Monumentenwacht aanwezig.
- 27 Verwerkt.
- 28 Verwerkt.
- 29 Verwerkt.
- 30 Ipv dakkapellen kunnen, met toestemming van de gemeente, dakramen worden geplaatst in het dak van het hoofdgebouw onder de voorwaarden dat het een tijdelijke voorziening betreft en uiterlijk in de laatste fase van de bouwwerkzaamheden de dakkapellen alsnog worden geplaatst.

07 W-installatie

- 05 Documentatie van dakdoorvoeren volgt. Kleur ntb.
- 10 Verwerkt.
- 12 [J] beaandert G. Weulen Kranenbarg ivm het onderzoeken van de mogelijkheden voor het in de toekomst in gebruik nemen van een biogas-systeem
- 13 Positie radiatoren in de entree nader te bepalen. De radiatoren krijgen een vlakke (geen ribbels) voorzijde.
- 14 Verwerkt.
- 15 Verwerkt.
- 16 Uitvoering brandslanghaspel(s) ntb.

08 E-installatie

- 05 Meterkast in de entree zal, in overleg met Liander, indien mogelijk worden verplaatst naar de tegenoverliggende zijde in de entree.
- 06 [REDACTED] is benaderd inzake bepaling vd zwaarte van de stroomaansluiting.
- 07 Beveiligingsapparatuur dient in beveiligd gebied te worden opgesteld, onder de trap naar het balkon is hier ruimte voor.

09 Planning

- 02 Einddatum op de herziene planning is conform afspraak verschoven naar week 28, inclusief het schilderwerk in eigen beheer. Er zit echter weinig speling (geen onwerkbaar weer meegenomen) in de planning.
[REDACTED] / [REDACTED] geven aan waar nog tijdswinst valt te halen.
- 04 Verwerkt.
- 05 Saneren van het asbest tpv het linkerzidakschild ntb.
- 06 Verwerkt.
- 07 Deeloplevering van de 2e en 3e verdieping inplannen ivm uitvoeren afbouw-werkzaamheden in eigen beheer.

10 Financiën

- 07 Coördinatie-overeenkomst kan worden ondertekend door alle partijen.

11 Veiligheid

Brief inzake verantwoordelijkheden/veiligheid op de bouw nog niet ondertekend.

12 Rondvraag / diversen

- Het juiste mailadres van [REDACTED] : [REDACTED]
- [REDACTED] is de nieuwe werkvoorbereider/tekenaar bij Ordelman-Dijkman, hij vervangt [REDACTED]

Volgende vergadering(en)

16 februari 2015
9 maart 2015
30 maart 2015
20 april 2015
11 mei 2015
1 juni 2015
22 juni 2015

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen