




Fase 2; Aanleg kruispunt	
Werkzaamheden o.a.:	Aanbrengen kruispunt zal gesplitst worden in twee gedeeltes, zodat het verkeer gecontinueerd blijft over de Amazone.
Tijdperiode:	Aansluitend op fase 1
Uitvoeringsduur:	circa 2 weken

Fase 3; Aanleg rijbaan	
Werkzaamheden o.a.:	Bestaande asfalt opbreken Rijbaan bestraten
Tijdperiode:	Aansluitend op fase 2
Uitvoeringsduur:	circa 2 weken
Verkeer wordt omgeleid over de Gonini / Kerkhofpad en Bermweg	

Wijziging	Datum	Wijziging	CLUSTER	
			 <p>gemeente Zuidplas</p> <p>Postbus 100 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Tel: 0180 - 330300 Fax: 0180 - 330329 www.zuidplas.nl gemeente@zuidplas.nl Raadhuisplein 1 NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL</p>	
Project <b>Esse ZoomLaag</b> Omschrijving Fase 2 & Fase 3				
Getekend	Datum	T.B.V. BESTEMMINGSPANNEN	Nummer	Wijziging
Gecontroleerd	J.Mohan Datum	Voorontwerp: 7-5-2024 Ontwerp: Vaststelling:		