

**Projectenlijst bij de  
rekening 2018  
Beek, juni 2019**



# Inhoudsopgave

<b>Projectnaam</b>	<b>Nummer</b>	<b>Blz</b>
<b>Algemeen</b>		<b>6</b>
<b>In 2018 afgeronde projecten</b>		<b>7</b>
<b>Gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>8</b>
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	9
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	2013-13a	10
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. Vrouweplein/Labouréstr.	2013-13b	11
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstr./Brugstr.	2013-13c	12
Rehabilitatie Hobbelrade	2014-20	13
Uitbreiding Levensbomenbos	2014-23	14
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	2016-03	15
LEADER-programma	2016-05	16
Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek	2016-06	17
Herinrichting buitenruimte bedrijfsgebouw De Haamen	2016-09	18
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	19
Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw	2017-02	20
Verbouwing Stegen 35	2017-03	21
Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	22
Gebouwelijke aanpassingen scholen Neerbeek en Genhout	2018-02	23
<b>Deels gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>24</b>
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b- Rehabilitatie Stegen voorbereidingskrediet	2013-07b	25
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	26
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	27
<b>Niet gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>28</b>
Reconstructie Stationstraat	2016-01	29
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	30
Spaanse Singel	2016-07	31
Verkeersregelinstallatie Zandstraat	2016-08	32
<b>Overige projecten</b>		<b>33</b>
Implementatie BGT	2013-08	34
Het Groene Net	2013-23	35
Startersleningen	2014-05	36



## Algemeen

In deze bijlage bij de rekening 2018 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2018 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

### Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

### Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

### Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

### BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

## In 2018 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2014-20	Rehabilitatie Hobbelrade	703.000	562.509	140.491
2017-02	Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw	210.000	186.884	23.116

## Gevoteerde investeringsprojecten

## Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

<b>Projectnummer</b>	I.117	<b>Datum</b>	01-02-2019																															
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers																																	
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																																	
<b>Programma's</b>	5																																	
<b>Periode</b>	01.01.2010– 31.12.2021																																	
<b>Doelstelling</b>	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp.																																	
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) <u>Extern:</u> Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																	
<b>Gerealiseerd 2018</b>	In 2018 is het verkavelingsproject afgerond. Tevens is het bestemmingsplan geactualiseerd en beter onderbouwd ten behoeve van de benodigde provinciale ontheffing. Met uitzondering van de percelen van 2 eigenaren zijn alle overige percelen verworven. Gestart is met de actualisatie van het flora & fauna onderzoek. Voor de toegekende provinciale subsidie is uitstel gevraagd en verkregen tot 31 december 2022. In de eerste helft van 2019 wordt het bestemmingsplan vastgesteld en eventuele onteigening gestart. In 2019 wordt tevens de bestek voorbereiding gestart en een bestaande oude opstal (veestal) gesloopt.																																	
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2010: kredietvoting € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen bestaand krediet)																																	
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2013)</td> <td>2.685.000</td> <td>ja</td> <td>674.823</td> <td>2.010.177</td> </tr> <tr> <td>Indexering en stelpost</td> <td>615.556</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>615.556</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>3.300.556</b></td> <td></td> <td><b>674.823</b></td> <td><b>2.625.733</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.685.000</td> <td>(vanuit reserve wegen)</td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU</td> <td>615.556</td> <td>verleend (*)</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>3.300.556</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	674.823	2.010.177	Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556	<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>		<b>674.823</b>	<b>2.625.733</b>	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)	Subsidie BDU	615.556	verleend (*)	<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																														
Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	674.823	2.010.177																														
Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556																														
<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>		<b>674.823</b>	<b>2.625.733</b>																														
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)																																
Subsidie BDU	615.556	verleend (*)																																
<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>																																	



## Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat

2013-13a

<b>Projectnummer</b>	I.108.02.02 (voorbereiding) / I.108.03 (uitvoering)		<b>Datum</b>	28-01-2019																																																	
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans																																																				
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk																																																				
<b>Programma's</b>	5																																																				
<b>Periode</b>	01.01.2012 – 01.07.2020																																																				
<b>Doelstelling</b>	Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																																				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																																				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Een groot gedeelte van de realisatie van dit deelgebied heeft in 2018 plaatsgevonden. De afronding van de aanlegfase zal medio 2019 gereed zijn. Daarna begint de nazorg- en evaluatiefase. Eindafrekening van dit deelplan is pas mogelijk na vaststelling van de definitieve provinciale subsidies voor het gehele masterplan Centrum Beek.																																																				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvoting inrichtingsplannen Centrum Beek 2 <sup>e</sup> Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject OLV-plein) Kredietvoting Raad 8-12-2016 Raad 17vra00075 (6 juli 2017) Kredietvoting t.b.v. de extra voorzieningen om het parkeerterrein geschikt te maken voor het incidenteel houden van evenementen.																																																				
<b>Financieel overzicht</b>	<table border="0"> <tr> <td><b><u>Uitgaven</u></b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Raming</td> <td>Gevoteerd</td> <td>Werkelijk</td> <td>Restant</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>2.369.000</td> <td>ja</td> <td>1.693.632</td> <td>675.368</td> </tr> <tr> <td><b><u>Dekking</u></b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>35.000</td> <td rowspan="2">} 79%</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>1.834.000</td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>500.000</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*)</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)</td> <td></td> <td></td> <td>n.n.b.</td> <td>aangevraagd</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td></td> <td><u>2.369.000</u></td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>(*) Het project omgeving gemeentehuis maakt deel uit van het integraal project Centrum Beek. De realisatie van de 3 deelplannen is een belangrijke voorwaarde bij de definitieve vaststelling van de subsidiegelden ISV3 en Bouw en Transitie.</p> <p>(**) mogelijke dekking voor explosieven-onderzoekskosten</p>				<b><u>Uitgaven</u></b>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	2.369.000	ja	1.693.632	675.368	<b><u>Dekking</u></b>					Vorbereidingskrediet			35.000	} 79%	Uitvoeringskrediet			1.834.000	Voorziening riolen			500.000	21%	Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*)			n.v.t.		Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)			n.n.b.	aangevraagd	<b>Totaal</b>			<u>2.369.000</u>	100%
<b><u>Uitgaven</u></b>																																																					
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																	
Uitvoering	2.369.000	ja	1.693.632	675.368																																																	
<b><u>Dekking</u></b>																																																					
Vorbereidingskrediet			35.000	} 79%																																																	
Uitvoeringskrediet			1.834.000																																																		
Voorziening riolen			500.000	21%																																																	
Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*)			n.v.t.																																																		
Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)			n.n.b.	aangevraagd																																																	
<b>Totaal</b>			<u>2.369.000</u>	100%																																																	

## Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. Vrouweplein/Labouréstr.

2013-13b

<b>Projectnummer</b>	I.108.02.03 (voorbereiding) / I.108.04 (uitvoering)	<b>Datum</b>	28-01-2019																																
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans																																		
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk																																		
<b>Programma's</b>	5																																		
<b>Periode</b>	01.01.2012 – 01.07.2020																																		
<b>Doelstelling</b>	Realiseren van de herinrichting van deelgebied OLV-plein/Labouréstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																		
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceel-eigenaren/ontwikkelaars																																		
<b>Gerealiseerd 2018</b>	De uitvoering van dit deelplan is reeds gerealiseerd. Eindafrekening deelplan pas mogelijk na vaststelling van de definitieve provinciale subsidie Bouw en Transitie voor het gehele masterplan Centrum Beek.																																		
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 12vra00031 31-05-2012 Voorbereidingskrediet Raad 14vra00117 18-12-2014 Uitvoeringskrediet																																		
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Rest (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>2.723.000</td> <td>ja</td> <td>1.685.175</td> <td>1.037.825</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Het kredietrestant op Masterplan Centrum Beek deelplan OLV-plein/ Labouréstr. moet in onderlinge samenhang met de deelplannen Omgeving gemeentehuis/Raadhuisstr. en Burg.Janssenstr./Brugstr. bezien worden en wordt afgerekend na afronding van het Masterplan Centrum Beek als geheel.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>816.000</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>45.000</td> <td rowspan="7">} 70%</td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet</td> <td>185.480</td> </tr> <tr> <td>Reserve wegen</td> <td>427.840</td> </tr> <tr> <td>Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage ZoWonen</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage V.A.L. Vastgoed</td> <td>123.680</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Bouw en Transitie (*)</td> <td>500.000</td> <td>verleend</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>2.723.000</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Subsidieverlening is gebaseerd op oorspronkelijke centrumplan, definitieve toekenning na eindafrekening.</p>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Rest (*)	Uitvoering	2.723.000	ja	1.685.175	1.037.825	Voorziening riolen	816.000	30%	Vorbereidingskrediet	45.000	} 70%	Investeringskrediet	185.480	Reserve wegen	427.840	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	500.000	Bijdrage ZoWonen	125.000	Bijdrage V.A.L. Vastgoed	123.680	Subsidie Bouw en Transitie (*)	500.000	verleend	<b>Totaal</b>	<b>2.723.000</b>	<b>100%</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Rest (*)																															
Uitvoering	2.723.000	ja	1.685.175	1.037.825																															
Voorziening riolen	816.000	30%																																	
Vorbereidingskrediet	45.000	} 70%																																	
Investeringskrediet	185.480																																		
Reserve wegen	427.840																																		
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	500.000																																		
Bijdrage ZoWonen	125.000																																		
Bijdrage V.A.L. Vastgoed	123.680																																		
Subsidie Bouw en Transitie (*)	500.000		verleend																																
<b>Totaal</b>	<b>2.723.000</b>	<b>100%</b>																																	

## Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstr./Brugstr.

2013-13c

<b>Projectnummer</b>	I.108.02.04 (voorbereiding) / I.108.05 (uitvoering)	<b>Datum</b>	28-01-2019																																																	
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans																																																			
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk																																																			
<b>Programma's</b>	5																																																			
<b>Periode</b>	01.01.2012 – 01.07.2020																																																			
<b>Doelstelling</b>	Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																																			
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern</u> : eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																																			
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Het grootste gedeelte van de realisatie van dit deelgebied heeft in 2018 plaatsgevonden. De afronding van de aanlegfase zal medio 2019 gereed zijn. Daarna begint de nazorg- en evaluatiefase. Eindafrekening van dit deelplan is pas mogelijk na vaststelling van de definitieve provinciale subsidies voor het gehele masterplan Centrum Beek.																																																			
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvoting inrichtingsplannen Centrum Beek 2 <sup>e</sup> Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject OLV-plein) Kredietvoting Raad 8-12-2016 Raad 6-7-2017 aanvullende kredietvoting ten behoeve van de planuitbreiding tot en met de kruising met de Luciastraat.																																																			
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>2.270.000</td> <td>ja</td> <td>1.559.218</td> <td>710.782</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b><u>Dekking</u></b></td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>765.000</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>55.000</td> <td rowspan="4">} 67%</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>487.674</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (ISV-3) (*)</td> <td></td> <td></td> <td>487.266</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Bouw en Transitie (*)</td> <td></td> <td></td> <td>475.060</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)</td> <td></td> <td></td> <td>n.n.b.</td> <td>aangevraagd</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td></td> <td><u>2.270.000</u></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Subsidieverlening is gebaseerd op oorspronkelijke centrumplan, definitieve toekenning na eindafrekening. (**) mogelijke dekking voor explosieven-onderzoekskosten</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	2.270.000	ja	1.559.218	710.782	<b><u>Dekking</u></b>					Voorziening riolen			765.000	33%	Vorbereidingskrediet			55.000	} 67%	Uitvoeringskrediet			487.674	Subsidie Provincie (ISV-3) (*)			487.266	Subsidie Bouw en Transitie (*)			475.060	Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)			n.n.b.	aangevraagd	<b>Totaal</b>			<u>2.270.000</u>	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																
Uitvoering	2.270.000	ja	1.559.218	710.782																																																
<b><u>Dekking</u></b>																																																				
Voorziening riolen			765.000	33%																																																
Vorbereidingskrediet			55.000	} 67%																																																
Uitvoeringskrediet			487.674																																																	
Subsidie Provincie (ISV-3) (*)			487.266																																																	
Subsidie Bouw en Transitie (*)			475.060																																																	
Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)			n.n.b.	aangevraagd																																																
<b>Totaal</b>			<u>2.270.000</u>	100%																																																

## Rehabilitatie Hobbelrade

2014-20

<b>Projectnummer</b>	I.146	<b>Datum</b>	25-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans				
<b>Projectleider</b>	G. Spee				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2014 - 31.03.2018				
<b>Doelstelling</b>	Het vernieuwen van de riolering en de wegverhardingen in Hobbelrade. Eventuele verkeersmaatregelen (Duurzaam Veilig) en maatregelen aan de openbare verlichting en NUTS-leidingen worden daarbij meegenomen.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> buurtbewoners				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	De planvoorbereiding en aanbesteding zijn in 2016 afgerond. Uitvoering: start 2e kwartaal 2017. 1ste oplevering van het project: september 2017 Eindoplevering project: maart 2018				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013 Vaststelling Startnotitie en votering voorbereidingskrediet, raad januari 2015 Raad 8 december 2016, votering uitvoeringskrediet				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	703.000	ja	562.509	140.491
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Afschrijving wegen			281.200	40%
	Voorziening riolen			421.800	60%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			703.000	100%

## Uitbreiding Levensbomenbos

2014-23

<b>Projectnummer</b>	I.160	<b>Datum</b>	28-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	01.01.2014 - 31.06.2019				
<b>Doelstelling</b>	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers en bedrijven van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> perceel eigenaren, Provincie				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Medio 2018 zijn de benodigde gronden in eigendom verkregen. Eind 2018 zijn de laatste bomen geadopteerd en geplant. Hiermee is de uitbreiding van het Levensbomenbos compleet gerealiseerd. Begin 2019 zullen ter afronding van dit project nog enkele kleine werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 28 januari 2016 Raad 28 september 2017, kredietvoting (2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017) Raad 2 november 2017 (1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018)				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering	140.000	ja	143.448	-3.448
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Provincie Limburg	54.495			
	ENCI	36.330			
	Adoptievergoedingen	20.000			
	Bijdrage derde	6.210			
	Investeringskrediet	22.965			
	Totaal	140.000			

**Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)**

2016-03

<b>Projectnummer</b>	I.098.01.06	<b>Datum</b>	18-01-2019																												
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Dieren																														
<b>Projectleider</b>	Carol Magnée																														
<b>Programma's</b>	3																														
<b>Periode</b>	10-2015 / 2019																														
<b>Doelstelling</b>	<p>1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten. Tegelijkertijd wordt de uitgestelde renovatie van de horeca opgepakt, zodat deze als volwaardige horecafunctionaliteit voor het gehele complex kan gaan dienen en de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.</p> <p>2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw waarin naast de huisvesting van de gemeentelijke buitendienst ook plek is voor het huisvesten van een leerwerkbedrijf. Zie projectlijst 2016-09</p>																														
<b>Betrokken partijen</b>	<p><u>Intern</u>: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving</p> <p><u>Extern</u>: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV</p>																														
<b>Gerealiseerd 2018</b>	<p>De werkzaamheden aan de vloer zijn in 2018 afgerond. De Provincie heeft in 2018 in het kader van cofinanciering een bedrag van € 488.000 ter beschikking gesteld voor de verbouwing van het sportcomplex voor de onderdelen die betrekking hebben op het realiseren van een Trainingscentrum voor Aangepast Sporten (TAS). De aanbesteding voor de verbouwing is stopgezet, omdat de verschillende aanbiedingen ver boven het beschikbare budget zaten. Er is een nieuwe aanbesteding opgestart waarin wordt uitgegaan van een Design &amp; Build principe. Dit traject loopt door tot het eerste kwartaal van 2019.</p>																														
<b>Eerdere besluitvorming</b>	<p>Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018.</p>																														
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>814.000</td> <td>Ja</td> <td>111.491</td> <td>702.509</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>488.000</td> <td>Nee</td> <td>0</td> <td>488.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.302.000</td> <td></td> <td>111.491</td> <td>1.190.509</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)</td> <td>814.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>488.000</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>1.302.000</b></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	814.000	Ja	111.491	702.509	Subsidie Provincie Limburg	488.000	Nee	0	488.000		1.302.000		111.491	1.190.509	Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000	Subsidie Provincie Limburg	488.000	<b>Totaal</b>	<b>1.302.000</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
Uitvoering	814.000	Ja	111.491	702.509																											
Subsidie Provincie Limburg	488.000	Nee	0	488.000																											
	1.302.000		111.491	1.190.509																											
Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000																														
Subsidie Provincie Limburg	488.000																														
<b>Totaal</b>	<b>1.302.000</b>																														

## LEADER-programma

2016-05

<b>Projectnummer</b>	657010-438000019	<b>Datum</b>	28-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. Keulers				
<b>Programma's</b>	4				
<b>Periode</b>	2016-2020				
<b>Doelstelling</b>	Financieel ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van Natuur en Landschap.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Afdeling Ruimte <u>Extern</u> : provincie Limburg, werkgroep LAG				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	De in 2016 door de raad gevoteerde projectbijdrage in het LEADER-programma van € 45.555 (die gedekt wordt vanuit de reserve IP Beek) is afgeraamd in de begroting 2019. Het LEADER-beleid wordt in stand gehouden maar eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen op basis van de projectagenda Structuurvisie gedekt worden vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds 'Landschap en cultuurhistorie'. In 2018 zijn geen kosten aan het LEADER programma uitbetaald.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 24 maart 2016				
<b>Financieel overzicht</b>	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Beekse projectbijdrage	45.555	ja	0	45.555
	<u>Dekking</u>				
	Reserve versterking omgevingskwaliteit			45.555	
	Subsidies			n.v.t.	
	Totaal			<u>45.555</u>	

## Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek

2016-06

<b>Projectnummer</b>	I.153 (VRI) en 621002-438000005 (asfalt)	<b>Datum</b>	18-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. Theunissen				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2015-2020				
<b>Doelstelling</b>	Betere doorstroming A76-Prins Mauritslaan en faciliteren toekomstige verkeersstromen, zoals Makado en fietssnelroute Sittard-Maastricht.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, belanghebbenden.				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Ontwerpfase: 2015-2017 Vorbereidingsfase: 2018 Aanbestedingsfase: 2019 Realisatiefase: eind 2019-2020				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Presentatie commissie GGZ, Raad 16 februari 2017 kredietvoting Raad 8 februari 2018 aanvullende kredietvoting				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Verkeersregelininstallatie	305.000		4.701	300.299
	Verdubbeling linksaffer	438.000		0	438.000
	Groot onderhoud asfalt	151.000		0	151.000
	<b>Totaal</b>	<b>894.000</b>	<b>ja</b>	<b>0</b>	<b>889.299</b>
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Bijdrage RWS	247.667			
	Bijdrage Sittard-Geleen	247.667			
	Bijdrage Beek	219.562			
	Reserve wegen	151.000			
	Subsidie BDU Beek	28.104	toegekend		
	<b>Totaal</b>	<b>894.000</b>			



## Herinrichting buitenruimte bedrijfsgebouw De Haamen

2016-09

<b>Projectnummer</b>	I.154	<b>Datum</b>	25-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	Marco Froven				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	voorjaar 2017 – medio 2019				
<b>Doelstelling</b>	Functionele en efficiënte herinrichting opslagterrein gemeentewerf als gevolg van het toevoegen van een mini-milieupark.				
<b>Betrokken partijen</b>	Intern: afdeling Ruimte Extern: civiele aannemer				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Ontwerpfase: april / mei 2017 Vorbereidingsfase: juni / december 2017 Aanbestedingsfase: januari – maart 2018 Realisatiefase: april 2018 – juni 2019				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 8 december 2016, kredietvotering				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	146.000	ja	122.132	23.868 (*)
	(*) De in de (incidentele) kredietraming opgenomen benodigde ICT-middelen Bedrijfsgebouw ad. € 4.700 zijn in de 1e Bestuursrapportage 2019 structureel verwerkt als leasetermijn.				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Afschrijvingslasten (25 jaar)			146.000	
	Subsidies			n.v.t.	
	Totaal			146.000	

## Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

<b>Projectnummer</b>	I.157	<b>Datum</b>	18-01-2019																																															
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans																																																	
<b>Projectleider</b>	S. Hannen																																																	
<b>Programma's</b>	2 en 4																																																	
<b>Periode</b>	mei 2017 – september 2020																																																	
<b>Doelstelling</b>	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek																																																	
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Bremen Bouw Adviseurs, architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf (nog te bepalen), Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.																																																	
<b>Gerealiseerd 2018</b>	<p>In 2018 zijn diverse intentieovereenkomsten gesloten met de toekomstige gebruikers van de BMV. In 2018 is tevens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd om het planologisch mogelijk te maken de BMV te kunnen realiseren. De vaststelling van dit bestemmingsplan zal plaatsvinden in 2019. Het voorlopig ontwerp van het gebouw en omgeving is besproken met de omwonenden en vastgesteld als basis voor de verdere planuitwerking. Het definitief ontwerp zal door middel van een aanbesteding in de vorm van een bouwteam worden uitgewerkt in 2019. Verder is in 2018 een koopovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de grond aan de gemeente wordt overgedragen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Bij de provincie is in 2018 een subsidie aangevraagd van € 100.000 in het kader van een subsidiekader voor gemeenschapsaccommodaties. Er is een communicatieplan uitgewerkt waarin is beschreven hoe wordt omgegaan met de communicatie met de stakeholders. Tenslotte is in 2018 een start gemaakt met de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure en de voorbereiding voor de uitwerking van de beheerstichting.</p>																																																	
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond.																																																	
<b>Financieel overzicht</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Uitgaven</u></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (inclusief grond)</td> <td>8.563.300</td> <td>ja</td> <td>176.263</td> <td>8.387.037</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b><u>Dekking</u></b></td> </tr> <tr> <td>Afschr.(voorbereidings)krediet (40 jr)</td> <td></td> <td>4.800.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td></td> <td>2.512.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond (0 jr)</td> <td></td> <td>1.251.300</td> <td>Geen afschrijvingslasten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden (1<sup>e</sup> berap 2018)</td> <td></td> <td>335.513</td> <td>Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie</td> <td></td> <td>100.000</td> <td>aangevraagd</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td><b>8.998.813</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (inclusief grond)	8.563.300	ja	176.263	8.387.037	<b><u>Dekking</u></b>					Afschr.(voorbereidings)krediet (40 jr)		4.800.000			Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000			Investeringskrediet grond (0 jr)		1.251.300	Geen afschrijvingslasten		DUB-gelden (1 <sup>e</sup> berap 2018)		335.513	Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten		Subsidie Provincie		100.000	aangevraagd		<b>Totaal</b>		<b>8.998.813</b>		
<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																														
Uitvoering (inclusief grond)	8.563.300	ja	176.263	8.387.037																																														
<b><u>Dekking</u></b>																																																		
Afschr.(voorbereidings)krediet (40 jr)		4.800.000																																																
Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000																																																
Investeringskrediet grond (0 jr)		1.251.300	Geen afschrijvingslasten																																															
DUB-gelden (1 <sup>e</sup> berap 2018)		335.513	Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten																																															
Subsidie Provincie		100.000	aangevraagd																																															
<b>Totaal</b>		<b>8.998.813</b>																																																

## Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw

2017-02

<b>Projectnummer</b>	I.156	<b>Datum</b>	01-03-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	V. van Hees				
<b>Programma's</b>	3 en 6 (kostenverdeelstaat)				
<b>Periode</b>	2017-2018				
<b>Doelstelling</b>	Het verduurzamen van drie gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, Sportcomplex de Haamen 2 <sup>e</sup> sporthal en het bedrijfsgebouw) door het aanbrengen van een PV-installatie (zonnepanelen).				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO, Ruimte <u>Extern:</u> Luxpark, DBV, New Energy Systems				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Alle zonnepanelen zijn geïnstalleerd op de daken van het bedrijfsgebouw, de sporthal en het gemeentehuis.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 18 mei 2017				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	210.000	Ja	186.884	23.116
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Afschrijvingslasten	210.000	Afschrijving in 15 jaar		
	Subsidie	n.v.t.			
	Totaal	210.000			

## Verbouwing Stegen 35

2017-03

<b>Projectnummer</b>	I.158.01.01	<b>Datum</b>	18-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	Hub Hodzelmans (gebouwen) Thijs van Es (verenigingen)				
<b>Projectleider</b>	Carol Magnée				
<b>Programma's</b>	2				
<b>Periode</b>	oktober 2017 - 2019				
<b>Doelstelling</b>	Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen moet vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) <u>Extern:</u> Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, HOME en Yoga Me Time by Emmie.				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	De verbouwing van Stegen 35 is op het plaatsen van de lift na volledig afgerond. Deze zal in de loop van 2019 worden geplaatst.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	College 26-6-2017 Vaststelling projectplan Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35 Raad 1 <sup>o</sup> Berap 2018 28 juni 2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is kostprijsverhogend.				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitgaven	151.250	ja	134.614	16.636
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Reserve	125.000	Reserve dekking kapitaallasten		
	Subsidie	n.v.t.			
	Totaal	125.000			

## Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

<b>Projectnummer</b>	I.149	<b>Datum</b>	01-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. Knauf				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2012-2019				
<b>Doelstelling</b>	Het realiseren van een snelle, comfortabel en directe fietsroute tussen Beek en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening <u>Extern</u> : Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	In 2018 is fase 1a gerealiseerd met als hoogtepunt het plaatsen van 92 ton zware stalen brug over de Europalaan, als landmark voor de snelle fietsroute. In 2019 wordt het project technisch (brugverlichting, bewegwijzering, groene aanplant) en financieel afgerond en komen de fietsbrug over de Europalaan en de bijhorende werken in eigendom van de gemeente.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven fase 1a</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering	110.000	ja	74.955	35.045
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Bijdrage Beek	110.000			
	Bijdrage Meerssen	110.000			
	Bijdrage provincie	1.870.000			
	Bijdrage Rijk	1.800.000			
	Bijdrage programbegr. MB	110.000			
	Totaal	4.000.000			

## Gebouwelijke aanpassingen scholen Neerbeek en Genhout

2018-02

<b>Projectnummer</b>	I.163	<b>Datum</b>	03-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans / T. van Es				
<b>Projectleider</b>	P. Voncken				
<b>Programma's</b>	3				
<b>Periode</b>	Oktober 2018 – Juni 2019				
<b>Doelstelling</b>	Aanpassing BS. De Bron en OBS De Kring aan regelgeving.				
<b>Betrokken partijen</b>	Intern: Afdelingen BMO / Samenleving Extern: Schoolbestuur Stichting Kindante				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Ontwerpfase: Advies is verstrekt door een adviesbureau o.b.v. de vigerende regelgeving. Dit advies is besproken in de projectgroep en geldt als onderlegger voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Vorbereidingsfase: Administratieve voorbereidingen voor de aanbesteding zijn opgestart				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad kredietvoting 4-10-2018 (separaat beslispunt 2e Bestuursrapportage 2018)				
<b>Financieel overzicht</b>	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	125.000	ja	0	125.000
	<u>Dekking</u>				
	Afschrijvingslasten	125.000	Afschrijving in 25 jaar		
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	125.000			

## Deels gevoteerde investeringsprojecten

## Ontkluizing Keutelbeek fase 1b- Rehabilitatie Stegen voorbereidingskrediet

2013-07b

<b>Projectnummer</b>	I.054.05/06	<b>Datum</b>	20-02-2019																																																						
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans																																																								
<b>Projectleider</b>	P. Janssen																																																								
<b>Programma's</b>	5																																																								
<b>Periode</b>	Tot 31.12.2021																																																								
<b>Doelstelling</b>	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat <b>Broekhovenlaan</b> en <b>Bourgognestraat</b> naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																																																								
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleeigenaren, burgers (interactief planproces)																																																								
<b>Gerealiseerd 2018</b>	In 2018 is door de raad het ontwerp voor de ontkluizing Keutelbeek fase 1b vastgesteld. Vanaf het kruispunt Kapelaan Wijnensingel – Broekhovenlaan wordt de Keutelbeek aangelegd langs de Broekhovenlaan en de Oude Pastorie. Omwonenden zijn op 11 december in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het voorontwerp en opmerkingen aan te dragen. Er is een start gemaakt met uitwerken van het definitief ontwerp.																																																								
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087.																																																								
<b>Financieel overzicht</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="6"><b><u>Uitgaven</u></b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Raming</td> <td>Gevoteerd</td> <td>Werkelijk</td> <td>Restant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoering (prijsspeil 2014)</td> <td>4.131.421</td> <td>375.151</td> <td>289.582</td> <td>3.841.839</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b><u>Dekking</u></b></td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>2.362.868</td> <td rowspan="2">} 88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td> <td></td> <td></td> <td>1.260.088</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>508.465</td> <td>12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>4.131.421</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>					<b><u>Uitgaven</u></b>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Uitvoering (prijsspeil 2014)	4.131.421	375.151	289.582	3.841.839		<b><u>Dekking</u></b>						Voorziening riolen			2.362.868	} 88%		Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			1.260.088	Stelpost afschrijving wegen			508.465	12%		Subsidies			n.v.t.			Totaal			4.131.421	100%	
<b><u>Uitgaven</u></b>																																																									
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																					
Uitvoering (prijsspeil 2014)	4.131.421	375.151	289.582	3.841.839																																																					
<b><u>Dekking</u></b>																																																									
Voorziening riolen			2.362.868	} 88%																																																					
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			1.260.088																																																						
Stelpost afschrijving wegen			508.465	12%																																																					
Subsidies			n.v.t.																																																						
Totaal			4.131.421	100%																																																					



## Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

<b>Projectnummer</b>	I.054.20	<b>Datum</b>	20-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans				
<b>Projectleider</b>	P. Janssen				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	Tot 31.12.2024				
<b>Doelstelling</b>	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Door de raad is krediet beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Eind 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de planuitwerking.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering (*)	8.873.368	755.000	0	8.873.368
	(*) Op basis van prijspeil 2014, inclusief historische plankosten WRO.				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening riolen		4.843.514	} 92%	
	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)		3.304.530		
	Stelpost afschrijving wegen		725.324		8%
	Subsidie		n.v.t.		
	<b>Totaal</b>		<b>8.873.368</b>		<b>100%</b>

## Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

<b>Projectnummer</b>	I.159	<b>Datum</b>	25-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	W. van de Wauw				
<b>Programma's</b>	4				
<b>Periode</b>	01.07.2018 – 31.12.2020				
<b>Doelstelling</b>	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 30-8-2018 (18vra00045)				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding	70.000	ja	16.280	53.720
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Vorbereidingskrediet	70.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	70.000			

## Niet gevoteerde investeringsprojecten

## Reconstructie Stationstraat

2016-01

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	<b>Datum</b>	01-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. Knauf				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	30.06.2018 – 31.12.2022				
<b>Doelstelling</b>	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Nadat aan de hand van het verkeerscirculatieplan voor de kern Beek een besluit is genomen over de toekomstige functie en het gebruik van de Stationstraat, kan worden gestart met de planvoorbereiding voor de reconstructie. Daartoe wordt eerst een startnotitie aan de raad voorgelegd en vervolgens een adviesbureau geselecteerd voor de ontwerp-, onderzoeks- en engineeringswerkzaamheden.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>					
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening riolen			1.408.984	60%
	Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			<u>2.348.306</u>	100%

## Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	<b>Datum</b>	01-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans				
<b>Projectleider</b>	R. Knauf				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2011-2022				
<b>Doelstelling</b>	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationsstraat te verbeteren. E.e.a. op basis van het Masterplan uit 2012.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-programma, diverse ondernemers				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	In 2018 zijn alle benodigde vooronderzoeken afgerond. Er is een definitief besluit over het doortrekken van het overpad waardoor een Steinse toegang mogelijk wordt. Er is verder overeenstemming over het voorontwerp voor de spoorwegovergang. Ook is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp van het voorplein en de netwerkvoorzieningen (parkeren, bus voorzieningen enz.). Dit voorontwerp is door bureau Spoorbouwmeester herhaaldelijk voorzien van nieuwe bemerkingen. Als door de partners (vooral ProRail en NS Stations) voortvarend aan de plannen wordt gewerkt dan zal in het eerste kwartaal van 2019 een definitief ontwerp worden gepresenteerd voor zowel de stationsomgeving als de spoorwegovergang en met een actuele integrale kostenraming. Getracht wordt in de eerste helft van 2019 een 'go or no go' besluit bij alle partijen op te halen. Daarna zal het ontwerp worden uitgewerkt tot een bestek gereed plan.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2016				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2014)	5.988.359	nee	57.100	5.931.259
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Exploitatiebudget			28.722	
	Stelpost afschrijving wegen			1.100.000	
	Bijdrage Provincie en derden			4.859.637	
	Totaal			5.988.359	

## Spaanse Singel

2016-07

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	<b>Datum</b>	01-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Hodzelmans				
<b>Projectleider</b>	R. Knauf				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2020-2021				
<b>Doelstelling</b>	In de Spaanse Singel heeft de riolering het einde van de levensduur bereikt. Daarnaast dienen diverse NUTS-leidingen te worden vervangen. De verharding is nog in een goede staat.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u>				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Begin 2020 zal de raad aan de hand van een startnotitie worden gevraagd een voorbereidingskrediet te voteren. Aansluitend start de voorbereidingsfase.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Nota Wegen				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering (prijspeil 2014)	517.024	nee	0	517.024
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening riolen			310.214	60%
	Stelpost afschrijving wegen (per 2021)			206.810	40%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			517.024	100%

## Verkeersregelininstallatie Zandstraat

2016-08

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	<b>Datum</b>	18-02-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. Theunissen				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2018-2021				
<b>Doelstelling</b>	De verkeersregelininstallatie aan de Zandstraat heeft het einde van de levensduur bereikt. De installatie moet worden vervangen dan wel worden gesaneerd.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u>				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	De in aanvankelijk in 2018 geplande verkeersanalyse plaats die antwoord moet geven op de vraag of de VRI kan worden vervangen door een andere oplossing, <b>schuift door naar medio 2019</b> . Vervolgstep is dan dat de gekozen oplossing wordt uitgewerkt zodat een eventuele nieuwe situatie in 2020 planologisch kan worden geregeld en in 2021 kan worden gerealiseerd. Is een nieuwe situatie niet haalbaar dan wordt in 2021 de VRI vervangen.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	GVVP				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2016)	150.000	nee	0	150.000
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Tekort (nog geen dekking)			150.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			150.000	

## Overige projecten



## Implementatie BGT

2013-08

<b>Projectnummer</b>	O.007.05	<b>Datum</b>	31-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	H. van der Wel				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	01.01.2013 – 31.12.2019				
<b>Doelstelling</b>	<p>Het Rijk heeft besloten over te gaan tot de invoering van de Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT). De BGT maakt deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en is een onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. De wet BGT wordt gefaseerd in tijd en kwaliteit ingevoerd: Fase 1: op 1-1-2016 is er een BGT is die kwalitatief minimaal gelijk is aan de huidige grootschalige kaarten die bovendien landsdekkend, objectgericht en samen met alle bronhouders is afgestemd en geassembleerd. Fase 2: Op 31-12-2019 is de tweede fase van de BGT gereed waarin alle attributen zijn geregistreerd.</p>				
<b>Betrokken partijen</b>	<p><u>Intern:</u> afdeling Ruimte (kadaster, riolen, wegen, groen) en BMO (ICT)  <u>Extern:</u> SVB-BGT, overige bronhouders BGT</p>				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Plan van aanpak , Transitie opbouw BGT 1e fase	gereed			
	Inrichten beheer en bijhouden	gereed			
	Integratie met Beheerpakketten Openbare Ruimte	gereed			
	Realisatie BGT 2e fase	01-01-2016 tot 31-12-2019			
<b>Eerdere besluitvorming</b>	<p>Raad 12bra00274 Begroting 2013 € 30.000 implementatiekosten BGT  Raad 11vra00268 vGRP 2012-2015 € 25.000  Raad 13vra00028 Nota Wegbeheer 2013-2017 € 20.000  Raad 14vra00167 18-12-2014 Votering krediet implementatie BGT € 200.000</p>				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Implementatie	30.000		29.900	100
	Integratie/beheersuites	65.000		43.415	21.585
	ICT	37.190		31.188	6.002
	<b>Totaal</b>	<b>132.190</b>	<b>ja</b>	<b>104.503</b>	<b>27.687</b>
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening ICT			37.190	
	Voorziening riolen			25.000	
	Exploitatiebudget product kadaster			30.000	
	Exploitatiebudget product groen			20.000	
	Exploitatiebudget product wegen			20.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	<b>Totaal</b>			<b>132.190</b>	

## Het Groene Net

2013-23

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	Datum	10-04-2019
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers		
<b>Projectleider</b>	A. Drummen		
<b>Programma's</b>	4		
<b>Periode</b>	2009 – 31.12.2021		
<b>Doelstelling</b>	Doelstelling is een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen door op kostenefficiënte wijze grootschalige CO2 reductie binnen gemeentegrenzen realiseren.		
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
<b>Gerealiseerd 2018</b>	Ontwerpfase 2018 en voorgaande jaren Vorbereidingsfase 2018 en voorgaande jaren Aanbestedingsfase 2018/2019 Realisatiefase 2019 e.v.		
	Duidelijk waarneembaar is dat de aandacht vanuit diverse hoeken voor Het Groene Net toeneemt. Zowel vanuit het bedrijfsleven alsook de Rijksoverheid worden de mogelijkheden van het Groene Net als zeer kansrijk betiteld.		
<b>Eerdere besluitvorming</b>	2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2 <sup>e</sup> Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500. De positieve ontwikkeling van HGN door daadwerkelijke realisatie van de 1e kraal inclusief een positief perspectief voor een Beekse kraal geldt als reële legitimatie om deze voorbereidingskosten via de risicoparagraaf te verantwoorden. In de geldende constructie betekent dit dat de kosten op termijn in het bedrijf worden ingebracht.		
<b>Financieel overzicht</b>	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen die alle kosten heeft 'voorgeschoten'. Als het zover komt wordt de bestaande voorziening € 280.000 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.		

## Startersleningen

2014-05

<b>Projectnummer</b>	R.3.1.17	<b>Datum</b>	28-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Dieren				
<b>Projectleider</b>	R. Klarenaar				
<b>Programma's</b>	4				
<b>Periode</b>	2007 - doorlopend				
<b>Doelstelling</b>	Overbruggen tekort tussen aankoop prijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	In 2018 zijn 4 toewijzingen tot een startersleningen gedaan. 2 toewijzingen hebben tot het afsluiten van een starterslening geleid.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	450.000	ja	450.000	0 (*)
	(*) In het revolverend fonds is per 31-12-2018 van de gestorte € 450.000 nog € 213.000 beschikbaar voor uitgifte van leningen.				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Investeringskrediet			450.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			450.000	

## Duurzaamheidsleningen

2016-04

<b>Projectnummer</b>	R.3.1.26	<b>Datum</b>	25-01-2019		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	B. Hoekstra				
<b>Programma's</b>	6				
<b>Periode</b>	2009 – doorlopend				
<b>Doelstelling</b>	Particuliere woningeigenaren tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun woning en hen om inwoners te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om huis.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)				
<b>Gerealiseerd 2018</b>	In 2018 zijn 15 Duurzaamheidsleningen verstrekt .				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. In 2019 wordt besluitvorming voorgelegd inzake actualisering van de Verordening Duurzaamheidslening en bijstorting in het revolverend duurzaamheidsfonds (SVn).				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering	450.000	ja	450.000	0 (*)
	(*) In het revolverend fonds is per 31-12-2018 van de gestorte € 450.000 nog € 19.415 beschikbaar voor uitgifte van leningen.				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Investeringskrediet			450.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			<u>450.000</u>	