

**Projectenlijst bij de  
Rekening 2021  
Beek, juni 2022**



# Inhoudsopgave

<b>Projectnaam</b>	<b>Nummer</b>	<b>Blz</b>
<b>Algemeen</b>		<b>6</b>
<b>In 2021 afgeronde projecten</b>		<b>8</b>
<b>Gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>9</b>
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	10
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	11
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	2016-03	12
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	13
Verbouwing Stegen 35	2017-03	14
Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	15
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	16
Herinrichting Raads- en Trouwzaal	2020-03	17
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen	2020-05	18
Uitbreiding Levensbomenbos	2021-01	19
Padelbanen BRZ	2021-03	20
<b>Deels gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>21</b>
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	22
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	23
Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet	2020-04	24
Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet	2021-04	25
Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet	2021-05	26
<b>Niet gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>27</b>
Reconstructie Stationstraat	2016-01	28
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	29
Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet	2021-02	30
<b>Overige projecten</b>		<b>31</b>
Het Groene Net	2013-23	32
Startersleningen	2014-05	33
Stimuleringsleningen	2016-04	34
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	2020-02	35



## Algemeen

In deze bijlage bij de Rekening 2021 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2021 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

### Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

### Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

### Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

### BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.



## In 2021 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2017-03	Verbouwing Stegen 35	151.250	134.231	17.019
2020-03	Herinrichting Raads- en Trouwzaal	152.000	117.428	34.572
2020-04	Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet	40.000	36.725	3.275

## Gevoteerde investeringsprojecten



Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

<b>Projectnummer</b>	I.054.05/06																																					
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																					
<b>Projectleider</b>	P. Janssen																																					
<b>Programma's</b>	5																																					
<b>Periode</b>	Tot 31.12.2022																																					
<b>Doelstelling</b>	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																																					
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																																					
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Begin 2021 is de aanbesteding van de civiele werken afgerond. <b>Zowel de Nutsbedrijven als de aannemer zijn in het voorjaar van 2021 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden die het hele jaar hebben doorgelopen .</b>																																					
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021).																																					
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>4.852.000</td> <td>ja</td> <td>3.714.243</td> <td>1.137.757</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 3.279.881.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>2.743.698</td> <td rowspan="2">} 85%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td> <td></td> <td></td> <td>1.404.105</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>704.197</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>4.852.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	4.852.000	ja	3.714.243	1.137.757	Voorziening riolen			2.743.698	} 85%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			1.404.105	Stelpost afschrijving wegen			704.197	15%	Subsidies			n.v.t.		Totaal			4.852.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																		
Uitvoering (prijspeil 2020)	4.852.000	ja	3.714.243	1.137.757																																		
Voorziening riolen			2.743.698	} 85%																																		
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			1.404.105																																			
Stelpost afschrijving wegen			704.197	15%																																		
Subsidies			n.v.t.																																			
Totaal			4.852.000	100%																																		

## Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

<b>Projectnummer</b>	I.117																																
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																																
<b>Programma's</b>	5																																
<b>Periode</b>	01.01.2010–31.12.2023																																
<b>Doelstelling</b>	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Ook is een gedegen landschappelijke inpassing vereist gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.																																
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) <u>Extern:</u> Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																
<b>Gerealiseerd 2021</b>	In 2021 is dit project opnieuw ter hand genomen. De periode daarvoor was weinig voortgang mede doordat de particuliere plannen voor de omgeving van de molen niet vorderden en nog niet helder was in hoeverre het plan van de gemeente Meerssen voor de verbindingsweg naar de ringweg MAA doorgang zou vinden. Ook waren er opmerkingen van de provincie ten aanzien van de landschappelijke inpassing. Inmiddels is besloten de ontwerpuitgangspunten te herzien en een nieuw ontwerp voor de Schimmerterweg op te stellen op basis van de wegcategorie "erftoegangsweg" (60 km/uur). De verwachting is dat het nieuwe ontwerp medio 2022 kan worden gepresenteerd. Gekoerst wordt op uitvoering in 2023. Er zal uitstel worden gevraagd t.a.v. de termijn die is gesteld aan de toegekende subsidie (BDU).																																
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2010: kredietvoting € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)																																
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(**)Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2013)</td> <td>2.685.000</td> <td>ja</td> <td>672.299</td> <td>2.012.701</td> </tr> <tr> <td>Indexering en stelpost</td> <td>615.556</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>615.556</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>3.300.556</b></td> <td></td> <td><b>672.299</b></td> <td><b>2.628.257</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 31. (**) In Naris is een risico opgenomen voor overschrijding gelet op scope-uitbreiding/meerkosten.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.685.000</td> <td>(vanuit reserve wegen)</td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU</td> <td>615.556</td> <td>verleend (*)</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>3.300.556</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie is bereid de subsidietermijn te verlengen</p>					(**)Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	672.299	2.012.701	Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556	<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>		<b>672.299</b>	<b>2.628.257</b>	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)	Subsidie BDU	615.556	verleend (*)	<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>	
	(**)Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																													
Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	672.299	2.012.701																													
Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556																													
<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>		<b>672.299</b>	<b>2.628.257</b>																													
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)																															
Subsidie BDU	615.556	verleend (*)																															
<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>																																

**Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)**

2016-03

<b>Projectnummer</b>	I.098.01.06 / I.098.03.03																												
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diedereren																												
<b>Projectleider</b>	M. Lafnoune																												
<b>Programma's</b>	3																												
<b>Periode</b>	01.10.2015 – 31.03.2022																												
<b>Doelstelling</b>	<p>1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.</p> <p>2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw (huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf: zie projectlijst 2016-09).</p>																												
<b>Betrokken partijen</b>	<p><u>Intern</u>: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving</p> <p><u>Extern</u>: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV</p>																												
<b>Gerealiseerd 2021</b>	<p>Fase 1 was al in maart 2020 afgerond.</p> <p>I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april 2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing (Fase 2 en Fase 3).</p> <p>Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree, vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond.</p> <p>Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthok voor verschillende fitness faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruijme, 2 behandelkamers, multifunctionele ruimte en een grote berging. <b>Project is begin 2022 opgeleverd.</b></p>																												
<b>Eerdere besluitvorming</b>	<p>Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018.</p>																												
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2018)</td> <td>1.302.000</td> <td>Ja</td> <td>1.241.190</td> <td>60.810</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen -/- € 40.174.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)</td> <td>814.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>488.000</td> <td>(*)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>1.302.000</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Op 22 maart 2022 is de subsidie door de Provincie vastgesteld op € 488.000.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2018)	1.302.000	Ja	1.241.190	60.810	Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000				Subsidie Provincie Limburg	488.000	(*)			<b>Totaal</b>	<b>1.302.000</b>			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																									
Uitvoering (prijspeil 2018)	1.302.000	Ja	1.241.190	60.810																									
Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000																												
Subsidie Provincie Limburg	488.000	(*)																											
<b>Totaal</b>	<b>1.302.000</b>																												

## Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

<b>Projectnummer</b>	I.157																																											
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																											
<b>Projectleider</b>	F. Keulen																																											
<b>Programma's</b>	2 / 3 / 5																																											
<b>Periode</b>	mei 2017 – 2022																																											
<b>Doelstelling</b>	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.																																											
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO <u>Extern:</u> architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.																																											
<b>Gerealiseerd 2021</b>	<p>In 2021 is de bouw van de BMV Spaubeek letterlijk en figuurlijk tot een hoogtepunt gekomen. De nieuwbouw is gerealiseerd ter vervanging van het bestaande MFC Spaubeek en de buitenruimte om de nieuwbouw is ook aangelegd. Verschillende gebruikers zoals het Kindcentrum, het gezondheidscentrum met o.a. huisarts en fysiotherapie, voetbalvereniging, scouting, schutterij, bridgevereniging, toneelvereniging, fanfare, een commerciële horeca en diverse binnensportverenigingen hebben hun ruimtes ingericht en gereed gemaakt voor ingebruikname. 1 januari 2022 is het gebouw formeel in gebruik genomen en is de exploitatie van start gegaan.</p>																																											
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.																																											
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)</td> <td>10.898.813</td> <td>ja</td> <td>11.421.822</td> <td>-523.009</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 7.829.284.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Krediet</td> <td>6.700.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.512.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond</td> <td>1.251.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden</td> <td>335.513</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie</td> <td></td> <td>100.000</td> <td>Verleend (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td><b>10.898.813</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(+) vaststellingsverzoek moet voor 1 februari 2023 zijn ingediend.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)	10.898.813	ja	11.421.822	-523.009	Krediet	6.700.000				Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000				Investeringskrediet grond	1.251.300				DUB-gelden	335.513				Subsidie Provincie		100.000	Verleend (+)		<b>Totaal</b>		<b>10.898.813</b>		
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																								
Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)	10.898.813	ja	11.421.822	-523.009																																								
Krediet	6.700.000																																											
Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000																																											
Investeringskrediet grond	1.251.300																																											
DUB-gelden	335.513																																											
Subsidie Provincie		100.000	Verleend (+)																																									
<b>Totaal</b>		<b>10.898.813</b>																																										

**Verbouwing Stegen 35**

2017-03

<b>Projectnummer</b>	I.158.01.01																					
<b>Portefeuillehou</b>	R. Schwillens																					
<b>Projectleider</b>	M. Lafnoune																					
<b>Programma's</b>	2																					
<b>Periode</b>	oktober 2017 – 2021																					
<b>Doelstelling</b>	Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen moet vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden.																					
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) <u>Extern:</u> Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, HOME en Yoga Me Time by Emmie.																					
<b>Gerealiseerd 2021</b>	De verbouwing van Stegen 35 is afgerond. Mogelijke toekomstige investeringen op locatie Stegen 35 worden afgewogen op basis van het accommodatiebeleid, mogelijke toekomstontwikkelingen en bezetting van het gebouw.																					
<b>Eerdere besluitvorming</b>	College 26-6-2017 Vaststelling projectplan Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35 Raad 1e Berap 2018 28 juni 2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is kostprijsverhogend.																					
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijsspeil 2018)</td> <td>151.250</td> <td>ja</td> <td>134.231</td> <td>17.019</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen nihil.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td>Aanvullend krediet</td> <td>26.250</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>151.250</b></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijsspeil 2018)	151.250	ja	134.231	17.019	Reserve dekking kapitaallasten	125.000	Aanvullend krediet	26.250	Subsidie	n.v.t.	<b>Totaal</b>	<b>151.250</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																		
Uitvoering (prijsspeil 2018)	151.250	ja	134.231	17.019																		
Reserve dekking kapitaallasten	125.000																					
Aanvullend krediet	26.250																					
Subsidie	n.v.t.																					
<b>Totaal</b>	<b>151.250</b>																					

## Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

<b>Projectnummer</b>	I.149																																																
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																																
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																																																
<b>Programma's</b>	5																																																
<b>Periode</b>	01.01.2012 - 30.08.2022																																																
<b>Doelstelling</b>	Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.																																																
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening <u>Extern</u> : Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.																																																
<b>Gerealiseerd 2021</b>	De onderhoudstermijn liep tot ultimo 2021. In 2022 kan het project financieel worden afgerond en afgerekend met het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.																																																
<b>Eerdere besluitvorming</b>	16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage																																																
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven fase 1a</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>110.000</td> <td>ja</td> <td>87.462</td> <td>22.538</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 650.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bijdrage Beek</td> <td>110.000</td> <td>gevoteerd</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Meerssen</td> <td>110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage provincie</td> <td>1.870.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Rijk</td> <td>1.800.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage programbegr. MB</td> <td>110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>4.000.000</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering	110.000	ja	87.462	22.538	Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd			Bijdrage Meerssen	110.000				Bijdrage provincie	1.870.000				Bijdrage Rijk	1.800.000				Bijdrage programbegr. MB	110.000				Subsidie	n.v.t.				<b>Totaal</b>	<b>4.000.000</b>			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																													
Uitvoering	110.000	ja	87.462	22.538																																													
Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd																																															
Bijdrage Meerssen	110.000																																																
Bijdrage provincie	1.870.000																																																
Bijdrage Rijk	1.800.000																																																
Bijdrage programbegr. MB	110.000																																																
Subsidie	n.v.t.																																																
<b>Totaal</b>	<b>4.000.000</b>																																																

## Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan

2020-01

<b>Projectnummer</b>	I.167																																																		
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diederer / T. van Es																																																		
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk / J. Hamers / F. Keulen																																																		
<b>Programma's</b>	5																																																		
<b>Periode</b>	1 juli 2020 - 1 juli 2023																																																		
<b>Doelstelling</b>	Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt bedoeld op sociaal en infrastructuur.																																																		
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Afdeling Ruimte en Samenleving <u>Extern</u> : ZOwonen																																																		
<b>Gerealiseerd 2021</b>	In 2021 hebben de voorbereidingen voor een bestemmingsplan wijziging plaatsgevonden en zijn de bewoners en omwonenden betrokken bij het opstellen van het groenontwerp. De raad heeft 17 februari 2022 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In Q1 2022 wordt het uitvoeringsbestek opgesteld en in Q2 van 2022 zal de aanbestedingsprocedure worden gestart. Gunning zal in Q3 2022 plaatsvinden. Realisatiefase: Q3 2022 tot en met Q3 2023																																																		
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 25-6-2020 (20vra00060) Raad 17-2-2022 (21vra00193)																																																		
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering: riooldeel</td> <td>106.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>106.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: wegendeel</td> <td>344.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>344.000</td> </tr> <tr> <td>Verbindingsambtenaar</td> <td>80.000</td> <td></td> <td>48.153</td> <td>31.847</td> </tr> <tr> <td>Regievoering PIMzuid</td> <td>20.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td><b>Aanvullende kosten</b></td> <td><b>110.000</b></td> <td></td> <td><b>7.602</b></td> <td><b>102.398</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal (prijspeil 2022)</b></td> <td><b>660.000</b></td> <td><b>ja</b></td> <td><b>55.755</b></td> <td><b>604.245</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 16.361.</p> <p><b><u>Dekking (*)</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>106.000</td> <td>Afschrijving in 40 jaar per 2024</td> </tr> <tr> <td>Product wegen</td> <td>444.000</td> <td>Afschrijving in 25 jaar per 2024</td> </tr> <tr> <td><b>KLC-subsidie</b></td> <td><b>110.000</b></td> <td><b>Aangevraagd</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>660.000</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De op 14 december 2021 door RVO-Nederland beschikte subsidie van € 40.000 specifieke uitkering 'Regeling huisvesting aandachtsgroepen' (8 standplaatsen à € 5.000), wordt conform raadsbesluit d.d. 17 februari 2022 eerst doorbetaald aan ZOwonen na vaststelling door het RVO.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering: riooldeel	106.000		0	106.000	Uitvoering: wegendeel	344.000		0	344.000	Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847	Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000	<b>Aanvullende kosten</b>	<b>110.000</b>		<b>7.602</b>	<b>102.398</b>	<b>Totaal (prijspeil 2022)</b>	<b>660.000</b>	<b>ja</b>	<b>55.755</b>	<b>604.245</b>	Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2024	Product wegen	444.000	Afschrijving in 25 jaar per 2024	<b>KLC-subsidie</b>	<b>110.000</b>	<b>Aangevraagd</b>	<b>Totaal</b>	<b>660.000</b>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																															
Uitvoering: riooldeel	106.000		0	106.000																																															
Uitvoering: wegendeel	344.000		0	344.000																																															
Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847																																															
Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000																																															
<b>Aanvullende kosten</b>	<b>110.000</b>		<b>7.602</b>	<b>102.398</b>																																															
<b>Totaal (prijspeil 2022)</b>	<b>660.000</b>	<b>ja</b>	<b>55.755</b>	<b>604.245</b>																																															
Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2024																																																	
Product wegen	444.000	Afschrijving in 25 jaar per 2024																																																	
<b>KLC-subsidie</b>	<b>110.000</b>	<b>Aangevraagd</b>																																																	
<b>Totaal</b>	<b>660.000</b>																																																		

## Herinrichting Raads- en Trouwzaal

2020-03

<b>Projectnummer</b>	I.168																									
<b>Portefeuillehouder</b>	C. van Basten-Boddin																									
<b>Projectleider</b>	W. Pommé																									
<b>Programma's</b>	KVS																									
<b>Periode</b>	01.11.2020 - 15.02.2021																									
<b>Doelstelling</b>	Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide ruimten te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen, zoals o.a. het voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5 meter samenleving a.g.v. Corona, waarbij de authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven.																									
<b>Betrokken partijen</b>	Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving Extern: PIMzuid en ZOwonen																									
<b>Gerealiseerd 2021</b>	De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. Het geraamde budget € 30.000 voor de herinrichting van de Trouwzaal blijft ongemoeid omdat de bestuurlijke animo om de trouwzaal aan te passen op dit moment niet meer aanwezig is. De structurele vrijval van de afschrijvingslasten ten gunste van de algemene middelen is verwerkt in de 1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022.																									
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 15-10-2020																									
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>152.000</td> <td>Ja</td> <td>117.428</td> <td>34.572</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 8.181.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>152.000</b></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	152.000	Ja	117.428	34.572	Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties	60.000	Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair	42.000	Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen	20.000	Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair	30.000	Subsidie	n.v.t.	<b>Totaal</b>	<b>152.000</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																						
Uitvoering (prijspeil 2020)	152.000	Ja	117.428	34.572																						
Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties	60.000																									
Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair	42.000																									
Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen	20.000																									
Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair	30.000																									
Subsidie	n.v.t.																									
<b>Totaal</b>	<b>152.000</b>																									



## Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

2020-05

<b>Projectnummer</b>	I.170																									
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																									
<b>Projectleider</b>	M. Lafnoue																									
<b>Programma's</b>	3/KVS																									
<b>Periode</b>	01.01.2021 – 31.12.2022																									
<b>Doelstelling</b>	Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool																									
<b>Betrokken partijen</b>	Intern: Afdeling BMO Extern: Lokale partijen																									
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. Deze scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen. In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op te stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de muziekschool aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw accommodatiebeleid. Het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen zal daarom worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst energiebesparende maatregelen bij de locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De Haamen en de Muziekschool. In de vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen naar de benodigde energie labels. <b>In 2021 zijn de meeste duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. De resterende duurzaamheidsmaatregelen worden in het eerste half jaar van 2022 afgerond. Oorzaak hiervan is stagnatie in materiaalkorten.</b>																									
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 17 december 2020																									
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>206.000</td> <td>ja</td> <td>48.979(*)</td> <td>157.021</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 48.979.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gemeentehuis installaties</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeentehuis isolatie</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Sportcomplex SLG</td> <td>91.000</td> </tr> <tr> <td>Muziekschool</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>206.000</b></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	48.979(*)	157.021	Gemeentehuis installaties	50.000	Gemeentehuis isolatie	20.000	Sportcomplex SLG	91.000	Muziekschool	45.000	Subsidie	n.v.t.	<b>Totaal</b>	<b>206.000</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																						
Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	48.979(*)	157.021																						
Gemeentehuis installaties	50.000																									
Gemeentehuis isolatie	20.000																									
Sportcomplex SLG	91.000																									
Muziekschool	45.000																									
Subsidie	n.v.t.																									
<b>Totaal</b>	<b>206.000</b>																									

## Uitbreiding Levensbomenbos

2021-01

<b>Projectnummer</b>	I.174																																			
<b>Portefeuillehoud</b>	R. Schwillens																																			
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk																																			
<b>Programma's</b>	5																																			
<b>Periode</b>	2019-2022																																			
<b>Doelstelling</b>	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																			
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte <u>Extern:</u> Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg																																			
<b>Gerealiseerd 2021</b>	<p>Ontwerpfase: is gereed</p> <p>Vorbereidingsfase: vanaf 2019 tot december 2021. In 2019 is gezocht naar geschikte percelen voor deze uitbreiding.</p> <p>In 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend en € 25.284 toegekend in het kader van het 1 miljoen bomenplan.</p> <p><b>Realisatiefase: aanleg beplanting december 2021 ten gevolge van Corona heeft de officiële opening in maart 2022 plaats gevonden.</b></p> <p>Nazorg: 1 jaar vanaf aanplant in 2021.</p>																																			
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 16 september 2021 (21vra00127).																																			
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grondafwaardering</td> <td>62.457</td> <td>ja</td> <td>62.457</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aanleg</td> <td>54.558</td> <td>ja</td> <td>12.069</td> <td>42.489</td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2021)</td> <td>117.015</td> <td>ja</td> <td>74.526</td> <td>42.489</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 74.526.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>25.284</td> </tr> <tr> <td>Adoptievergoedingen</td> <td>12.760</td> </tr> <tr> <td>Verplichte natuurcompensatie</td> <td>64.269</td> </tr> <tr> <td>Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)</td> <td>14.702</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>117.015</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) via de reserve dekking kapitaallasten</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Grondafwaardering	62.457	ja	62.457	0	Aanleg	54.558	ja	12.069	42.489	Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	74.526	42.489	Subsidie Provincie Limburg	25.284	Adoptievergoedingen	12.760	Verplichte natuurcompensatie	64.269	Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)	14.702	Subsidie	n.v.t.	Totaal	117.015
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																
Grondafwaardering	62.457	ja	62.457	0																																
Aanleg	54.558	ja	12.069	42.489																																
Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	74.526	42.489																																
Subsidie Provincie Limburg	25.284																																			
Adoptievergoedingen	12.760																																			
Verplichte natuurcompensatie	64.269																																			
Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)	14.702																																			
Subsidie	n.v.t.																																			
Totaal	117.015																																			

**Padelbanen BRZ**

2021-03

<b>Projectnummer</b>	I.176																						
<b>Portefeuillehoud</b>	R. Dieren																						
<b>Projectleider</b>	T. Mariani																						
<b>Programma's</b>	3																						
<b>Periode</b>	01.06.2021 - 15.04.2022																						
<b>Doelstelling</b>	Aanleg 2 padelbanen																						
<b>Betrokken partijen</b>	<p><u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie)</p> <p><u>Extern:</u> Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).</p>																						
<b>Gerealiseerd 2021</b>	<p>Ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is gerealiseerd in Q4 2021. Aanbestedingsfase is afgerond begin Q1 2022. Realisatiefase is gestart in Q1 2022. Verwachte oplevering: 03.06.2022 (de aanleg verloopt voorspoedig).</p>																						
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 14-10-2021 (21vra00139) kredietvoting.																						
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijospel 2021)</td> <td>150.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Product Buitensport</td> <td>150.000</td> <td>Afschrijving in 30 jaar</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>150.000</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijospel 2021)	150.000	ja	0	150.000	Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar	Subsidies	n.v.t.		<b>Totaal</b>	<b>150.000</b>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																			
Uitvoering (prijospel 2021)	150.000	ja	0	150.000																			
Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar																					
Subsidies	n.v.t.																						
<b>Totaal</b>	<b>150.000</b>																						

## Deels gevoteerde investeringsprojecten

## Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

<b>Projectnummer</b>	I.054.20				
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens				
<b>Projectleider</b>	P. Janssen				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	Tot 31.12.2024				
<b>Doelstelling</b>	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.				
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Voor fase 2 van het Keutelbeekproject zijn de eerste conceptontwerpen opgesteld. De ligging van kabels en leidingen is geïnventariseerd aan de hand van proefsleuven en tekeningen. De bestaande rioleringen zijn geïnspecteerd. De nutsleidingen vormen een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp als ook de uitgangspunten voor de verkeerskundige inrichting. Voor de uitbreiding van regenwaterbuffer De Haamen t.b.v. de Keutelbeek zijn berekeningen uitgevoerd en is een ontwerp opgesteld.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2014)	8.873.368	755.000	55.726	699.274
	(*) Inclusief historische plankosten WRO.				
	(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2021 bedragen € 33.540.				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening riolen		4.949.332	} 92%	
	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)		3.198.712		
	Stelpost afschrijving wegen		725.324	8%	
	Subsidie		n.v.t.		
	<b>Totaal</b>		<b>8.873.368</b>		<b>100%</b>

## Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

<b>Projectnummer</b>	I.159				
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens				
<b>Projectleider</b>	W. van de Wauw				
<b>Programma's</b>	4				
<b>Periode</b>	01.07.2018 – 31.12.2023				
<b>Doelstelling</b>	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)				
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, staat on hold.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 30-8-2018 (18vra00045)				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
Vorbereiding (prijspel 2018)	70.000		ja	17.543	52.457
Uitvoering		PM			
Totaal	70.000			17.543	52.457
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.					
	<b><u>Dekking</u></b>				
Vorbereidingskrediet (*)	70.000				
Subsidies		n.v.t.			
Totaal	70.000				
(*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via de reserve dekking kapitaallasten).					

## Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet

2020-04

<b>Projectnummer</b>	I.169																			
<b>Portefeuillehou</b>	R. Schwillens																			
<b>Projectleider</b>	R. van Bergen																			
<b>Programma's</b>	5																			
<b>Periode</b>	2018-2021																			
<b>Doelstelling</b>	Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op 't Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.																			
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u> bewoners																			
<b>Gerealiseerd 2021</b>	In 2021 heeft er op de doorgaande weg van Spaubeek en Op 't Veldje in samenspraak met de bewoners een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is een maatregelenpakket voor zowel het korte als langere termijn opgesteld. Deze maatregelen worden in 2022 in het Beekse Uitvoeringsprogramma opgenomen.																			
<b>Eerdere besluitvorming</b>	GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022)																			
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding (prijspeil 2021)</td> <td>40.000</td> <td>ja</td> <td>36.725</td> <td>3.275</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 36.725.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td><u>40.000</u></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Vorbereiding (prijspeil 2021)	40.000	ja	36.725	3.275	Vorbereidingskrediet	40.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	<u>40.000</u>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																
Vorbereiding (prijspeil 2021)	40.000	ja	36.725	3.275																
Vorbereidingskrediet	40.000																			
Subsidie	n.v.t.																			
Totaal	<u>40.000</u>																			

## Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet

2021-04

<b>Projectnummer</b>	I.177																
<b>Portefeuillehouder</b>	T. Van Es																
<b>Projectleider</b>	P. Voncken																
<b>Programma's</b>	2 en 3																
<b>Periode</b>	2021- 2025																
<b>Doelstelling</b>	Het realiseren van een (integraal) kindcentrum op het grasveld bij de Haamen. Tevens dient bekeken te worden of er mogelijke inpassingsruimte overblijft voor huisvesting van een aantal mogelijke BMV-functies in het te realiseren gebouw dan wel in andere gebouwen op andere locaties.																
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) <u>Extern</u> : onderzoeksbureau nog te kiezen																
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Ontwerpfase: aug. – dec. 2022 Vorbereidingsfase: jan.– dec. 2023 Aanbestedingsfase: jan. – maart. 2024 Realisatiefase: aug. 2024 – dec. 2025																
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsvoting voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173).																
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding (prijspeil 2021)</td> <td>200.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table>		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding (prijspeil 2021)	200.000	ja	0	200.000	Vorbereidingskrediet	200.000	Subsidies	n.v.t.	Totaal	200.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant													
Vorbereiding (prijspeil 2021)	200.000	ja	0	200.000													
Vorbereidingskrediet	200.000																
Subsidies	n.v.t.																
Totaal	200.000																



## Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet

2021-05

<b>Projectnummer</b>	I.172			
<b>Portefeuillehouder</b>	C. van Basten-Boddin (voorbereidingsfase)			
<b>Projectleider</b>	T. L'Ortye (voorbereidingsfase)			
<b>Programma's</b>	5			
<b>Periode</b>	01.07.2021 – 31.12.2023			
<b>Doelstelling</b>	Het doel is de ruimtelijke inrichting van het centrum van Beek (voornamelijk de Markt) te versterken en zodoende het centrum van Beek toekomstbestendig te maken. Dit vraagt om een gepaste balans tussen de ontmoetingsfunctie en de parkeerfunctie en oog voor hittestress en vergroening.			
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> nader te bepalen			
<b>Gerealiseerd 2021</b>	In 2021 is een extern bureau ingehuurd dat het projectmanagement voor (woningbouw) initiatieven in het centrum van Beek voert (actielijn 1.4) en een ruimtelijke vertaalslag maakt van de Toekomstvisie centrum Beek. Dit resulteert in een stedenbouwkundig programma van eisen en wensen voor het centrum van Beek waarin diverse projecten in samenhang en integraal gezien zijn. Op basis hiervan en de prioritering van projecten kan gestart worden met het schetsontwerp van de herinrichting van de Markt en omliggende straten.			
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2.			
<b>Financieel overzicht</b>	<u><b>Uitgaven</b></u>			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereiding (prijspeil 2021)	100.000	ja	0	100.000
	<u><b>Dekking</b></u>			
Vorbereidingskrediet	100.000			
Subsidies	n.v.t.			
Totaal	100.000			

## Niet gevoteerde investeringsprojecten

## Reconstructie Stationstraat

2016-01

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.																																	
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																	
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																																	
<b>Programma's</b>	5																																	
<b>Periode</b>	30.06.2021 – 31.12.2026																																	
<b>Doelstelling</b>	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.																																	
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.																																	
<b>Gerealiseerd 2021</b>	De wens is om de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat in 2023 te starten. Het streven is immers om de Stationstraat her in te richten na het gereedkomen van de stationsomgeving medio 2025. Onzekerheid daarbij is de personele capaciteit vanwege de voortgang van een aantal andere majeure en complexe projecten.																																	
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2016 19bbw00295																																	
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2012)</td> <td>2.348.306</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>2.348.306</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>1.408.984</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>939.322</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>2.348.306</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306	Voorziening riolen			1.408.984	60%	Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%	Subsidie			n.v.t.		Totaal			2.348.306	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																														
Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306																														
Voorziening riolen			1.408.984	60%																														
Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%																														
Subsidie			n.v.t.																															
Totaal			2.348.306	100%																														

## Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.																					
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																					
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																					
<b>Programma's</b>	5																					
<b>Periode</b>	30.06.2021 – 31.12.2026																					
<b>Doelstelling</b>	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.																					
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-programma, diverse ondernemers																					
<b>Gerealiseerd 2021</b>	In 2021 is gestart met de bestek voorbereiding van de stationsomgeving alsmede met de bestek voorbereiding van het LVO-deel (herinrichting spoorwegovergang Stationstraat is een separaat werk in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen). Daarnaast is de aanbesteding voor de engineering van de te verleggen/verplaatsen kabel, kasten en portalen van ProRail. Ook dit is in feite een separaat project gelet op de complexiteit en omvang, dat gerealiseerd moet zijn voordat de daadwerkelijk herinrichting kan plaatsvinden. Met alle projectpartners (dus inclusief ProRail en NS Stations) is in oktober 2021 een nieuwe gedetailleerde planning tot en met de realisatiefase vastgesteld.																					
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2016 19bbw00295																					
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2022)</td> <td>9.256.273</td> <td>nee</td> <td>0 (*)</td> <td>9.256.273</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris). (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2021 bedragen € 0.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td>1.674.000</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Provincie en derden</td> <td>7.582.273</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal (prijspeil 2022)</b></td> <td><b>9.256.273</b></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2022)	9.256.273	nee	0 (*)	9.256.273	Stelpost afschrijving wegen	1.674.000	Bijdrage Provincie en derden	7.582.273	Subsidie	n.v.t.	<b>Totaal (prijspeil 2022)</b>	<b>9.256.273</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																		
Uitvoering (prijspeil 2022)	9.256.273	nee	0 (*)	9.256.273																		
Stelpost afschrijving wegen	1.674.000																					
Bijdrage Provincie en derden	7.582.273																					
Subsidie	n.v.t.																					
<b>Totaal (prijspeil 2022)</b>	<b>9.256.273</b>																					

**Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet**

2021-02

<b>Projectnummer</b>	I.175				
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens				
<b>Projectleider</b>	R. van de Munckhof (in planvoorbereidingsfase)				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	01.09.2021 - 01.10.2022				
<b>Doelstelling</b>	Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig lampenpaleis.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) <u>Extern:</u> Nader te bepalen ingenieursbureau				
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2022 Vorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q1 t/m Q3 2022 Kredietvotering realisatie: Q3/Q4 Aanbesteding: Q1 2023 Uitvoering: 2023-2024				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet volgt.				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
Vorbereiding		60.000	nee	0	60.000
Uitvoering		PM			
Totaal		60.000		0	60.000
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.					
	<b><u>Dekking</u></b>				
Product wegen		60.000	Afschrijving in 25 jaar		
Subsidies		n.v.t.			
Totaal		60.000			

## Overige projecten

## Het Groene Net

2013-23

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens
<b>Projectleider</b>	R. Knauf
<b>Programma's</b>	4
<b>Periode</b>	2009 – 31.12.2035
<b>Doelstelling</b>	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie in het kader van het klimaatbeleid.
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen zitting in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van "Het Groene Net Zuid" vastgesteld. Een ambtelijke projectgroep onder leiding van de provincie heeft zich in 2021 gebogen over de vragen die zijn gerezen ten aanzien van de business case, evenals de aspecten die buiten de businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor de besluitvorming. De hoofdconclusie van de werkgroep is dat de voorgestelde aanpak op basis van voornoemde business case thans onvoldoende kansrijk wordt geacht. Er heeft zich in de loop van 2021 ook een nieuwe kans voorgedaan. Het Groene Net kan mogelijk aanspraak maken op Europese middelen (leningen met gunstige voorwaarden en subsidies). Daarvoor zal in 2022 onder leiding van de provincie een propositie worden opgesteld waarmee getracht wordt nieuwe kansen te verzilveren en huidige onzekerheden zoveel mogelijk te elimineren. Ook de gemeenten Meerssen en Maastricht zullen hierin gaan participeren. Gelet op de grote belangen en de complexiteit van dit project vergt deze fase de nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een investeringsbesluit.
<b>Eerdere besluitvorming</b>	2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2 <sup>e</sup> Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500.
<b>Financieel overzicht</b>	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen die alle kosten heeft 'voorgesloten'. Als het zover komt wordt de bestaande voorziening € 280.000 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.

## Startersleningen

2014-05

<b>Projectnummer</b>	R.3.1.17	
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diedereren	
<b>Projectleider</b>	B. Coenen	
<b>Programma's</b>	4	
<b>Periode</b>	2007 - doorlopend	
<b>Doelstelling</b>	Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.	
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)	
<b>Gerealiseerd 2021</b>	De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld. Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoopsom van de provincie gevolgd. Actuele aankoopsom is nu €245.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 per jaar in de gemeente Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 49.000 met een maximaal verwervingsbedrag van € 245.000.	
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017	
<b>Financieel overzicht</b>	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2021)	€ 450.000
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2021)	€ 318.349



## Stimuleringsleningen

2016-04

<b>Projectnummer</b>	R.3.1.26	
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diederer	
<b>Projectleider</b>	B. Hoekstra	
<b>Programma's</b>	6	
<b>Periode</b>	2009 – doorlopend	
<b>Doelstelling</b>	Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.	
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)	
<b>Gerealiseerd 2021</b>	Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en stichtingen.	
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.	
<b>Financieel overzicht</b>	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2021)	€ 700.000
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2021)	€ 219.357

## Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

<b>Projectnummer</b>	632000 - 438000003																												
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																												
<b>Projectleider</b>	P. Janssen																												
<b>Programma's</b>	5																												
<b>Periode</b>	01.07.2020 - 31.12.2022																												
<b>Doelstelling</b>	<p>Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de regenwaterbuffers het rioleringsstelsel en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.</p>																												
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Provincie Limburg																												
<b>Gerealiseerd 2021</b>	In 2021 zijn de plannen besteksgereed uitgewerkt. De werkzaamheden zijn middels een openbare aanbesteding eind 2021 aanbesteed.																												
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Grondexploitatie TPE																												
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming(*)</th> <th>Gevoteerd (**)</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2014)</td> <td>606.828</td> <td></td> <td>30.570</td> <td>576.258</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Op basis van globale SSK-raming.  (**) Betreft restplan van de door de raad gevoteerde grondexploitatie TPE.  De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 30.570.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve infiltratie regenbuffers TPE</td> <td></td> <td></td> <td>477.470</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (verleend)</td> <td></td> <td></td> <td>129.358</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td></td> <td><u>606.828</u></td> <td><u>100%</u></td> </tr> </tbody> </table>					Raming(*)	Gevoteerd (**)	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828		30.570	576.258	Reserve infiltratie regenbuffers TPE			477.470	79%	Subsidie Provincie (verleend)			129.358	21%	<b>Totaal</b>			<u>606.828</u>	<u>100%</u>
	Raming(*)	Gevoteerd (**)	Werkelijk	Restant																									
Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828		30.570	576.258																									
Reserve infiltratie regenbuffers TPE			477.470	79%																									
Subsidie Provincie (verleend)			129.358	21%																									
<b>Totaal</b>			<u>606.828</u>	<u>100%</u>																									