

**Projectenboek bij de
Rekening 2022
Beek, juni 2023**

Inhoudsopgave

Projectnaam	Nummer	Blz
Algemeen		5
In 2022 afgeronde projecten		7
Gevoteerde investeringsprojecten		8
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	9
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	10
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	2016-03	11
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	12
Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	13
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	14
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen	2020-05	15
Uitbreiding Levensbomenbos	2021-01	16
Padelbanen BRZ	2021-03	17
Deels gevoteerde investeringsprojecten		18
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	19
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	20
Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet	2020-04	21
Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet	2021-04	22
Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet	2021-05	23
Niet gevoteerde investeringsprojecten		24
Reconstructie Stationstraat	2016-01	25
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	26
Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet	2021-02	27
Overige projecten		28
Het Groene Net	2013-23	29
Startersleningen	2014-05	30
Stimuleringsleningen	2016-04	31
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	2020-02	32

Algemeen

In deze bijlage bij de Rekening 2022 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2022 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

In 2022 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2013-07b	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	5.552.000	5.527.281	24.719
2016-03	Verbouwing Haamen Indoor	1.302.000	1.241.190	60.810
2020-02	Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	606.828	504.084	102.744

Gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer	I.054.05/06 en I.054.10/11	Datum	01-04-2023																										
Portefeuillehouder	R. Schwillens																												
Projectleider	P. Janssen																												
Programma's	5 (economisch nut)																												
Periode	Tot 31.12.2022																												
Doelstelling	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																												
Gerealiseerd 2022	Aannemer Heijmans heeft de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2022 afgerond. Vervolgens is de onderhoudsperiode ingegaan.																												
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1 ^e Bestuursrapportage 2021). Raad 8 december 2022 aanvullende kredietvotering.																												
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2022)</td> <td>5.552.000</td> <td>ja</td> <td>5.527.281</td> <td>24.719</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 1.813.038.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>3.338.698</td> <td rowspan="2">} 85%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td> <td>1.404.105</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td>809.197</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>5.552.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2022)	5.552.000	ja	5.527.281	24.719	Voorziening riolen	3.338.698	} 85%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.404.105	Stelpost afschrijving wegen	809.197	15%	Subsidies	n.v.t.		Totaal	5.552.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																									
Uitvoering (prijspeil 2022)	5.552.000	ja	5.527.281	24.719																									
Voorziening riolen	3.338.698	} 85%																											
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.404.105																												
Stelpost afschrijving wegen	809.197	15%																											
Subsidies	n.v.t.																												
Totaal	5.552.000	100%																											

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer	I.117	Datum	01-04-2023																															
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																	
Projectleider	A. Damen																																	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																	
Periode	01.01.2010–31.12.2024																																	
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Ook is een gedegen landschappelijke inpassing vereist gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) <u>Extern:</u> Gem.Beekdaelen, restaurant Aan de Molen, NUTS-bedrijven, perceeleigenaren																																	
Gerealiseerd 2022	In 2021 is dit project opnieuw ter hand genomen. De periode daarvoor was weinig voortgang mede doordat de particuliere plannen voor de omgeving van de molen niet vorderden en nog niet helder was in hoeverre het plan van de gemeente Meerssen voor de verbindingsweg naar de ringweg MAA doorgang zou vinden. Ook waren er opmerkingen van de provincie ten aanzien van de landschappelijke inpassing van de geplande 80 km/uur weg . Inmiddels is besloten de ontwerputgangspunten te herzien en een nieuw ontwerp voor de Schimmerterweg op te stellen op basis van de wegcategorie "erftoegangsweg" (60 km/uur). In 2023 wordt het finaal ontwerp afgerond, inclusief bestek voorbereiding en aanbesteding. Gekoerst wordt op uitvoering in 2024 met uitloop in 2025. Er is uitstel gevraagd t.a.v. de termijn die is gesteld aan de toegekende subsidie (BDU) tot ultimo 2026 (formele subsidietermijn is geëindigd op 31.12.2022).																																	
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2° Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)																																	
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(**)Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2013)</td> <td>2.685.000</td> <td>ja</td> <td>767.659</td> <td>1.917.341</td> </tr> <tr> <td>Indexering en stelpost</td> <td>615.556</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>615.556</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>3.300.556</td> <td></td> <td>767.659</td> <td>2.532.897</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 95.360.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.685.000</td> <td>(vanuit reserve wegen)</td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU</td> <td>615.556</td> <td>Verleend (*)</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>3.300.556</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) subsidievoorwaarde was dat project ultimo 2022 gerealiseerd zou zijn, het uitstelverzoek is ingediend en besproken met Provincie Limburg.</p>						(**)Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	767.659	1.917.341	Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556	Totaal	3.300.556		767.659	2.532.897	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)	Subsidie BDU	615.556	Verleend (*)	Totaal	3.300.556	
	(**)Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																														
Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	767.659	1.917.341																														
Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556																														
Totaal	3.300.556		767.659	2.532.897																														
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)																																
Subsidie BDU	615.556	Verleend (*)																																
Totaal	3.300.556																																	

Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)

2016-03

Projectnummer	I.098.01.06 / I.098.03.03 / I.098.03.04		Datum	01-04-2023																										
Portefeuillehouder	R. Diederer																													
Projectleider	M. Lafnoune																													
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																													
Periode	01.10.2015 – 31.03.2022																													
Doelstelling	<p>1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.</p> <p>2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw (huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf: zie projectlijst 2016-09).</p>																													
Betrokken partijen	<p><u>Intern</u>: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving</p> <p><u>Extern</u>: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV</p>																													
Gerealiseerd 2022	<p>Fase 1 was al in maart 2020 afgerond.</p> <p>I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april 2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing (Fase 2 en Fase 3).</p> <p>Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree, vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond.</p> <p>Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthok voor verschillende fitness faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruimte, 2 behandelkamers, multifunctionele ruimte en een grote berging. Project is begin 2022 opgeleverd.</p>																													
Eerdere besluitvorming	<p>Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvoting raad 8-2-2018.</p>																													
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2018)</td> <td>1.302.000</td> <td>Ja</td> <td>1.241.190</td> <td>60.810</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)</td> <td>814.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td></td> <td>488.000</td> <td>(*)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>1.302.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Op 22 maart 2022 is de subsidie door de Provincie vastgesteld op € 488.000.</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2018)	1.302.000	Ja	1.241.190	60.810	Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000				Subsidie Provincie Limburg		488.000	(*)		Totaal		1.302.000		
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																										
Uitvoering (prijspeil 2018)	1.302.000	Ja	1.241.190	60.810																										
Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000																													
Subsidie Provincie Limburg		488.000	(*)																											
Totaal		1.302.000																												

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer	I.157	Datum	01-04-2023																																															
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																	
Projectleider	F. Keulen																																																	
Programma's	2 / 3 / 5 (maatschappelijk nut)																																																	
Periode	mei 2017 – 2022																																																	
Doelstelling	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.																																																	
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO</p> <p><u>Extern:</u> architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.</p>																																																	
Gerealiseerd 2022	<p>Per januari 2022 is daadwerkelijk de BMV Spaubeek door huurders, verenigingen en clubs in gebruik genomen. In het weekend van 8/9/10 juli 2022 heeft de opening van de BMV Spaubeek plaatsgevonden. Alle gebruikers van de nieuwe BMV Spaubeek hebben hieraan deelgenomen. Gesteld kan worden dat Q1 en Q2 2022 vooral een periode van wennen was, gehuisvest te zijn in een gezamenlijke gebouw, maar dit is ruimschoots rechtgetrokken in Q3 en Q4 2022.</p> <p><u>Gebruikersoverleg c.q. sociale infrastructuur:</u> Op 09 november 2022 heeft een 1e gebruikersoverleg plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk organiseren c.q. afstemmen van de activiteiten.</p> <p><u>Nieuwsfeiten:</u> Medio 2022 is van schoonmaakbedrijf veranderd. Medio 2022 is een start gemaakt met de Vitale BMV. Het versterken van de sociale infra. Eind 2022 hebben we afscheid genomen van de stichting BMV Spaubeek.</p>																																																	
Eerdere besluitvorming	<p>Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015).</p> <p>Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000.</p> <p>Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond.</p> <p>Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.</p> <p>Raad 13-10-2022: votering voorlopige eindafrekening € 1.158.000.</p>																																																	
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil '22)</td> <td>12.056.813</td> <td>ja</td> <td>11.643.939</td> <td>412.874</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 292.365.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Krediet</td> <td>6.700.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.512.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond</td> <td>1.251.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden</td> <td>335.513</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie</td> <td>100.000</td> <td></td> <td>Verleend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Votering voorlopige eindafrekening</td> <td>1.158.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>12.056.813</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil '22)	12.056.813	ja	11.643.939	412.874	Krediet	6.700.000				Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000				Investeringskrediet grond	1.251.300				DUB-gelden	335.513				Subsidie Provincie	100.000		Verleend		Votering voorlopige eindafrekening	1.158.000				Totaal	12.056.813			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																														
Uitvoering (prijspeil '22)	12.056.813	ja	11.643.939	412.874																																														
Krediet	6.700.000																																																	
Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000																																																	
Investeringskrediet grond	1.251.300																																																	
DUB-gelden	335.513																																																	
Subsidie Provincie	100.000		Verleend																																															
Votering voorlopige eindafrekening	1.158.000																																																	
Totaal	12.056.813																																																	

Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

Projectnummer	I.149	Datum	01-04-2023																																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																							
Projectleider	A. Damen																																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																							
Periode	01.01.2012 - 30.08.2023																																							
Doelstelling	Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.																																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening <u>Extern:</u> Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.																																							
Gerealiseerd 2022	De onderhoudstermijn liep tot ultimo 2021. Er is een schade geconstateerd aan het dek. De schade wordt nog binnen de garantie afgehandeld, waarna eindafrekening in 2023 zal plaatsvinden.																																							
Eerdere besluitvorming	16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage																																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven fase 1a</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: center;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk(*)</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: right;">90.462</td> <td style="text-align: right;">19.538</td> </tr> </tbody> </table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 3.000.						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering	110.000	ja	90.462	19.538																									
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																				
Uitvoering	110.000	ja	90.462	19.538																																				
	<u>Dekking</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Bijdrage Beek</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> <td style="text-align: center;">gevoteerd</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Meerssen</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage provincie</td> <td style="text-align: right;">1.870.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Rijk</td> <td style="text-align: right;">1.800.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage programbegr. MB</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td style="text-align: right;">n.v.t.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right;"><u>4.000.000</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd			Bijdrage Meerssen	110.000				Bijdrage provincie	1.870.000				Bijdrage Rijk	1.800.000				Bijdrage programbegr. MB	110.000				Subsidie	n.v.t.				Totaal	<u>4.000.000</u>			
Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd																																						
Bijdrage Meerssen	110.000																																							
Bijdrage provincie	1.870.000																																							
Bijdrage Rijk	1.800.000																																							
Bijdrage programbegr. MB	110.000																																							
Subsidie	n.v.t.																																							
Totaal	<u>4.000.000</u>																																							

Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan

2020-01

Projectnummer	I.167	Datum	01-04-2023																																																						
Portefeuillehouder	R. Dieren																																																								
Projectleider	R. van Dijk / F. Keulen																																																								
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																																								
Periode	1 juli 2020 - 1 juli 2023																																																								
Doelstelling	Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt bedoeld op sociaal en infrastructuur.																																																								
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en Samenleving <u>Extern:</u> PIMzuid, Aannemersbedrijf BLM en ZOWonen																																																								
Gerealiseerd 2022	In Q4 2022 zijn de graafwerkzaamheden gestart en is de asbest verontreiniging verwijderd. Daarna is het nieuwe gescheiden rioolstelsel aangebracht. Ook is een krattenveld gerealiseerd voor de berging en infiltratie van het hemelwater. In januari 2023 zijn de bergingen geplaatst en is gestart met het aanbrengen van de verhardingen en de openbare weg. In april 2023 worden de nieuwe chalets geplaatst en kunnen de oorspronkelijke bewoners weer terugkeren naar de locatie Bosserveldlaan.																																																								
Eerdere besluitvorming	Raad 25-6-2020 (20vra00060); Raad 17-2-2022 (21vra00193), Raad 5-10-2022 (22vra00114).																																																								
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering: riooldeel</td> <td>106.000</td> <td></td> <td>18.356</td> <td>87.644</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: wegendeel</td> <td>344.000</td> <td></td> <td>78.253</td> <td>265.747</td> </tr> <tr> <td>Verbindingsambtenaar</td> <td>80.000</td> <td></td> <td>48.153</td> <td>31.847</td> </tr> <tr> <td>Regievoering PIMzuid</td> <td>20.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Aanvullende kosten</td> <td>110.000</td> <td></td> <td>17.669</td> <td>92.331</td> </tr> <tr> <td>Stelpost onvoorzien</td> <td>48.943</td> <td></td> <td>0</td> <td>48.943</td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2022)</td> <td>708.943</td> <td>ja</td> <td>162.431</td> <td>546.512</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 106.676.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>106.000</td> <td>Afschrijving in 40 jaar per 2024</td> </tr> <tr> <td>Product wegen</td> <td>444.000</td> <td>Afschrijving in 25 jaar per 2024</td> </tr> <tr> <td>KLC-subsidie</td> <td><u>158.943</u></td> <td>Verleend</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>708.943</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering: riooldeel	106.000		18.356	87.644	Uitvoering: wegendeel	344.000		78.253	265.747	Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847	Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000	Aanvullende kosten	110.000		17.669	92.331	Stelpost onvoorzien	48.943		0	48.943	Totaal (prijspeil 2022)	708.943	ja	162.431	546.512	Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2024	Product wegen	444.000	Afschrijving in 25 jaar per 2024	KLC-subsidie	<u>158.943</u>	Verleend	Totaal	708.943	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																																					
Uitvoering: riooldeel	106.000		18.356	87.644																																																					
Uitvoering: wegendeel	344.000		78.253	265.747																																																					
Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847																																																					
Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000																																																					
Aanvullende kosten	110.000		17.669	92.331																																																					
Stelpost onvoorzien	48.943		0	48.943																																																					
Totaal (prijspeil 2022)	708.943	ja	162.431	546.512																																																					
Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2024																																																							
Product wegen	444.000	Afschrijving in 25 jaar per 2024																																																							
KLC-subsidie	<u>158.943</u>	Verleend																																																							
Totaal	708.943																																																								

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

2020-05

Projectnummer	I.170	Datum	01-04-2023																								
Portefeuillehouder	R. Schwillens																										
Projectleider	M. Lafnoue																										
Programma's	3/KVS (maatschappelijk nut)																										
Periode	01.01.2021 – 31-12-2023																										
Doelstelling	Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling BMO <u>Extern:</u> Lokale partijen																										
Gerealiseerd 2022	Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. Deze scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen. In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op te stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de muziekschool aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw accommodatiebeleid. Het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen zal daarom worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst energiebesparende maatregelen bij de locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De Haamen en de Muziekschool. In de vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen naar de benodigde energie labels. In 2021 en 2022 zijn de meeste duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. De resterende duurzaamheidsmaatregelen worden in 2023 afgerond. Oorzaak hiervan is stagnatie in materiaaltekorten.																										
Eerdere besluitvorming	Raad 17 december 2020																										
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>206.000</td> <td>ja</td> <td>156.159(*)</td> <td>49.481</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 107.540.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gemeentehuis installaties</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Gemeentehuis isolatie</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Sportcomplex SLG</td> <td>91.000</td> </tr> <tr> <td>Muziekschool</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>206.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	156.159(*)	49.481	Gemeentehuis installaties	50.000	Gemeentehuis isolatie	20.000	Sportcomplex SLG	91.000	Muziekschool	45.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	206.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																							
Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	156.159(*)	49.481																							
Gemeentehuis installaties	50.000																										
Gemeentehuis isolatie	20.000																										
Sportcomplex SLG	91.000																										
Muziekschool	45.000																										
Subsidie	n.v.t.																										
Totaal	206.000																										

Uitbreiding Levensbomenbos

2021-01

Projectnummer	I.174	Datum	01-04-2023																																		
Portefeuillehoud	R. Schwillens																																				
Projectleider	R. van Dijk																																				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																				
Periode	2019-2023																																				
Doelstelling	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte <u>Extern:</u> Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg																																				
Gerealiseerd 2022	<p>In 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend en € 25.284 toegekend in het kader van het 1 miljoen bomenplan.</p> <p>Realisatiefase: aanleg beplanting door de Bosgroep Zuid Nederland in december 2021. Als gevolg van Corona heeft de officiële opening in maart 2022 plaats gevonden.</p> <p>Nazorg: Heeft in 2022 bestaan uit water geven tijdens de droge zomer en in het najaar zijn 27 dode bomen vervangen door nieuwe. In 2023 zal de eindafrekening met de Bosgroep Zuid Nederland plaatsvinden.</p>																																				
Eerdere besluitvorming	Raad 16 september 2021 (21vra00127).																																				
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grondafwaardering</td> <td>62.457</td> <td>ja</td> <td>62.457</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aanleg</td> <td>54.558</td> <td>ja</td> <td>18.776</td> <td>35.782</td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2021)</td> <td>117.015</td> <td>ja</td> <td>81.233</td> <td>35.782</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 6.707.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>25.284</td> </tr> <tr> <td>Adoptievergoedingen</td> <td>12.760</td> </tr> <tr> <td>Verplichte natuurcompensatie</td> <td>64.269</td> </tr> <tr> <td>Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)</td> <td>14.702</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>117.015</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) via de reserve dekking kapitaallasten</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Grondafwaardering	62.457	ja	62.457	0	Aanleg	54.558	ja	18.776	35.782	Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	81.233	35.782	Subsidie Provincie Limburg	25.284	Adoptievergoedingen	12.760	Verplichte natuurcompensatie	64.269	Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)	14.702	Subsidie	n.v.t.	Totaal	117.015
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																	
Grondafwaardering	62.457	ja	62.457	0																																	
Aanleg	54.558	ja	18.776	35.782																																	
Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	81.233	35.782																																	
Subsidie Provincie Limburg	25.284																																				
Adoptievergoedingen	12.760																																				
Verplichte natuurcompensatie	64.269																																				
Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)	14.702																																				
Subsidie	n.v.t.																																				
Totaal	117.015																																				

Padelbanen BRZ

2021-03

Projectnummer	I.176	Datum	01-04-2023																					
Portefeuillehoud	R. Dieren																							
Projectleider	C. Janssen																							
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																							
Periode	01.06.2021 – 30.06.2023																							
Doelstelling	Aanleg 2 padelbanen																							
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie)</p> <p><u>Extern:</u> Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).</p>																							
Gerealiseerd 2022	<p>Ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is gerealiseerd in Q4 2021. Aanbestedingsfase is afgerond begin Q1 2022. Realisatiefase is gestart in Q1 2022.</p> <p>De padelbanen zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Tijdens de realisatiefase hebben zich onvoorziene omstandigheden voorgedaan. Zo zijn er kabels en leidingen geraakt die gerepareerd moesten worden. Dit leidt tot verwachte een overschrijding van het gevoteerde krediet in 2023 met € 8.400. De aanvullende structurele afschrijvingslast bedraagt € 280 en wordt verwerkt in de Afwijkingenrapportage 2023.</p>																							
Eerdere besluitvorming	Raad 14-10-2021 (21vra00139) kredietvoting.																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijsspeil 2021)</td> <td>150.000</td> <td>ja</td> <td>143.482</td> <td>6.518(**)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 143.482.</p> <p>(**) de in 2023 verwachte kredietoverschrijding is medegedeeld door portefeuillehouder in commissie Inwonerszaken op 1 november 2022</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Product Buitensport</td> <td>150.000</td> <td>Afschrijving in 30 jaar</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>150.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijsspeil 2021)	150.000	ja	143.482	6.518(**)	Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar	Subsidies	n.v.t.		Totaal	150.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																				
Uitvoering (prijsspeil 2021)	150.000	ja	143.482	6.518(**)																				
Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar																						
Subsidies	n.v.t.																							
Totaal	150.000																							

Deels gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

Projectnummer	I.054.20	Datum	01-04-2023		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	P. Janssen				
Programma's	5 (economisch nut)				
Periode	Tot 31.12.2024				
Doelstelling	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknopbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.				
Gerealiseerd 2022	Voor fase 2 van het Keutelbeekproject zijn de eerste conceptontwerpen opgesteld en op 13 juli 2022 gepresenteerd aan de bewoners. Alle op- en aanmerkingen zijn geïnventariseerd en vormden aanleiding om verder met bewoners in gesprek te gaan over ontwerpwijzigingen.				
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2014)	8.873.368	755.000	92.254	662.746
	(*) Inclusief historische plankosten WRO.				
	(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2022 bedragen € 92.254.				
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			4.949.332	} 92%
	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			3.198.712	
	Stelpost afschrijving wegen			725.324	8%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			8.873.368	100%

Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

Projectnummer	I.159	Datum	01-04-2023		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	A. Smeets				
Programma's	4 (economisch nut)				
Periode	01.07.2018 – 31.12.2025				
Doelstelling	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)				
Gerealiseerd 2022	Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, staat on hold.				
Eerdere besluitvorming	Raad 30-8-2018 (18vra00045)				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
	Vorbereiding (prijspeil 2018)	70.000	ja	17.543	52.457
	Uitvoering	PM			
	Totaal	70.000		17.543	52.457
	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.				
	<u>Dekking</u>				
	Vorbereidingskrediet (*)	70.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	70.000			

Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet

2020-04

Projectnummer	I.169	Datum	01-04-2023																														
Portefeuillehou	R. Schwillens																																
Projectleider	A. Damen																																
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																
Periode	2018-2023																																
Doelstelling	Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op 't Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.																																
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u> bewoners																																
Gerealiseerd 2022	In 2021 heeft er op de doorgaande weg van Spaubeek en Op 't Veldje in samenspraak met de bewoners een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is een maatregelenpakket voor zowel het korte als langere termijn opgesteld. Deze maatregelen zijn in 2022 in het Beekse Uitvoeringsprogramma opgenomen. In 2023 is kredietvoting en realisatie voorzien.																																
Eerdere besluitvorming	GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022)																																
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding (*)</td> <td>40.000</td> <td>ja</td> <td>37.225</td> <td>2.775</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering (**)</td> <td>333.967</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>333.967</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>373.967</td> <td></td> <td>37.225</td> <td>336.742</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) prijspeil 2021 (**) prijspeil 2023 (***) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 500.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>83.967</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>373.967</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Vorbereiding (*)	40.000	ja	37.225	2.775	Uitvoering (**)	333.967	nee	0	333.967	Totaal	373.967		37.225	336.742	Vorbereidingskrediet	40.000	Uitvoeringskrediet	250.000	Subsidie	83.967	Totaal	373.967
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																													
Vorbereiding (*)	40.000	ja	37.225	2.775																													
Uitvoering (**)	333.967	nee	0	333.967																													
Totaal	373.967		37.225	336.742																													
Vorbereidingskrediet	40.000																																
Uitvoeringskrediet	250.000																																
Subsidie	83.967																																
Totaal	373.967																																

Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet

2021-04

Projectnummer	I.177	Datum	01-04-2023																												
Portefeuillehoude	R. Schwillens / T. Van Es																														
Projectleider	P. Voncken																														
Programma's	2 en 3 (maatschappelijk nut)																														
Periode	2021- 2026																														
Doelstelling	Het realiseren van een kindcentrum op het grasveld bij de Haamen. Tevens dient bekeken te worden of er mogelijke inpassingsruimte overblijft voor huisvesting van een aantal mogelijke BMV-functies in het te realiseren gebouw dan wel in andere gebouwen op andere locaties.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) <u>Extern:</u> ICS adviseurs																														
Gerealiseerd 2022	Ontwerpfase: oktober 2022 – oktober 2023 Vorbereidingsfase: oktober 2023 – juli 2024 Aanbestedingsfase: juli – oktober 2024 Realisatiefase: januari 2025 – juli 2026																														
Eerdere besluitvorming	Raadsvotering voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173).																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>200.000</td> <td>ja</td> <td>32.732</td> <td>167.268</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering (***)</td> <td>10.294.117</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>10.294.117</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>10.494.117</td> <td></td> <td>32.732</td> <td>10.461.385</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) prijspeil 2021 (**)De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 32.732</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Reserve strategische investeringsagenda</td> <td>10.294.117 (***)</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.n.b.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>10.494.117</td> </tr> </tbody> </table> <p>(***) in de voorliggende begroting 2023 is de bestaande structurele storting in de reserve strategische investeringsagenda van € 175.000 per 2026 omgezet in een structurele storting in de reserve dekking kapitaallasten als dekking voor de structurele afschrijvingslasten van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van een Kindcentrum Beek / BMV Beek.</p>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Vorbereiding	200.000	ja	32.732	167.268	Uitvoering (***)	10.294.117	nee	0	10.294.117	Totaal	10.494.117		32.732	10.461.385	Vorbereidingskrediet	200.000	Reserve strategische investeringsagenda	10.294.117 (***)	Subsidies	n.n.b.	Totaal	10.494.117
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																											
Vorbereiding	200.000	ja	32.732	167.268																											
Uitvoering (***)	10.294.117	nee	0	10.294.117																											
Totaal	10.494.117		32.732	10.461.385																											
Vorbereidingskrediet	200.000																														
Reserve strategische investeringsagenda	10.294.117 (***)																														
Subsidies	n.n.b.																														
Totaal	10.494.117																														

Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet

2021-05

Projectnummer	I.172	Datum	01-04-2023																		
Portefeuillehouder	R. Diedereren (voorbereidingsfase)																				
Projectleider	B. Reijnders (voorbereidingsfase)																				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																				
Periode	01.07.2021 – 31.12.2023																				
Doelstelling	Het doel is de ruimtelijke inrichting van het centrum van Beek (voornamelijk de Markt) te versterken en zodoende het centrum van Beek toekomstbestendig te maken. Dit vraagt om een gepaste balans tussen de ontmoetingsfunctie en de parkeerfunctie en oog voor hittestress en vergroening.																				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> CroonenBuro5																				
Gerealiseerd 2022	In 2022 is een offerte uitvraag gedaan voor het opstellen van een schetsontwerp voor het herinrichten en opwaarderen van de Markt, om zodoende uitvoering te geven aan strategielijn-1 uit de Toekomstvisie centrum Beek. De opdracht is verstrekt aan CroonenBuro5 en zij hebben diverse scenario's voor de mogelijke herinrichting van de Markt verkend en uitgewerkt, die vervolgens in 2023 getoetst zullen worden aan verschillende groepen belanghebbenden.																				
Eerdere besluitvorming	Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2.																				
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding (prijspeil 2021)</td> <td>100.000</td> <td>ja</td> <td>7.930</td> <td>92.070</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 7.930.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td><u>100.000</u></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding (prijspeil 2021)	100.000	ja	7.930	92.070	Vorbereidingskrediet	100.000	Subsidies	n.v.t.	Totaal	<u>100.000</u>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																	
Vorbereiding (prijspeil 2021)	100.000	ja	7.930	92.070																	
Vorbereidingskrediet	100.000																				
Subsidies	n.v.t.																				
Totaal	<u>100.000</u>																				

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Reconstructie Stationstraat

2016-01

Projectnummer	n.n.b.	Datum	01-04-2023																															
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																	
Projectleider	F.Spees																																	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																	
Periode	30.06.2021 – 31.12.2026																																	
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.																																	
Gerealiseerd 2022	Gelet op de tijd die nodig is voor de aanbesteding (december 2023) is de voorbereidingsfase gestart van het project Reconstructie Stationstraat. Het streven is immers om fase 1, vanaf de spoorwegovergang tot de Middelweg, de herinrichting gelijktijdig uit te voeren met de sluiting van de spoorwegovergang in de periode Mei 2024- Juni 2024 (in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de herinrichting van de Stationsomgeving Beek-Elsloo) Riolering, verkeer, groen (plantsoenen, bermen en grasvelden) en wegen zijn allemaal onderdeel van de openbare ruimte. Door werkzaamheden op het gebied van asfalt (onderhoud wegen), verkeer, riolering en groenvoorzieningen gelijktijdig uit te voeren zullen de uitvoeringskosten lager zijn. Door de werkzaamheden voor fase 1 gelijktijdig uit te voeren met het sluiten van de spoorwegovergang in de periode mei 2024 - juni 2024 zal de overlast ten gevolge van de werkzaamheden voor zowel de weggebruikers als de aanwonenden tot een minimum beperkt blijven.																																	
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016, 19bbw00295 Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet volgt in Q1-2023..																																	
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2012)</td> <td>2.348.306</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>2.348.306</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>1.408.984</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>939.322</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td><u>2.348.306</u></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306	Voorziening riolen			1.408.984	60%	Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%	Subsidie			n.v.t.		Totaal			<u>2.348.306</u>	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																														
Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306																														
Voorziening riolen			1.408.984	60%																														
Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%																														
Subsidie			n.v.t.																															
Totaal			<u>2.348.306</u>	100%																														

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer	n.n.b.	Datum	01-04-2023		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	F. Spees				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)				
Periode	30.06.2021 – 31.12.2026				
Doelstelling	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.				
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO, diverse ondernemers				
Gerealiseerd 2022	In 2022 is gestart met de bestek voorbereiding van de stationsomgeving alsmede met de bestek voorbereiding van het LVO-deel (herinrichting spoorwegovergang Stationstraat is een separaat werk in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen). Daarnaast is de aanbesteding voor de engineering van de te verleggen/verplaatsen kabel, kasten en portalen van ProRail gestart. Met alle projectpartners (dus inclusief ProRail en NS Stations) is in oktober 2021 een nieuwe gedetailleerde planning tot en met de realisatiefase vastgesteld. Hieraan wordt nog steeds vastgehouden. Finale besluitvorming door GS en de gemeenteraden van Stein en Beek is voorzien in 2023. Daarna start de aanbestedingsfase.				
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016 19bbw00295				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2022)	9.256.273	nee	0 (*)	9.256.273
	(*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris).				
	(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2022 bedragen € 0.(Bas)				
	<u>Dekking</u>				
	Stelpost afschrijving wegen			1.674.000	
	Bijdrage Provincie en derden			7.582.273	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal (prijspeil 2022)			<u>9.256.273</u>	

Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet

2021-02

Projectnummer	I.175	Datum	01-04-2023		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	G. Schors				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)				
Periode	01.09.2021 - 31.03.2024				
Doelstelling	Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig lampenpaleis.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) <u>Extern:</u> Nader te bepalen ingenieursbureau				
Gerealiseerd 2022	Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2023 Voorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q2-2023 t/m Q1 2024. Kredietvoting realisatie, aanbesteding en uitvoering zijn on hold gezet i.r.t. de meerjarenbegroting.				
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel voor voting voorbereidingskrediet volgt in 2023.				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
Vorbereiding	60.000		nee	0	60.000
Uitvoering		PM			
Totaal	60.000			0	60.000
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.					
	<u>Dekking</u>				
Product wegen	60.000	Afschrijving in 25 jaar			
Subsidies		n.v.t.			
Totaal	60.000				

Overige projecten

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer	n.n.b.	Datum	01-04-2023
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – 31.12.2035		
Doelstelling	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
Gerealiseerd 2022	In december 2019 is de businesscase rapportage van Het Groene Net Zuid opgeleverd. Een ambtelijke projectgroep heeft zich 2021 geconcludeerd dat de voorgestelde aanpak op basis van voornoemde business case onvoldoende kansrijk is. Er heeft zich in de loop van 2021 ook een nieuwe kans voorgedaan. In het kader van het Europese fonds voor een rechtvaardige energietransitie (het JTM), zou HGN mogelijk aanspraak kunnen maken op financiering met een deel (10%) subsidie. Een onderzoek naar de vraag welke gebieden maatschappelijk gezien het meeste baat hebben bij de restwarmte heeft er toe geleid dat de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein Maastricht Heerlen, Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen samen met de provincie een procesplan hebben opgesteld met als doel antwoord te krijgen op de vraag op welke mogelijke manieren en met welke mogelijke partners, het gezamenlijk organiseren van de nodige uitvoeringskracht, kennis en kunde mogelijk is om te komen een grootschalig collectief warmtenet te realiseren in Zuid-Limburg. Als eerste stap in dat proces zal medio dit jaar een position paper worden opgeleverd. Het uiteindelijke doel blijft het komen tot een investeringsbesluit.		
Eerdere besluitvorming	2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2015 tot en met heden € 351.500.		
Financieel overzicht	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen. Beek heeft voor de gemaakte voorbereidingskosten t/m 2014 een voorziening getroffen van € 276.652. In de voorbereidingskosten van 2015 t/m heden bedraagt het Beekse aandeel € 351.500 dat is vervat in het risicomanagementsysteem en daarmee deel uit maakt van het weerstandsvermogen.		

Startersleningen

2014-05

Projectnummer	R.3.1.17	Datum	01-04-2023
Portefeuillehouder	R. Dieren		
Projectleider	H. Meulenberg		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2007 - doorlopend		
Doelstelling	Overbruggen tekort tussen aankoop prijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2022	De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld. Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoop som van de provincie gevolgd. Actuele maximale aankoop som is nu €280.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 4.000 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 in Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. Het leenbedrag is verhoogd naar € 56.000.		
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2022)	€ 450.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2022)	€ 324.286	

Stimuleringsleningen

2016-04

Projectnummer	R.3.1.26	Datum	01-04-2023
Portefeuillehouder	R. Diederer		
Projectleider	B. Hoekstra		
Programma's	6 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – doorlopend		
Doelstelling	Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2022	In 2022 zijn 32 Stimuleringsleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 343.632.		
Eerdere besluitvorming	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2022)	€ 700.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2022)	€ -29.480 (*)	
	(*) in januari 2023 is € 400.000 bijgestort		

Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

Projectnummer	632000 - 438000003	Datum	01-04-2023																								
Portefeuillehouder	R. Schwillens																										
Projectleider	P. Janssen																										
Programma's	5																										
Periode	01.07.2020 - 31.12.2022																										
Doelstelling	<p>Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuij. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de regenwaterbuffers het rioleringsstelsel en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.</p>																										
Betrokken partijen	<p><u>Intern</u>: afdeling Ruimte <u>Extern</u>: Provincie Limburg</p>																										
Gerealiseerd 2022	<p>Medio 2022 is gestart met de uitvoering van het project. De uitvoering is conform bestek, planning en binnen het gestelde budget uitgevoerd. Op 7 juli 2022 is het werk opgeleverd.</p>																										
Eerdere besluitvorming	Grondexploitatie TPE																										
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming(*)</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2014)</td> <td>606.828</td> <td>(**)</td> <td>504.084</td> <td>102.744</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Op basis van globale SSK-raming. (**) Betreft restplan van de door de raad gevoteerde grondexploitatie TPE. De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 469.804.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve infiltratie regenbuffers TPE</td> <td></td> <td>477.470</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (verleend)</td> <td></td> <td>129.358</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>606.828</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828	(**)	504.084	102.744	Reserve infiltratie regenbuffers TPE		477.470	79%	Subsidie Provincie (verleend)		129.358	21%	Totaal		606.828	100%
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																							
Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828	(**)	504.084	102.744																							
Reserve infiltratie regenbuffers TPE		477.470	79%																								
Subsidie Provincie (verleend)		129.358	21%																								
Totaal		606.828	100%																								