

**Projectenlijst bij de
rekening 2020
Beek, juni 2021**

Inhoudsopgave

Projectnaam	Nummer	Blz
Algemeen		6
In 2020 afgeronde projecten		7
Gevoteerde investeringsprojecten		8
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	9
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	10
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	2013-13a	11
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. Vrouweplein/Labouréstr.	2013-13b	12
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstr./Brugstr.	2013-13c	13
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	2016-03	14
LEADER-programma	2016-05	15
Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek	2016-06	16
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	17
Verbouwing Stegen 35	2017-03	18
Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	19
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	20
Herinrichting Raads- en Trouwzaal	2020-03	21
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen	2020-05	22
Deels gevoteerde investeringsprojecten		23
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	24
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	25
Niet gevoteerde investeringsprojecten		26
Reconstructie Stationstraat	2016-01	27
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	28
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	2020-02	29
Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	2020-04	30
Overige projecten		31
Het Groene Net	2013-23	32
Startersleningen	2014-05	33
Stimuleringsleningen	2016-04	34

Algemeen

In deze bijlage bij de rekening 2020 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2020 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

In 2020 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2013-13a	Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	2.369.000	2.310.148	58.852
2013-13b	Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. Vrouweplein/Labouréstr.	2.273.000	1.685.175	587.825
2013-13c	Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstr./Brugstr.	2.270.000	1.848.429	421.571
2016-05	LEADER-programma	45.555	0	45.555
2016-06	Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek	663.914	646.916	16.998

Gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer	I.054.05/06 (voorbereiding) I.054.10/11 (uitvoering)	Datum	22-02-2021																								
Portefeuillehouder	R. Schwillens																										
Projectleider	P. Janssen																										
Programma's	5																										
Periode	Tot 31.12.2022																										
Doelstelling	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)																										
Gerealiseerd 2020	Op 4 oktober 2018 heeft de raad het ontwerp voor de ontkluizing Keutelbeek fase 1b vastgesteld. Op basis van dit vastgestelde ontwerp is het bestemmingsplan opgesteld en is het plan in 2020 bestek gereed opgeleverd. 23 april 2020 heeft de raad het uitvoeringskrediet gevoteerd en het bestemmingsplan vastgesteld. Eind 2020 zijn de aanbestedingsprocedures voor directie en toezicht, archeologische begeleiding en de civiele werken opgestart.																										
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087, 20vra00042, 20vra00047.																										
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>4.720.000</td> <td>ja</td> <td>434.363</td> <td>4.285.637</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 76.691.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>2.669.055</td> <td rowspan="2">} 85%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td> <td>1.365.906</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td>685.039</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>4.720.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	4.720.000	ja	434.363	4.285.637	Voorziening riolen	2.669.055	} 85%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.365.906	Stelpost afschrijving wegen	685.039	15%	Subsidies	n.v.t.		Totaal	4.720.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																							
Uitvoering	4.720.000	ja	434.363	4.285.637																							
Voorziening riolen	2.669.055	} 85%																									
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.365.906																										
Stelpost afschrijving wegen	685.039	15%																									
Subsidies	n.v.t.																										
Totaal	4.720.000	100%																									

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer	I.117	Datum	23-03-2021																															
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																	
Projectleider	R. Knauf																																	
Programma's	5																																	
Periode	01.01.2010– 31.12.2023																																	
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) <u>Extern:</u> Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																	
Gerealiseerd 2020	Nu de plannen van Meerssen met het besluit over de grenscorrectie concreter worden, is met de provincie overeengekomen om gezamenlijk het ontwerp opnieuw onder de loep te nemen. Dit betekent dat er een alternatief ontwerp wordt gemaakt op basis van een zogenaamde erftoegangsweg (60 km/uur).																																	
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 ^e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)																																	
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2013)</td> <td>2.685.000</td> <td>ja</td> <td>672.268</td> <td>2.012.732</td> </tr> <tr> <td>Indexering en stelpost</td> <td>615.556</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>615.556</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>3.300.556</td> <td></td> <td>672.268</td> <td>2.628.288</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 30.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.685.000</td> <td>(vanuit reserve wegen)</td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU</td> <td>615.556</td> <td>Verleend (*)</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>3.300.556</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie is bereid de subsidietermijn te verlengen.</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	672.268	2.012.732	Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556	Totaal	3.300.556		672.268	2.628.288	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)	Subsidie BDU	615.556	Verleend (*)	Totaal	3.300.556	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																														
Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	672.268	2.012.732																														
Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556																														
Totaal	3.300.556		672.268	2.628.288																														
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)																																
Subsidie BDU	615.556	Verleend (*)																																
Totaal	3.300.556																																	

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat

2013-13a

Projectnummer	I.108.02.02 (voorbereiding) / I.108.03 (uitvoering)	Datum	08-04-2021																														
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																
Projectleider	R. van Dijk																																
Programma's	5																																
Periode	01.01.2012 – 31.12.2020																																
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorz., verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																
Gerealiseerd 2020	In 2020 is de provinciale subsidie voor het Masterplan Centrumplan Beek vastgesteld conform het door de accountant gewaarmerkte subsidieafrekeningsvoorstel. Ook is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het explosievenonderzoek uit Bommenregeling vastgesteld. In 2020 zijn binnen de garantieperiode alle reparaties door de aannemer naar behoren uitgevoerd. Hiermee is het project afgesloten.																																
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 (31 mei 2012), 2 ^e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject OLV-plein) Kredietvoting Raad 8-12-2016 Raad 17vra00075 (6 juli 2017) Kredietvoting t.b.v. de extra voorzieningen om het parkeerterrein geschikt te maken voor het incidenteel houden van evenementen.																																
Financieel overzicht	<p>Uitgaven</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2017)</td> <td>2.369.000</td> <td>ja</td> <td>2.310.148</td> <td>58.852</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen -/- € 5.203.</p> <p>Dekking</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>35.000</td> <td rowspan="2">} 79%</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>1.834.000</td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>488.228</td> <td rowspan="2">} 21%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Waterschap (afkoppelen verhard oppervlak)</td> <td>11.772</td> </tr> <tr> <td>Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*)</td> <td>n.v.t.</td> <td rowspan="2">} vastgesteld</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2.369.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)</td> <td>9.150</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Het project omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat maakt deel uit van het integraal project Centrum Beek. De realisatie van de 3 deelplannen was een belangrijke voorwaarde bij de definitieve vaststelling van de subsidiegelden ISV3 en Bouw en Transitie medio 2020.</p> <p>(**) Dekking voor explosieven-onderzoekskosten die conform Iv3-voorschriften zijn verantwoord in de exploitatie op taakveld openbare orde en veiligheid.</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2017)	2.369.000	ja	2.310.148	58.852	Vorbereidingskrediet	35.000	} 79%	Uitvoeringskrediet	1.834.000	Voorziening riolen	488.228	} 21%	Subsidie Waterschap (afkoppelen verhard oppervlak)	11.772	Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*)	n.v.t.	} vastgesteld	Totaal	2.369.000	Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)	9.150	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																													
Uitvoering (prijspeil 2017)	2.369.000	ja	2.310.148	58.852																													
Vorbereidingskrediet	35.000	} 79%																															
Uitvoeringskrediet	1.834.000																																
Voorziening riolen	488.228	} 21%																															
Subsidie Waterschap (afkoppelen verhard oppervlak)	11.772																																
Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*)	n.v.t.	} vastgesteld																															
Totaal	2.369.000																																
Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**)	9.150	100%																															

Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. Vrouweplein/Labouréstr.

2013-13b

Projectnummer	I.108.02.03 (voorbereiding) / I.108.04 (uitvoering)	Datum	08-04-2021		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	R. van Dijk				
Programma's	5				
Periode	01.01.2012 – 31.12.2020				
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied OLV-plein/Labouréstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groen, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, NUTS-beheerders, perceel-eigenaren.				
Gerealiseerd 2020	In 2020 is de provinciale subsidie voor het Masterplan Centrumplan Beek vastgesteld conform het door de accountant gewaarmerkte subsidieafrekeningsvoorstel. Hiermee is dit project afgesloten.				
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 31-05-2012 Voorbereidingskrediet Raad 14vra00117 18-12-2014 Uitvoeringskrediet				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	2.723.000	ja	1.685.175	1.037.825
	Vrijval dekkingsplus	-450.000			-450.000
	Totaal	2.273.000		1.685.175	587.825
	De in de werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 0.				
	<u>Dekking</u>				
	Voorbereidingskrediet			45.000	} (70%)
	Investeringskrediet			185.480	
	Reserve wegen			427.840	
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen			500.000	
	Bijdrage ZWonen			125.000	
	Bijdrage V.A.L. Vastgoed			123.680	
	Subsidie Bouw en Transitie			500.000	} (30%)
	Voorziening riolen			816.000	
	Subtotaal			2.723.000	(100%)
	Vrijval dekkingsplus (2e Bestuursrapportage 2019)			-450.000	
	Totaal			2.273.000	
	De subsidie Bouw en Transitie is op 11 juni 2020 door de Provincie vastgesteld op € 400.596.				

Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstr./Brugstr.

2013-13c

Projectnummer	I.108.02.04 (voorbereiding) / I.108.05 (uitvoering)	Datum	08-04-2021																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	R. van Dijk																														
Programma's	5																														
Periode	01.01.2012 – 31.12.2020																														
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/ Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																														
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern</u> : bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																														
Gerealiseerd 2020	In 2020 is de provinciale subsidie voor het Masterplan Centrumplan Beek vastgesteld conform het door de accountant gewaarmerkte subsidie-afrekeningsvoorstel. Ook is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het explosievenonderzoek uit Bommenregeling vastgesteld. In 2020 zijn binnen de garantieperiode alle reparaties door de aannemer naar behoren uitgevoerd. Hiermee is het project afgesloten.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvoting inrichtingsplannen Centrum Beek 2 ^e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject OLV-plein) Kredietvoting Raad 8-12-2016 Raad 6-7-2017 aanvullende kredietvoting ten behoeve van de planuitbreiding tot en met de kruising met de Luciastraat.																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2016)</td> <td>2.270.000</td> <td>ja</td> <td>1.848.429</td> <td>421.571</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen -/- € 4.506.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>765.000</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>55.000</td> <td rowspan="4">} 67%</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>487.674</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (ISV-3) (*)</td> <td>487.266</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Bouw en Transitie (**)</td> <td>475.060</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2.270.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Min. BZK Bommenregeling (***)</td> <td>9.150</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De ISV3-subsidie is op 11 juni 2020 door de Provincie vastgesteld op € 390.400. (**) De subsidie Bouw en Transitie is op 11 juni 2020 door de Provincie vastgesteld op € 380.614. (***) Dekking voor explosieven-onderzoekskosten die conform Iv3-voorschriften zijn verantwoord in de exploitatie op taakveld Openbare orde en veiligheid.</p>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2016)	2.270.000	ja	1.848.429	421.571	Voorziening riolen	765.000	33%	Vorbereidingskrediet	55.000	} 67%	Uitvoeringskrediet	487.674	Subsidie Provincie (ISV-3) (*)	487.266	Subsidie Bouw en Transitie (**)	475.060	Totaal	2.270.000	100%	Subsidie Min. BZK Bommenregeling (***)	9.150	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
Uitvoering (prijspeil 2016)	2.270.000	ja	1.848.429	421.571																											
Voorziening riolen	765.000	33%																													
Vorbereidingskrediet	55.000	} 67%																													
Uitvoeringskrediet	487.674																														
Subsidie Provincie (ISV-3) (*)	487.266																														
Subsidie Bouw en Transitie (**)	475.060																														
Totaal	2.270.000	100%																													
Subsidie Min. BZK Bommenregeling (***)	9.150																														

Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)

2016-03

Projectnummer	I.098.01.06 / I.098.03.03		Datum	19-04-2020																											
Portefeuillehouder	R. Dieren																														
Projectleider	Carol Magnée																														
Programma's	3																														
Periode	01.10.2015 – 31.12.2020																														
Doelstelling	<p>1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.</p> <p>2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw (huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf. Zie projectlijst 2016-09</p>																														
Betrokken partijen	<p><u>Intern</u>: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving</p> <p><u>Extern</u>: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV</p>																														
Gerealiseerd 2020	<p>Verbouwing Sporthal De Haamen Fase 1: Fase 1 was al in maart 2020 afgerond.</p> <p>I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april 2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing (Fase 2 en Fase 3).</p> <p>Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree, vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond.</p> <p>Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthok voor verschillende fitness faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruimte, 2 behandelkamers, multifunctionele ruimte en een grote berging. Oplevering eind december 2020 afgerond.</p>																														
Eerdere besluitvorming	Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvoting raad 8-2-2018.																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijsspeil 2018)</td> <td>814.000</td> <td>Ja</td> <td>793.364</td> <td>20.636</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>488.000</td> <td>Nee</td> <td>488.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.302.000</td> <td></td> <td>1.281.364</td> <td>20.636</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 1.082.340. In 2021 vindt verdere afrekening plaats en zal subsidie naar Provincie worden afgerekend</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)</td> <td>814.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>488.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>1.302.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijsspeil 2018)	814.000	Ja	793.364	20.636	Subsidie Provincie Limburg	488.000	Nee	488.000	0		1.302.000		1.281.364	20.636	Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000	Subsidie Provincie Limburg	488.000	Totaal	1.302.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																											
Uitvoering (prijsspeil 2018)	814.000	Ja	793.364	20.636																											
Subsidie Provincie Limburg	488.000	Nee	488.000	0																											
	1.302.000		1.281.364	20.636																											
Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000																														
Subsidie Provincie Limburg	488.000																														
Totaal	1.302.000																														

LEADER-programma

2016-05

Projectnummer	657010-438000019	Datum	29-01-2021																									
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																											
Projectleider	R. Keulers																											
Programma's	4																											
Periode	2016-2020																											
Doelstelling	Financieel ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van Natuur en Landschap.																											
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Afdeling Ruimte <u>Extern</u> : provincie Limburg, werkgroep LAG																											
Gerealiseerd 2020	De in 2016 door de raad gevoteerde projectbijdrage in het LEADER-programma van € 45.555 (die gedekt wordt vanuit de reserve IP Beek) is afgeraamd in de begroting 2019. Het LEADER-beleid wordt in stand gehouden maar eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen op basis van de projectagenda Structuurvisie gedekt worden vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds 'Landschap en cultuurhistorie'. Er zijn geen kosten aan het LEADER programma uitbetaald.																											
Eerdere besluitvorming	Raad 24 maart 2016																											
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beekse projectbijdrage</td> <td>45.555</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>45.555</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve versterking omgevingskwaliteit</td> <td></td> <td></td> <td>45.555</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td><u>45.555</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Beekse projectbijdrage	45.555	ja	0	45.555	Reserve versterking omgevingskwaliteit			45.555		Subsidies			n.v.t.		Totaal			<u>45.555</u>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																								
Beekse projectbijdrage	45.555	ja	0	45.555																								
Reserve versterking omgevingskwaliteit			45.555																									
Subsidies			n.v.t.																									
Totaal			<u>45.555</u>																									

Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek

2016-06

Projectnummer	I.153 (VRI) en 621002-438000019 (asfalt)	Datum	24-02-2021																																																			
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																					
Projectleider	R. van Bergen																																																					
Programma's	5																																																					
Periode	2015-2020																																																					
Doelstelling	Betere doorstroming A76-Prins Mauritslaan en faciliteren toekomstige verkeersstromen, zoals Makado en fietssnelroute Sittard-Maastricht.																																																					
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, belanghebbenden.																																																					
Gerealiseerd 2020	Ontwerpfase: 2015-2017, Voorbereidingsfase: 2018-2019 De verbreding van de toerit naar de A76 past niet binnen het vigerende bestemmingsplan "Kern Neerbeek, herziening 2013" (vastgesteld 27-06-2013). Om het bestemmingsplan te herzien is een RO-procedure opgestart. Aanbestedingsfase: eind 2019, Gunning: begin 2020 Realisatiefase: zomervakantie Zuid 2020 Onderhoudstermijn: tot juni 2021 Eindoplevering aansluitend op onderhoudstermijn																																																					
Eerdere besluitvorming	Raad 16 februari 2017 kredietvoting Raad 8 februari 2018 aanvullende kredietvoting Raad 24 september 2020, aanvullende kredietvoting (20vra00026)																																																					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: center;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Upgrade VRI</td> <td style="text-align: right;">150.678</td> <td></td> <td style="text-align: right;">171.416</td> <td style="text-align: right;">-20.738</td> </tr> <tr> <td>Dubbele linksaffer</td> <td style="text-align: right;">181.232</td> <td></td> <td style="text-align: right;">190.829</td> <td style="text-align: right;">-9.597</td> </tr> <tr> <td>Reconstructie rijbaan Beek</td> <td style="text-align: right;">296.650</td> <td></td> <td style="text-align: right;">247.927</td> <td style="text-align: right;">48.723</td> </tr> <tr> <td>Asfaltonderhoud fietspaden</td> <td style="text-align: right;">35.354</td> <td></td> <td style="text-align: right;">36.744</td> <td style="text-align: right;">-1.390</td> </tr> <tr> <td>Totaal Beek (prijspeil 2020)</td> <td style="text-align: right;">663.914</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: right;">646.916</td> <td style="text-align: right;">16.998</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Sittard-Geleen</td> <td style="text-align: right;">792.501</td> <td></td> <td style="text-align: right;">627.119</td> <td style="text-align: right;">165.382</td> </tr> <tr> <td>Rijkswaterstaat</td> <td style="text-align: right;">617.786</td> <td></td> <td style="text-align: right;">535.049</td> <td style="text-align: right;">82.737</td> </tr> <tr> <td>BDU-bijdrage Provincie</td> <td style="text-align: right;">56.208</td> <td></td> <td style="text-align: right;">56.208</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Totale projectkosten</td> <td style="text-align: right;">2.130.409</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.865.292</td> <td style="text-align: right;">265.117</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 636.038.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Upgrade VRI	150.678		171.416	-20.738	Dubbele linksaffer	181.232		190.829	-9.597	Reconstructie rijbaan Beek	296.650		247.927	48.723	Asfaltonderhoud fietspaden	35.354		36.744	-1.390	Totaal Beek (prijspeil 2020)	663.914	ja	646.916	16.998	Gemeente Sittard-Geleen	792.501		627.119	165.382	Rijkswaterstaat	617.786		535.049	82.737	BDU-bijdrage Provincie	56.208		56.208	-	Totale projectkosten	2.130.409		1.865.292	265.117
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																		
Upgrade VRI	150.678		171.416	-20.738																																																		
Dubbele linksaffer	181.232		190.829	-9.597																																																		
Reconstructie rijbaan Beek	296.650		247.927	48.723																																																		
Asfaltonderhoud fietspaden	35.354		36.744	-1.390																																																		
Totaal Beek (prijspeil 2020)	663.914	ja	646.916	16.998																																																		
Gemeente Sittard-Geleen	792.501		627.119	165.382																																																		
Rijkswaterstaat	617.786		535.049	82.737																																																		
BDU-bijdrage Provincie	56.208		56.208	-																																																		
Totale projectkosten	2.130.409		1.865.292	265.117																																																		
	<u>Dekking</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Krediet</td> <td style="text-align: right;">600.456</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve wegen</td> <td style="text-align: right;">35.354</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU Beek</td> <td style="text-align: right;">28.104</td> <td style="text-align: center;">toegekend</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right;">663.914</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Krediet	600.456				Reserve wegen	35.354				Subsidie BDU Beek	28.104	toegekend			Totaal	663.914																																	
Krediet	600.456																																																					
Reserve wegen	35.354																																																					
Subsidie BDU Beek	28.104	toegekend																																																				
Totaal	663.914																																																					

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer	I.157	Datum	25-03-2021																																																				
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																						
Projectleider	S. Hannen																																																						
Programma's	2. 3 en 5																																																						
Periode	mei 2017 – najaar 2021																																																						
Doelstelling	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek																																																						
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO <u>Extern:</u> architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.																																																						
Gerealiseerd 2020	Met de diverse toekomstige gebruikers zijn intentieovereenkomsten gesloten met betrekking tot de BMV. Het bestemmingsplan, om het planologisch mogelijk te maken de BMV te kunnen realiseren, is onherroepelijk. De grond is reeds geleverd. Met Bouwpartners Jongen is een DBM-overeenkomst tot stand gekomen en er is een start gemaakt met de bouwwerkzaamheden.																																																						
Eerdere besluitvorming	Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.																																																						
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: right;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)</td> <td style="text-align: right;">10.898.813</td> <td style="text-align: right;">ja</td> <td style="text-align: right;">3.592.538</td> <td style="text-align: right;">7.306.275</td> </tr> <tr> <td colspan="5">De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 2.046.056.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Krediet</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.700.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.512.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.251.300</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden</td> <td></td> <td style="text-align: right;">335.513</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">Verleend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.898.813</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)	10.898.813	ja	3.592.538	7.306.275	De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 2.046.056.					<u>Dekking</u>					Krediet		6.700.000			Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000			Investeringskrediet grond		1.251.300			DUB-gelden		335.513			Subsidie Provincie		100.000	Verleend		Totaal		10.898.813		
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																			
Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)	10.898.813	ja	3.592.538	7.306.275																																																			
De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 2.046.056.																																																							
<u>Dekking</u>																																																							
Krediet		6.700.000																																																					
Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000																																																					
Investeringskrediet grond		1.251.300																																																					
DUB-gelden		335.513																																																					
Subsidie Provincie		100.000	Verleend																																																				
Totaal		10.898.813																																																					

Verbouwing Stegen 35

2017-03

Projectnummer	I.158.01.01	Datum	29-01-2021		
Portefeuillehouder	R. Schwillens (gebouwen) Thijs van Es (verenigingen)				
Projectleider	M. Lafnoue				
Programma's	2				
Periode	oktober 2017 – 2021				
Doelstelling	Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen moet vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) <u>Extern:</u> Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, HOME en Yoga Me Time by Emmie.				
Gerealiseerd 2020	De verbouwing van Stegen 35 is op het plaatsen van de lift na volledig afgerond. Deze zou in 2019/2020 worden geplaatst. Project is nog niet afgerond en de lift is nog niet geplaatst. Voorgaande is op hold gezet i.v.m. accommodatiebeleid, mogelijke toekomstontwikkelingen en bezetting van de locatie.				
Eerdere besluitvorming	College 26-6-2017 Vaststelling projectplan Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35 Raad 1e Berap 2018 28 juni 2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is kostprijsverhogend.				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitgaven	151.250	ja	134.231	17.019
	De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 0.				
	<u>Dekking</u>				
	Reserve	125.000	Reserve dekking kapitaallasten		
	Aanvullend krediet	26.250			
	Subsidie	n.v.t.			
	Totaal	151.250			

Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

Projectnummer	I.149	Datum	01-03-2021																																								
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																										
Projectleider	R. Knauf																																										
Programma's	5																																										
Periode	01.01.2012 - 31.12.2021																																										
Doelstelling	Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.																																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening <u>Extern:</u> Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.																																										
Gerealiseerd 2020	De onderhoudstermijn loopt tot ultimo 2021 . Ultimo 2021 wordt het project dan ook technisch en financieel afgerond.																																										
Eerdere besluitvorming	16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage																																										
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven fase 1a</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>110.000</td> <td>ja</td> <td>86.812</td> <td>23.188</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € -100.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bijdrage Beek</td> <td>110.000</td> <td>gevoteerd</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Meerssen</td> <td>110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage provincie</td> <td>1.870.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Rijk</td> <td>1.800.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage programbegr. MB</td> <td>110.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>4.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	110.000	ja	86.812	23.188	Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd			Bijdrage Meerssen	110.000				Bijdrage provincie	1.870.000				Bijdrage Rijk	1.800.000				Bijdrage programbegr. MB	110.000				Totaal	4.000.000			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																							
Uitvoering	110.000	ja	86.812	23.188																																							
Bijdrage Beek	110.000	gevoteerd																																									
Bijdrage Meerssen	110.000																																										
Bijdrage provincie	1.870.000																																										
Bijdrage Rijk	1.800.000																																										
Bijdrage programbegr. MB	110.000																																										
Totaal	4.000.000																																										

Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan

2020-01

Projectnummer	I.167	Datum	08-04-2021																																				
Portefeuillehouder	R. Diederer / T. van Es																																						
Projectleider	R. van Dijk / J. Hamers																																						
Programma's	5																																						
Periode	1 juli 2020 - 1 juli 2023																																						
Doelstelling	Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt bedoeld op sociaal en infrastructuur.																																						
Betrokken partijen	Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving Extern: PIMzuid en ZOwonen																																						
Gerealiseerd 2020	<p>Ontwerpfase: 2020, Voorbereidingsfase: 2020-2021 Het huidige schetsontwerp moet worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De omwonenden en bewoners hebben hierop positief gereageerd op dit ontwerp. De omwonenden willen betrokken worden bij het groenontwerp van de groenvoorzieningen.</p> <p>In Q2 van 2021 zal de engineering van de infra worden gegund en wordt er een uitvoeringsbestek gemaakt. Daarna kan de aanbesteding van de uitvoering plaatsvinden. Eind 2021 kan de uitvoering starten. De uitvoering van dit project neemt ongeveer 1 jaar in beslag.</p> <p>De nieuwe situatie van de woonwagenlocatie Bosserveldlaan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het bestemmingsplan te herzien is een RO-procedure opgestart. Deze procedure zal naar verwachting tot eind 2021 lopen.</p> <p>Aanbestedingsfase: Q3-4 2021, Gunning: Q4 2021, Realisatiefase: Q4 2021-2022</p>																																						
Eerdere besluitvorming	Raad 25-6-2020 (20vra00060)																																						
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>450.000</td> <td></td> <td>1.394</td> <td>448.606</td> </tr> <tr> <td>Verbindingsambtenaar</td> <td>80.000</td> <td></td> <td>38.000</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>Regievoering PIMzuid</td> <td>20.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>550.000</td> <td>ja</td> <td>39.394</td> <td>510.606</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 39.394.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>106.000</td> <td>Afschrijving in 40 jaar per 2023 (19%)</td> </tr> <tr> <td>Product wegen</td> <td><u>444.000</u></td> <td>Afschrijving in 25 jaar per 2023 (81%)</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>550.000</td> <td>(100%)</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	450.000		1.394	448.606	Verbindingsambtenaar	80.000		38.000	42.000	Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000	Totaal	550.000	ja	39.394	510.606	Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2023 (19%)	Product wegen	<u>444.000</u>	Afschrijving in 25 jaar per 2023 (81%)	Totaal	550.000	(100%)
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																			
Uitvoering	450.000		1.394	448.606																																			
Verbindingsambtenaar	80.000		38.000	42.000																																			
Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000																																			
Totaal	550.000	ja	39.394	510.606																																			
Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2023 (19%)																																					
Product wegen	<u>444.000</u>	Afschrijving in 25 jaar per 2023 (81%)																																					
Totaal	550.000	(100%)																																					

Herinrichting Raads- en Trouwzaal

2020-03

Projectnummer	I.168	Datum	19-04-2021																						
Portefeuillehouder	C. van Basten-Boddin																								
Projectleider	W. Pommé																								
Programma's	KVS																								
Periode	01.11.2020-01.09.2021																								
Doelstelling	Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide ruimten te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen, zoals o.a. het voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5meter samenleving a.g.v. Corona, waarbij de authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven.																								
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afd.BMO <u>Extern:</u> n.v.t.																								
Gerealiseerd 2020	De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. De trouwzaal zal opnieuw worden ingericht om ook deze ruimte multifunctioneler te kunnen gebruiken waarbij de authenticiteit van de ruimte onaangetast blijft. De trouwzaal zal in afstemming met de raad worden ingericht en er wordt tevens voldaan aan de eisen die gesteld worden aan het werken volgens de 1,5 meter. De totale kosten voor deze herinrichting is geraamd op € 30.000. Bij het Rijk kunnen extra kosten die gemaakt worden door gemeenten m.b.t. Corona t.z.t. worden ingediend en deels zullen kosten ook gedekt gaan worden. Ook deze investering heeft (deels) te maken met Corona, en zal derhalve bij het Rijk worden voorgelegd als extra kosten.																								
Eerdere besluitvorming	Raad 15 oktober 2020																								
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>152.000</td> <td>ja</td> <td>89.246</td> <td>62.754</td> </tr> </tbody> </table> <p>De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 89.246.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>152.000</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	152.000	ja	89.246	62.754	Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties	60.000	Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair	42.000	Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen	20.000	Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair	30.000	Totaal	152.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																					
Uitvoering (prijspeil 2020)	152.000	ja	89.246	62.754																					
Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties	60.000																								
Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair	42.000																								
Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen	20.000																								
Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair	30.000																								
Totaal	152.000																								

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

2020-05

Projectnummer	I.170	Datum	01-01-2021																																										
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																												
Projectleider	M. Lafnoue																																												
Programma's	3/KVS																																												
Periode	01.01.2021-31-12-2021																																												
Doelstelling	Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool																																												
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Afdelingen BMO <u>Extern</u> : Lokale partijen																																												
Gerealiseerd 2020	<p>Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. Deze scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen. In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op te stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de muziekschool aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw accommodatiebeleid. Het verduurzamen van al deze gebouwen is een behoorlijke opgave. Het uitvoeren van de duurzaamheids-maatregelen zal daarom worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst energiebesparende maatregelen bij de locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De Haamen en de Muziekschool. In de vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen naar de benodigde energie labels.</p>																																												
Eerdere besluitvorming	Raad 17 december 2020)																																												
Financieel overzicht	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Uitgaven</u></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>206.000</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>206.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Gemeentehuis installaties</td> <td></td> <td></td> <td>50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeentehuis isolatie</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sportcomplex SLG</td> <td></td> <td></td> <td>91.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Muziekschool</td> <td></td> <td></td> <td>45.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td><u>206.000</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	0	206.000	<u>Dekking</u>					Gemeentehuis installaties			50.000		Gemeentehuis isolatie			20.000		Sportcomplex SLG			91.000		Muziekschool			45.000		Totaal			<u>206.000</u>	
<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																									
Uitvoering (prijspeil 2020)	206.000	ja	0	206.000																																									
<u>Dekking</u>																																													
Gemeentehuis installaties			50.000																																										
Gemeentehuis isolatie			20.000																																										
Sportcomplex SLG			91.000																																										
Muziekschool			45.000																																										
Totaal			<u>206.000</u>																																										

Deels gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

Projectnummer	I.054.20	Datum	22-02-2021																																				
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																						
Projectleider	P. Janssen																																						
Programma's	5																																						
Periode	Tot 31.12.2024																																						
Doelstelling	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknappbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.																																						
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.																																						
Gerealiseerd 2020	In 2020 is verder gewerkt aan het ontwerp voor fase 2. Tevens is gewerkt aan het project 'regionaal basisrioleringsplan (BRP) en stresstest klimaatbestendigheid Westelijke Mijnstreek'. Doelstelling van dit project is om inzicht te krijgen in het hydraulisch functioneren van de riolering en de oppervlakkige afstroming. Uit modelberekeningen is de dimensionering van de nieuwe open Keutelbeek door Neerbeek bepaald. Deze vormt de basis voor de ontwerpwerkzaamheden.																																						
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2; Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.																																						
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming(*)</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(**)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2014)</td> <td>8.873.368</td> <td>755.000</td> <td>22.185</td> <td>8.851.183</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*)Inclusief historische plankosten WRO. (**) De i/d cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 12.130.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td>4.949.332</td> <td rowspan="2">} 92%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td> <td></td> <td>3.198.712</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td>725.324</td> <td></td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>8.873.368</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2014)	8.873.368	755.000	22.185	8.851.183	Voorziening riolen		4.949.332	} 92%		Bijdrage Waterschap Limburg (WL)		3.198.712		Stelpost afschrijving wegen		725.324		8%	Subsidie		n.v.t.			Totaal		8.873.368		100%
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																																			
Uitvoering (prijspeil 2014)	8.873.368	755.000	22.185	8.851.183																																			
Voorziening riolen		4.949.332	} 92%																																				
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)		3.198.712																																					
Stelpost afschrijving wegen		725.324		8%																																			
Subsidie		n.v.t.																																					
Totaal		8.873.368		100%																																			

Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

Projectnummer	I.159	Datum	22-04-2021		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	W. van de Wauw				
Programma's	4				
Periode	01.07.2018 – 31.12.2023				
Doelstelling	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)				
Gerealiseerd 2020	Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. Het ontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, echter staat on hold.				
Eerdere besluitvorming	Raad 30-8-2018 (18vra00045)				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding (prijspeil 2018)	70.000	ja	17.543	52.457
	De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 0.				
	<u>Dekking</u>				
	Vorbereidingskrediet (*)	70.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	70.000			
	(*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via de reserve dekking kapitaallasten).				

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Reconstructie Stationstraat

2016-01

Projectnummer	n.n.b.	Datum	01-03-2021		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	R. Knauf				
Programma's	5				
Periode	30.06.2021 – 31.12.2024				
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.				
Gerealiseerd 2020	Nadat binnen het verkeerscirculatieplan voor de kern Beek een besluit is genomen over de toekomstige functie en het gebruik van de Stationstraat, kan worden gestart met de planvoorbereiding voor de reconstructie. Daartoe wordt eerst een startnotitie aan de raad voorgelegd en vervolgens een adviesbureau geselecteerd voor de ontwerp-, onderzoeks- en engineeringswerkzaamheden. Start van de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat is vooralsnog gepland in 2022, mede ook gezien de relatie met de herinrichting van de stationsomgeving.				
Eerdere besluitvorming					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			1.408.984	60%
	Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			2.348.306	100%

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer	n.n.b.	Datum	01-03-2021		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	R. Knauf				
Programma's	5				
Periode	2011-2024				
Doelstelling	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.				
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-programma, diverse ondernemers				
Gerealiseerd 2020	Omdat ProRail de vervanging van de treinbeveiliging voor het baanvlak Sittard-Maastricht eind 2019 heeft geannuleerd, is in 2020 separaat de consequenties van de herinrichtingsplannen voor de bestaande kabels, techniekkasten en portalen van ProRail gezien. De kasten en kabels voor de oude treinbeveiliging staan of liggen in de weg voor realisatie van de herinrichtingsplannen voor de stationsomgeving. De engineering voor het verleggen van deze assets gaat gelet op ProRail-procedures nog tot begin 2022 duren (inclusief het plannen van de benodigde treinvrije periodes voor de uitvoering). De verwachting is dat realisatie van de plannen aan Beekse zijde niet eerder te verwachten is dan 2023. Definitieve besluitvorming door de raad wordt niet eerder verwacht dan medio 2022.				
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016 19bbw00295				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2022)	8.299.916	nee	0 (*)	8.299.916
	(*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris).				
	<u>Dekking</u>				
	Stelpost afschrijving wegen			1.464.000	
	Bijdrage Provincie en derden			6.835.916	
	Totaal			8.299.916	

Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

Projectnummer	n.n.b.	Datum	22-02-2021																																					
Portefeuillehoud	R. Schwillens																																							
Projectleider	P. Janssen																																							
Programma's	5																																							
Periode	01.07.2020 - 31.12.2022																																							
Doelstelling	<p>Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuiif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de regenwaterbuffers het rioleringssysteem en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.</p>																																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Provincie Limburg																																							
Gerealiseerd 2020	<p>Het infiltratie geschikt maken van de regenwaterbuffers TPE draagt bij aan de doelen die beschreven zijn in de Provinciale subsidieregeling 'Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020'. Doel van de regeling is het ondersteunen van de uitvoering van maatregelen die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de zoetwatervoorziening in Nederlands Limburg, met name de bestrijding van droogte, waardoor ook in de toekomst voldoende schoon zoet (grond)water beschikbaar blijft. In 2020 is subsidie bij de Provincie aangevraagd op basis van deze regeling en deze is op 7 juli 2020 toegekend (€ 129.358).</p>																																							
Eerdere besluitvorming	n.v.t.																																							
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming(*)</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2014)</td> <td>606.828</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>606.828</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*)op basis van globale SSK-raming.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Exploitatie TPE</td> <td></td> <td></td> <td>477.470</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (verleend)</td> <td></td> <td></td> <td>129.358</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>606.828</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828	nee	0	606.828	(*)op basis van globale SSK-raming.					<u>Dekking</u>					Exploitatie TPE			477.470	79%	Subsidie Provincie (verleend)			129.358	21%	Totaal			606.828	100%
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																				
Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828	nee	0	606.828																																				
(*)op basis van globale SSK-raming.																																								
<u>Dekking</u>																																								
Exploitatie TPE			477.470	79%																																				
Subsidie Provincie (verleend)			129.358	21%																																				
Totaal			606.828	100%																																				

Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek

2020-04

Projectnummer	I.169	Datum	24-02-2021																																												
Portefeuillehoud	H. Schoenmakers																																														
Projectleider	R. van Bergen																																														
Programma's	5																																														
Periode	2018-2021																																														
Doelstelling	Middels een nauwe samenwerking met de werkgroep DoKuSoZa en Op 't Veldje en een verkeerskundig onderzoek te komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op 't Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.																																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u> Werkgroep DoKuSoZa en Op 't Veldje																																														
Gerealiseerd 2020	Vanaf eind 2020 hebben er met de werkgroep DoKuSoZa en Op 't Veldje, VVN, gemeente Beek en een extern bureau diverse overleggen plaatsgevonden. Met behulp van deze overleggen zijn de knelpunten op de doorgaande weg in Spaubeek, Op 't Veldje en de VRI aan de Zandstraat in kaart gebracht. Om de knelpunten waar mogelijk op te heffen wordt in 2021 een uitgewerkt maatregelenpakket voorgesteld. Hierin zal ook een globale kostenraming worden opgenomen.																																														
Eerdere besluitvorming	GVVP Raadsvoorstel votering voorbereidingskrediet, raad 25 maart 2021.																																														
Financieel overzicht	<table border="0"> <tr> <td colspan="6"><u>Uitgaven</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Raming</td> <td>Gevoteerd</td> <td>Werkelijk</td> <td colspan="2">Restant</td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskosten</td> <td>40.000</td> <td>Ja</td> <td>0</td> <td colspan="2">40.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>40.000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>40.000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					<u>Uitgaven</u>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Vorbereidingskosten	40.000	Ja	0	40.000		<u>Dekking</u>						Vorbereidingskrediet			40.000			Subsidie			n.v.t.			Totaal			40.000		
<u>Uitgaven</u>																																															
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																											
Vorbereidingskosten	40.000	Ja	0	40.000																																											
<u>Dekking</u>																																															
Vorbereidingskrediet			40.000																																												
Subsidie			n.v.t.																																												
Totaal			40.000																																												

Overige projecten

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer	n.n.b.	Datum	01-03-2021
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers		
Projectleider	R. Knauf		
Programma's	4		
Periode	2009 – 31.12.2035		
Doelstelling	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie in het kader van het klimaatbeleid.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
Gerealiseerd 2020	Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen zitting in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van "Het Groene Net Zuid" vastgesteld. Deze businesscase is opgesteld door Het Groene Net Ontwikkel BV in opdracht van Ennatuurlijk, Mijn Streekwarmte BV, Enpuls, LEF, Provincie Limburg en de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Beek. In 2020 is de rapportage nader beoordeeld en besproken binnen de gemeenten en de provincie. Gezamenlijk wordt met deze partijen getracht om de antwoorden op de nadere vragen die zijn gerezen helder te krijgen evenals de aspecten die buiten de businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor de besluitvorming. Van daaruit worden de stappen en processen inzichtelijk gemaakt die ons uiteindelijk tot besluitvorming moeten brengen over de realisatie van het Groene Net Zuid. In deze fase is het ook belangrijk dat de provincie gelegenheid krijgt haar positie ten aanzien van het Groene Net te bepalen. Gelet op de grote belangen en de complexiteit van dit project vergt deze fase van nadere uitwerking, afstemming en koersbepaling de nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een investeringsbesluit.		
Eerdere besluitvorming	2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500.		
Financieel overzicht	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard - Geleen die alle kosten heeft 'voorgeschoten'. Als het zover komt wordt de bestaande voorziening van € 276.652 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.		

Startersleningen

2014-05

Projectnummer	R.3.1.17	Datum	26-02-2021
Portefeuillehouder	R. Diederer		
Projectleider	B. Coenen		
Programma's	4		
Periode	2007 - doorlopend		
Doelstelling	Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2020	<p>In 2019 hebben we de provincie gevraagd in te stemmen met de ophoging van de Starterslening (van € 185.000 naar € 200.000). Dit was echter niet mogelijk binnen de geldende kaders. Provinciale Staten hebben 6 april 2020 ingestemd met het voorstel om de Startersregeling te verhogen naar maximaal € 225.000 en hebben € 7 miljoen extra vrijgemaakt. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 5 per jaar in de gemeente Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. En als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat de doorstroming op de woningmarkt. Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 45.000 met een maximaal verwervingsbedrag van € 225.000. Hiertoe dient de gemeentelijke verordening Starterslening te worden geactualiseerd. De geactualiseerde Beekse verordening Startersleningen zal in het 3e kwartaal van 2021 aan u worden voorgelegd.</p> <p>In 2020 zijn 4 Startersleningen verstrekt.</p>		
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2020)	€ 450.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2020)	€ 301.820	

Stimuleringsleningen

2016-04

Projectnummer	R.3.1.26	Datum	26-04-2021
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers		
Projectleider	W. van de Wauw / B. Hoekstra		
Programma's	6		
Periode	2009 – doorlopend		
Doelstelling	Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling Ruimte (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2020	Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en stichtingen. In 2020 zijn in 21 Stimuleringsleningen verstrekt. Er zijn in 2020 geen aanvragen ontvangen van Beekse verenigingen en stichtingen voor een Stimuleringslening. Middels een in januari 2021 geplaatst persbericht is deze financieringsfaciliteit voor Beekse verenigingen nogmaals onder de aandacht gebracht.		
Eerdere besluitvorming	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2020)	€ 700.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2020)	€ 171.552	