

Riolvervanging en reconstructie Romboutsstraat e.o

woensdag 12 februari 2025



Opening



Voorstellen projectteam

HWC

- Projectleider Paul Thijssen
- Uitvoerder Arjan Bos
- Omgevingsmanager Ben Schols

Gemeente Deurne

- Projectleider Patrick Scipio
- Directie & Toezicht Joop Janssen en Mike Jacobs



Agenda

- Wat gaan we doen
- Fasering (planning)
- Bereikbaarheid & hinder
- Algemene informatie
- Afkoppelen regenpijp
- Contact
- Vragen



Wat gaan we doen






















Fasering



Thijssestraat 1 t/m 17
Knippenbergstraat 27 t/m 31

Start: 26 februari 2025
Duur: ca. 7 weken





Thijssestraat 19 t/m 27

**Start: 20 maart 2025
Duur: ca. 7 weken**






Knippenbergstraat 17 t/m 27

Start: 16 april 2025

Duur: ca. 7 weken






Knippenbergstraat 1 t/m 15

Start: 02 mei 2025

Duur: ca. 8 weken





**Mollerstraat
Ligthartstraat 2 t/m 16**

**Start: 03 juni 2025
Duur: ca. 7 weken**






Ligthartstraat 1 t/m 44

Start: 07 juli 2025
Duur: ca. 4 weken





Romboutsstraat 7 t/m 23

Start: 12 augustus 2025

Duur: ca. 7 weken





Romboutsstraat 1 t/m 7

Start: 28 augustus 2025
Duur: ca. 8 weken



Bereikbaarheid & hinder

- Woningen altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar
- De werkvakken zijn afgesloten voor alle weggebruikers (incl. oprit)
- Parkeren in de naastgelegen straten
- De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden
- Indien nodig kunnen we maatwerk leveren
- Werktijden: 07.00- 17.00 uur
- Huisvuil, gft, pmd en/of oud papier




Algemene informatie

- Bouwkundige vooropname
 - 10-tal adressen nog geen opname (vrijdag 21 februari nieuwe datum)
- Groenplan
 - Wordt nu uitgewerkt
 - Publicatie op de website vanaf half maart (aankondiging via Whatsapp)
- Afkoppelen
 - Wat gaan we doen?
 - Goedkeuring nodig voor werken op uw grondeigendom → afspraak bij u thuis voor uitleg + ondertekening formulier
 - Planning: bezoek → februari/maart; uitvoering → Na gereedkomen voorgaande fase maar altijd in overleg met u!
- Werkzaamheden Urban Skate Park
- Openingsmoment door wethouder Verhees
 - Maandag 24 februari om 12.15 (onder voorbehoud)




Afkoppelen regenpijp

Bestaande situatie



Afkoppelen regenpijp

Nieuwe situatie



Contact

- Op werkdagen tussen 07.00- 17.00 uur is de uitvoerder bereikbaar.

Arjan Bos

06- 82438461

- Bij calamiteiten is de omgevingsmanager bereikbaar.

Ben Schols

06-15681552

- Whatsapp groep.

- www.deurne.nl/rioolvervanging-en-reconstructie-romboutsstraat-en-omgeving

Rioolvervanging
Romboutstraat e.o.
WhatsApp-groep



Vragen ??

