

## Notulen

**HaskoningDHV Nederland B.V.**  
**Mobility & Infrastructure**

Aanwezig: WSDD, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] (VdH) - [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] (VdK) - [REDACTED]  
Royal HaskoningDHV (RHDHV) - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

Afwezig: [REDACTED] (WS De Dommel), [REDACTED] (VdH), [REDACTED]  
(VdK)

Van: [REDACTED]

Datum: 27 mei 2024

Locatie: Teams vergadering

Kopie: -

Ons kenmerk: BJ3310-MI-MI-240527-1500

Classificatie: Projectgerelateerd

Bijlagen: -

**Onderwerp: Bouwvergadering Calamiteit Riool Zuid 27 mei 2024**

| Nummer | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actie        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | <b>Opening + mededelingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|        | [REDACTED] heeft zich afgemeld ivm een calamiteit in Gent.                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|        | [REDACTED] gaat nog wel zijn rondes doen op de golfbaan, maar niet meer tussen de hekken. → Afspraak maken om locatie te bekijken en maatregelen te bepalen → [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]                                                                                                          |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|        | <b>Actielijst d.d. 27 mei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|        | De actielijst is doorgesproken en verwerkt, zie bijlage integrale actielijst.                                                                                                                                                                                                                           |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|        | <b>Techniek/ uitvoeringszaken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|        | <b>Reinigen slingeroot ontvangstkelder</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|        | Momenteel is ca. 140 ton aan zand uit de ontvangstkelder gehaald.<br>Er wordt meer- zand uit de kelder gehaald, de hoeveelheden worden door [REDACTED] bijgehouden. Graag delen met dit projectteam.                                                                                                    |              |
|        | <b>Uitvoeren drone inspectie en camera-inspectie</b><br>RHDHV heeft de camera-inspectie beelden van 2024 vergeleken met 2023, dit wordt besproken met de beheerders van het waterschap. De beheerders wordt gevraagd om de maatregelen voor de koker mee te beoordelen. Overleg plannen met beheerders. | <b>RHDHV</b> |

| Nummer | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actie |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><b>Nieuwe werkwijze met natte opstelling</b></p> <p>Woensdag 22 mei is de opstelling van de natte opstelling besproken en zijn afspraken gemaakt. Op 5 juni worden sonderingen gemaakt. [REDACTED] heeft de sondeerlocaties verschoven naar voor de sondeertruck bereikbare locaties.</p> <p>Besproken wordt of de pompen moeten worden afgestempeld op de damwand of het maaiveld naast de damwand welke verdicht zal worden. Voor nu houden we beide opties open en zal de beslissing worden genomen nadat de sondeergegevens bekend zijn.</p> <p>Op woensdag 12 juni zal een vervolg ontwerpsessie worden gehouden.</p>                                                                                    |       |
|        | <p><b>Plan van aanpak opstellen TPI</b></p> <p>Gezien de wijziging in opstelling moeten VdH en VdK wel een nieuwe raming maken van de opstelling en instandhouding + verwijderen. Voor het instandhouden rekening houden met 6 maanden en vervolgens een maandtarief voor rekening indien het langer gaat duren.</p> <p>VdK heeft de inschatting van de kosten inmiddels aangeleverd.</p> <p>VdH geeft aan dat het ontwerp nog verdere detaillering nodig heeft alvorens een inschatting van de kosten te kunnen geven.</p>                                                                                                                                                                                      |       |
|        | <p><b>Technische randvoorwaarden opstelling TPI</b></p> <p>Verwijderen van het dek van de koker t.p.v. de 5 pompen is mogelijk over een lengte van 8 m. Indien nodig kunnen we een stempel tussen de pompen plaatsen, zodat 2x 4 of 5m ook mogelijk is.</p> <p>[REDACTED] geeft aan dat de opstuwing van het afvalwater t.g.v. de pompen geen probleem zal zijn. [REDACTED] wacht nog op de schriftelijke bevestiging.</p> <p>De stalen rijplaat op de bodem van de koker onder de pompen wordt niet meer nodig geacht, omdat de pompen komen te hangen.</p> <p>VdK zal op de ontwerptekening de locatie van de kraanwagen incl. afstempeling aangeven, zodat dit met de nutsbedrijven kan worden besproken.</p> | VdK   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | <b>Risico's</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | Zie risicolijst. → niet besproken, risico's zijn wel in de ontwerpsessie van 22 mei besproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| Nummer | Details                                                                                                                                                                                                              | Actie                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        | <b>Communicatie, omgeving en vergunningen</b>                                                                                                                                                                        |                                 |
|        | <b>Communicatie omgeving</b>                                                                                                                                                                                         |                                 |
|        | -                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|        | <b>Vergunningen</b>                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|        | RHDHV heeft gemeente opnieuw benaderd m.b.t. hoe lang de tijdelijke aard van de damwand mag zijn. Gemeente heeft nog geen antwoord gegeven.                                                                          |                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|        | <b>Planning</b>                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|        | Gevraagd is aan alle partijen een planning aan te leveren van de te verwachten werkzaamheden zoals momenteel bekend is. Hiermee kan RHDHV een integrale planning opstellen. Aanleveren eind week 22 is zeer gewenst. | <b>VdH en<br/>VdK<br/>RHDHV</b> |
|        | <b>Derden/ nutsbedrijven</b>                                                                                                                                                                                         |                                 |
|        | Het concept ontwerp van de natte pompopstelling wordt door RHDHV met de nutsbedrijven (Enexis, Brabant Water en TenneT) gedeeld en besproken.                                                                        |                                 |
|        | VdK zal contact opnemen met Boels voor het goed plaatsen van de meterkast. Vervolgens zal [REDACTED] contact opnemen met [REDACTED] voor de aansluiting.                                                             | <b>VdK<br/>RHDHV</b>            |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|        | <b>V&amp;G en veiligheid</b>                                                                                                                                                                                         |                                 |
|        | <b>Veiligheid op golfbaan</b>                                                                                                                                                                                        |                                 |
|        | Bordjes (5 st.) zijn op A3 formaat opgehangen. [REDACTED] geeft aan dat dit voldoende duidelijk is voor de golfers.                                                                                                  |                                 |
|        | Hekwerk is bij de nieuwe verzakking aangepast.                                                                                                                                                                       |                                 |
|        | [REDACTED] komt bij de inspectierondes niet meer binnen de bouwhekken i.v.m. de eigen veiligheid, zie ook mededelingen.                                                                                              |                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|        | <b>Financieel</b>                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|        | -                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|        | <b>WVTTK</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|        | <b>Overige acties</b>                                                                                                                                                                                                |                                 |
|        | -                                                                                                                                                                                                                    |                                 |