

Aan de bewoners van

Datum
12-10-2021

Onderwerp
Informatiebrief update
werkzaamheden Module 1 Hoorn
Binnenstad

Documentnummer
AMMD-0016275

Contactpersoon
Fiona Segers

Telefoonnummer
0299-224510

Geachte heer/mevrouw,

De Alliantie Markermeerdijken begon in maart 2021 met de aanlegfase van de dijkversterking bij Module 1, Hoorn Binnenstad. Dit betreft het dijktraject tussen schouwborg Het Park en Visserseiland. Met deze brief geven we u een update over de werkzaamheden die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Terugblik: wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?

De Alliantie zorgt bij u in de omgeving voor droge voeten door het versterken van de dijk. Dit doen we door het realiseren van een buitenberm tussen schouwborg Het Park en Visserseiland. Hierdoor is de dijk voor de komende 50 jaar weer veilig. De versterkingswerkzaamheden voor dit specifieke dijktraject startten dit jaar in maart 2021 met wat we de aanlegfase noemen. In de aanlegfase vinden voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het inrichten van het werkterrein, en grondwerkzaamheden (voorbelasting). Dit laatste is nodig voor het versterken van de ondergrond. Pas daarna kan de buitenberm in zijn definitieve vorm worden aangebracht.

Ook in de aanlegfase is de waterveiligheid gewaarborgd door onder andere de aanleg van tijdelijke steenbekleding. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de nooduitgangen van de schouwborg en de bluswatervoorziening voor de brandweer bereikbaar te houden tijdens de uitvoering. Naast de versterkingswerkzaamheden zijn de afgelopen maanden ook maatregelen genomen om bijvoorbeeld het verstuiven van zand zoveel mogelijk te beperken en om het werkterrein 'broedvrij' te houden. Tijdens het grondwerk is ook een oude houtwal blootgelegd waar meerdere archeologisch waardevolle vondsten zijn gedaan, waarvan een deel te bezichtigen is in Minimuseum De Waterwolf te Etersheim.

Vooruitblik: wat gaan we de komende tijd doen?

Deze zomer is de aanlegfase van de dijkversterking tussen schouwborg Het Park en Vissereiland afgerond en is een zogenoemde rustperiode van circa 1 jaar ingegaan. Deze rustperiode is nodig voor het versterken van de ondergrond. Gedurende de rusttijd blijven we de dijk monitoren om het gedrag van de ondergrond te volgen. Indien nodig worden anti-stuifmaatregelen ingezet en kleinschalige beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook zal de dijk in aanloop naar en tijdens de opleverfase weer 'broedvrij' worden gehouden.

Datum
12-10-2021

Nadat de ondergrond voldoende is versterkt, start de opleverfase van de dijkversterking. In de opleverfase vinden werkzaamheden plaats die de dijk zijn definitieve vorm geven, inclusief inrichting. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van de tijdelijke voorbelasting en steenbekleding en het aanbrengen van een definitieve klei- en graslaag en steenbekleding op de buitenberm. Hier wordt een doorgaande fiets- en wandelverbinding gerealiseerd. Deze werkzaamheden staan gepland in de zomer van 2022 en duren circa drie tot vier maanden.

Wat merkt u ervan?

In de rustperiode vinden geen versterkingswerkzaamheden plaats. Dit betekent echter niet dat er geen activiteit is. Zoals aangegeven blijft de dijk wel gemonitord worden en er worden indien nodig maatregelen getroffen tegen het stuiven van zand en voor beheer en onderhoud. Hier verwachten we echter niet veel overlast van. Let op: ook al ligt de dijk in rust, het is en blijft een werkterrein dat een verboden gebied betreft voor onbevoegden in verband met veiligheid. In de rustperiode is het pad op de kruin van de bestaande dijk wel weer open voor voetgangers. Het pad aan de waterzijde van de schouwburg blijft tijdens de gehele uitvoering gesloten.

In de opleverfase zullen wel weer versterkingswerkzaamheden plaatsvinden aan de dijk. Net als in de aanlegfase geldt ook dan dat daar waar gewerkt wordt, mogelijk sprake is van overlast. Dat is helaas niet geheel te voorkomen. Ook in de opleverfase zullen we passende maatregelen nemen om hinder waar mogelijk te beperken. In de komende maanden wordt het inrichtingsontwerp en de werkplannen voor de opleverfase nader uitgewerkt. Te zijner tijd wordt u hier nader over geïnformeerd.


Op 14 oktober aanstaande van 19.00-20.30 uur houden we wel al een online bijeenkomst over de steiger in Module 1 Hoorn Binnenstad. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de laatste stand van zaken ten aanzien van het ontwerp van de terug te brengen steiger en over de vervolgstappen (proces). Hierover is een aparte uitnodigingsbrief verstuurd.

Meer weten?

Op onze website www.markermeerdijken.nl vindt u meer informatie over de versterking van de Markermeerdijken en waar we op dit moment aan het werk zijn (Wat gebeurt waar?). Onder diezelfde rubriek vindt u meer informatie over de dijkversterking per module, waaronder de module filmpjes en ander communicatiemateriaal. U vindt daar ook de bewonersbrief met een update van de werkzaamheden Module 2 Strand Hoorn.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.

Met vriendelijke groet,



Fiona Segers
Omgevingsmanager Deelgebied Noord