

Aan de bewoners van

Datum  
12-10-2021

Onderwerp  
Informatiebrief update  
werkzaamheden oeverdijk

Documentnummer  
AMMD-0016275

Contactpersoon  
Fiona Segers

Telefoonnummer  
0299-224510

Geachte heer/mevrouw,

De Alliantie Markermeerdijken begon in oktober 2019 met de dijkversterking in Module 2 Strand Hoorn en Module 3 Grote Waal en De Hulk. Dit betreft respectievelijk het dijktraject tussen schouwburg Het Park – de Galgenbocht en de Galgenbocht – De Weel/Bedijkte Waal (voormalige dijkdoorbraak ten noorden van Schardam). Inmiddels is de aanlegfase grotendeels afgerond. Met deze brief geven we u een update over de werkzaamheden die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd en wat u de komende tijd kunt verwachten.

### **Terugblik: wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?**

De Alliantie zorgt bij u in de omgeving voor droge voeten door het versterken van de dijk. Dit doen we in Module 2 en 3 door het realiseren van een oeverdijk, een innovatieve dijkversterking in de vorm van een zandige vooroever met strekdammen. Hierdoor is de dijk weer voor de komende 50 jaar veilig. De werkzaamheden aan de oeverdijk startten eind 2019 met wat we de aanlegfase noemen. In de aanlegfase vinden voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de inrichting van het werkterrein, en grondwerkzaamheden (voorbelasting). Voor de oeverdijk is in drie ophogingslagen zand aangebracht voor het versterken van de ondergrond.

Ook in de aanlegfase is de waterveiligheid gewaarborgd door onder andere het aanbrengen van tijdelijke damwanden bij gemaal Westerkogge. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de waterkwaliteit van het tussenwater te bewaken en het water in de tijdelijke situatie te kunnen doorspoelen. Naast de versterkingswerkzaamheden zijn de afgelopen maanden ook maatregelen genomen om bijvoorbeeld het verstuiven van zand zoveel mogelijk te beperken en om het werkterrein 'broedvrij' te houden. Zo zijn waterwagens ingezet en er is een antistuiw-laag aangebracht. In het broedseizoen zetten we onder andere speciaal getrainde honden in om nesten op de oeverdijk te voorkomen.

De werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge zijn inmiddels afgerond. De nieuwe inlaat is gereed en in gebruik.

Datum  
12-10-2021

### **Vooruitblik: wat gaan we de komende tijd doen?**

De afgelopen maanden is de aanlegfase van de oeverdijk in Module 2 afgerond en is een zogenoemde rustperiode van circa 1 jaar ingegaan. Deze rustperiode is nodig voor het versterken van de ondergrond. Gedurende de rusttijd blijven we de dijk monitoren om het gedrag van de ondergrond te volgen. Indien nodig worden anti-stuifmaatregelen ingezet en kleinschalige beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook zal de dijk in aanloop naar en tijdens de opleverfase weer 'broedvrij' worden gehouden. In Module 3 wordt de laatste voorbelasting aangebracht in november ter hoogte van de strekdammen bij gemaal Westerkogge. Hierna gaat ook hier een rustperiode in.

Nadat de ondergrond voldoende is versterkt, start de opleverfase van de dijkversterking. In de opleverfase vinden werkzaamheden plaats die de oeverdijk zijn definitieve vorm geven, inclusief inrichting. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van de definitieve steenbekleding bij de strekdammen, het inrichten van het tussenwater en het natuurgebied ter hoogte van De Hulk en het realiseren van een doorgaande fiets- en wandelverbinding op de oeverdijk (m.u.v. van het natuurgebied ter hoogte van De Hulk). Ook de constructieve werkzaamheden bij gemaal Westerkogge worden dan afgerond en de tijdelijke damwanden worden dan weer verwijderd. Deze werkzaamheden starten in de zomer van 2022 en duren bij elkaar ongeveer een jaar.

In opdracht van gemeente Hoorn start de Alliantie binnenkort met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het stadsstrand op de oeverdijk in Module 2. In oktober en november 2021 wordt daarom extra voorbelasting aangevoerd direct op locatie in Module 2 en deels in een depot op de oeverdijk in Module 3. Deze werkzaamheden duren circa drie à vier weken. Aansluitend vindt grondwerk plaats voor het verwerken van de voorbelasting en er wordt verticale drainage aangebracht. Het grondwerk bestaat uit kortstondige lokale activiteiten die tot het einde van het jaar duren. Het aanbrengen van de verticale drainage duurt circa een week. Hierna gaat ook hier een rustperiode in voor het versterken van de ondergrond. De opleverwerkzaamheden volgen in 2022 en 2023.

### **Wat merkt u ervan?**

Waar gewerkt wordt, is sprake van overlast. Dat is helaas niet helemaal te voorkomen. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, neemt de Alliantie een aantal maatregelen. De voorbelasting (zand) voor het laatste deel van Module 3 en voor het stadsstrand in Module 2 wordt net als de eerder aangebrachte voorbelasting ten behoeve van de oeverdijk aangevoerd vanaf het water. Het materieel dat het grondwerk uitvoert, is voorzien van 'stille ruis' i.p.v. piepende achteruitrijsignalen om geluidsoverlast te beperken. Het gebruik van verlichting wordt waar mogelijk beperkt en benodigd licht wordt zoveel mogelijk op het werkgebied gericht. De werkzaamheden voor het stadsstrand vinden overdag plaats en dus niet in de avond.

Buiten de bovenstaande werkzaamheden, vinden in de rustperiode geen versterkingswerkzaamheden plaats. Dit betekent echter niet dat er geen activiteit is. Zoals aangegeven blijft de dijk wel gemonitord worden en er worden indien nodig maatregelen getroffen tegen het stuiven van zand en voor beheer en onderhoud. Hier verwachten we echter niet veel overlast van. Let op: ook al ligt de dijk in rust, het is en blijft een werkterrein dat een verboden gebied betreft voor onbevoegden in verband met veiligheid.

In de opleverfase in de zomer van 2022 geldt net als in de aanlegfase dat we passende maatregelen zullen nemen om hinder zoveel mogelijk te beperken. Te zijner tijd wordt u hier nader over geïnformeerd.


Datum  
12-10-2021

**Meer weten?**

Op onze website [www.markermeerdijken.nl](http://www.markermeerdijken.nl) vindt u meer informatie over de versterking van de Markermeerdijken en waar we op dit moment aan het werk zijn (Wat gebeurt waar?). Onder diezelfde rubriek vindt u meer informatie over de dijkversterking per module, waaronder de module filmpjes en ander communicatiemateriaal.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op via [contact@markermeerdijken.nl](mailto:contact@markermeerdijken.nl) of telefonisch via 0299-224510.

Met vriendelijke groet,



Fiona Segers  
Omgevingsmanager Deelgebied Noord