

Planning fase 1 t/m 8

Fase 1A:
T.p.v. inrit Petruschool
Week 2
06-01-2025 t/m 10-01-2025

Fase 1:
Schoutstraat 2 t/m Schoutstraat 22
Week 2 t/m week 5
06-01-2025 t/m 03-02-2025

Fase 2:
Schoutstraat 22 t/m Schoutstraat 34
Week 5 t/m week 9
29-01-2025 t/m 25-02-2025

Fase 3:
Schoutstraat 34 t/m Schoutstraat 52
Week 9 t/m week 12
24-02-2025 t/m 21-03-2025

Fase 4:
Prinsenlaan 1 t/m Prinsenlaan 33
Week 12 t/m week 16
18-03-2025 t/m 18-04-2025

Fase 5:
Prinsenlaan 33 t/m Prinsenlaan 65
Week 16 t/m week 20
14-04-2025 t/m 15-05-2025

Fase 6:
Prinsenlaan 65 t/m Prinsenlaan 93
Week 20 t/m week 24
12-05-2025 t/m 13-06-2025

Fase 7
Prinsenlaan 93 t/m Spinhuisweg
Week 24 t/m week 27
09-06-2025 t/m 04-07-2025

Fase 8
Dam naar Meiveldpad en aansluiting
Stadhouderslaan
Week 24 t/m week 29
10-06-2025 t/m 18-07-2025


Let op:
Er wordt met een overlapping tussen de verschillende fasen gewerkt. Wanneer de fase waarin wordt gewerkt voor 50% klaar is, dan wordt de volgende fase ook (deels) opgebroken.

Onder voorbehoud van onwerkbare weersomstandigheden

1	06-12-2024	Eerste uitgave	K. Ton	K. Ton
Verse:	Datum:	Omschrijving:	Geleend:	Vrijgave:

Opdrachtgever: Gemeente Middelburg	Projectleider: A. v/d Broek
Projectnaam: HWA-riool en herstraten Prinsnl. en Schoustr.	Projectnummer: B405-2022
Omschrijving: Planning- en faseringstekening	Tekeningnr.: 1 van 2
	Formaat: A1
	Schaal: N.v.t.

Aannemersbedrijf JAC. TON
Vlasstraat 6 - 4353EC - Serooskerke (w)
Tel: 0118 - 592449 - Fax: 0118 - 593700
E-mail: info@jacton.nl





Planning fase 1 t/m 8

Fase 1A:
T.p.v. inrit Petruschool
Week 2
06-01-2025 t/m 10-01-2025

Fase 1:
Schoutstraat 2 t/m Schoutstraat 22
Week 2 t/m week 5
06-01-2025 t/m 03-02-2025

Fase 2:
Schoutstraat 22 t/m Schoutstraat 34
Week 5 t/m week 9
29-01-2025 t/m 25-02-2025

Fase 3:
Schoutstraat 34 t/m Schoutstraat 52
Week 9 t/m week 12
24-02-2025 t/m 21-03-2025

Fase 4:
Prinsenlaan 1 t/m Prinsenlaan 33
Week 12 t/m week 16
18-03-2025 t/m 18-04-2025

Fase 5:
Prinsenlaan 33 t/m Prinsenlaan 65
Week 16 t/m week 20
14-04-2025 t/m 15-05-2025

Fase 6:
Prinsenlaan 65 t/m Prinsenlaan 93
Week 20 t/m week 24
12-05-2025 t/m 13-06-2025

Fase 7
Prinsenlaan 93 t/m Spinhuisweg
Week 24 t/m week 27
09-06-2025 t/m 04-07-2025

Fase 8
Dam naar Meiveldpad en aansluiting
Stadhouderslaan
Week 24 t/m week 29
10-06-2025 t/m 18-07-2025

Let op:
Er wordt met een overlapping tussen de verschillende fasen
gewerkt. Wanneer de fase waarin wordt gewerkt voor 50%
klaar is, dan wordt de volgende fase ook (deels)
opgebroken.

Onder voorbehoud van onwerkbare weersomstandigheden

1	06-12-2024	Eerste uitgave	K. Ton	K. Ton
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				

Oprachtgever: Gemeente Middelburg	Projectleider: A. v/d Broek
Projectnaam: HWA-riool en herstraten Prinsnl. en Schoustr.	Projectnummer: B405-2022
Omschrijving: Planning- en faseringstekening	Tekeningnr.: 2 van 2
	Formaat: A1
	Schaal: N.v.t.

Aannemersbedrijf JAC. TON
 Vlasstraat 6 - 4353EC - Serooskerke (w)
 Tel: 0118 - 592449 - Fax: 0118 - 593700
 E-mail: info@jacton.nl

