



Planning fase 1 t/m 6

Fase 1:
 Gestuurde boring, riolering met sleuf-
 bekisting en verharding
 Week 10 t/m week 14
 04-03-2024 t/m 05-04-2024

Fase 2:
 Riolering en verharding
 Week 14 t/m week 17
 02-04-2024 t/m 26-04-2024

Fase 3:
 Riolering en verharding
 Week 17 t/m week 20
 22-04-2024 t/m 17-05-2024

Fase 4:
 Riolering en verharding
 Week 20 t/m week 23
 13-05-2024 t/m 07-06-2024

Fase 5A:
 Riolering
 Week 23 t/m week 25
 03-06-2024 t/m 21-06-2024

Fase 5A en 5B:
 Verharding
 Week 25 t/m week 27
 17-06-2024 t/m 05-07-2024

Fase 6
 Riolering, verharding en halfverharding
 Week 28 t/m week 29
 08-07-2024 t/m 19-07-2024

3.0	15-02-24	Aanpassing fase 6	K. Ton	K. Ton
2.0	09-02-24	Diverse wijzigingen n.a.v. overleg met gemeente	K. Ton	K. Ton
1.0	27-01-24	Eerste uitgave	K. Ton	K. Ton
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Vrijgave:

Oprachtgever:	Gemeente Middelburg	Projectleider:	M. Poppe
Projectnaam:	Groot onderhoud klimaatmaatregelen Duunmede	Projectnummer:	NXXS23-014-020
Omschrijving:	Planning en faseringstekening	Tekeningnr.:	1
		Formaat:	A1
		Schaal:	1:500

Aannemersbedrijf JAC. TON
 Vlasstraat 6 - 4353EC - Serooskerke (w)
 Tel: 0118 - 592449 - Fax: 0118 - 593700
 E-mail: info@jacton.nl

