

Huisvesting Arbeidsmigranten

- Proces en planning -

Update februari 2024:

Onderstaande schetsen en voorlopige planning zijn gedeeld tijdens de informatiebijeenkomst in oktober 2023. De voorlopige planning is niet meer geheel actueel.

De gemeente neemt de reacties en feedback van betrokkenen en omwonenden zoveel als mogelijk mee in de plannen. Ook worden er momenteel onderzoeken verricht. In een later stadium zullen er bijgewerkte schetsen en planning volgen. De meest actuele informatie over het project vindt u op nijkerk.eu/tijdelijke-woningen-arbeidsmigranten.

Huisvesting Arbeidsmigranten

- Stedenbouwkundige uitwerking -



Afbeelding 1: Stedenbouwkundige schets



Afbeelding 2: Stedenbouwkundige schets in omgeving



Afbeelding 3: Schetsuitwerking in vogelvlucht



Afbeelding 4: Schetsuitwerking in vogelvlucht

Huisvesting Arbeidsmigranten

- Proces en planning -

1. Start Gebiedsuitwerking Huisvesting Arbeidsmigranten n.a.v. collegebesluit ➤ September 2023
2. Informatiebijeenkomst ➤ Oktober 2023
3. Reacties verwerken ➤ Oktober/november 2023
4. Terugkoppelen naar omwonenden (per brief) ➤ November/december 2023
5. Voorstel tot besluit college van B&W ➤ 1^e kwartaal 2024
6. Voorstel tot besluit door de gemeenteraad ➤ 2^e kwartaal 2024
7. Start omgevingsvergunning ➤ 2^e kwartaal 2024 (na besluit raad)
8. Start bouw- en woonrijp maken ➤ 3^e kwartaal 2024
9. Plaatsen van wooneenheden ➤ 4^e kwartaal 2024
10. Eerste bewoners ➤ 1^e kwartaal 2025