



Legenda

- Te realiseren vissenbos
- Te realiseren vissenhotel
- Te realiseren NVO
- Laad- en losplaats Meerweg
- Hoofdtransportroute: vaarverkeer
- Hoofdtransportroute: wegverkeer
- Hoornsedijk: geen werkverkeer toegestaan
- Transportroute Oude Badweg/Leijenloop
- Aan-/afvoerroute Oude Badweg/Leijenloop
- Provinciegrens

Planning uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer

- Februari – maart:** kap- en snoeiwerkzaamheden
- februari - maart:** renovatie steigers en aanleg vissenhotels (C) + plaatsing brug bij Halve Manen (2)
- maart – mei:** realisatie vooroevers eilanden 4, 5, 7 en 8 + oever Zomers Buiten (6)
- half aug. – half okt.:** realisatie locatie Oude Badweg (14) (* meer precieze planning volgt)
- aug. – okt.:** realisatie locatie Leijenloop (* meer precieze planning volgt)
- sept. – okt.:** realisatie vooroevers noordoosthoek + Halve Manen en aanleg woudzandpad
- oktober:** realisatie vooroevers zuidelijke eilanden (10, 11 en 12)
- oktober:** plaatsen vissenbossen (A + B)
- maart:** herplant fase 1
- november:** herplant fase 2

Een deel van het project wordt onder de naam Meer in Balans – 2 (Drenthe) en Meer in Balans – 2 (Groningen) gesubsidieerd door:



Europees Landbouwfonds voor Plattelandsonwikkeling: Europa investeert in zijn platteland