

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 24 Apr 2025 08:49:40 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Subject: Update Alkmaarseweg

Beste collega's / projectteam.

Hierbij even een kleine update over de stand met betrekking project Alkmaarseweg.

Op 17 april jl is de termijn voor indiening zienswijzen gesloten,
Tot aan de oproep van Dhr Nijman op 26 maart, hebben we 4 tegenstanders ontvangen over de inrichting en snelheid 30 km.

De bewoners van de Grenssstraat hebben gepleit voor het afgesloten houden van de inrit middels een handtekeningen actie.

Dit hebben we aangepast op het ontwerp en zijn aan de wens van deze bewoner te gemoed gekomen.

Wat ook een hot item was, was de oversteekplaats Heemskerkerweg, ook dit hebben we aangepast op het ontwerp door het toevoegen van een zebra oversteek.

Totaal (in de twee termijnen) zijn er 425 zienswijzen binnen gekomen waarvan er 353 voor GOW30 en 72 tegenstanders die willen dat het 50 km blijft.

De zienswijzen zal ik aanstaande week beantwoorden.

Na gesprek met Sjaak Struij is de planning dat op 10 juni het DO en de nota van beantwoording (zienswijzen) worden behandeld in het college,

Op 10 juli zal het DO ter goedkeuring worden aangeboden in de raad, en de nota van beantwoording ter informatie worden aangeboden.

Inmiddels is HB bezig met verwerken van de kleine aanpassingen op het DO en gaan we spoedig de UO en bestekfase in.

Van Baarse is al bezig met maken van proefsleuven en de gesprekken met de Nutspartijen lopen.

Tot zo ver even een kleine update, we hopen dat we de vaart erin kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Team Ingenieursbureau| Gemeente Beverwijk

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Aanwezig: 5.1.2.e

08.30 uur – 17.00 uur

Tel: 5.1.2.e