
Verslag Stuurgroep Holwerd aan Zee 16 april 2019

Aanwezig:

- Johannes Kramer, gedeputeerde provincie Fryslân (voorzitter)
- ██████████ Wetterskip Fryslân
- ██████████ Stichting Holwerd aan Zee
- Hayo Apotheker, Noardeast Fryslân (mede namens wethouder Jelle Boersma)
- ██████████ Vogelbescherming
- ██████████ Ministerie van I&W
- ██████████ secretaris Stuurgroep (Wing)

Afwezig met kennisgeving:

- ██████████ ministerie van LNV (telefonisch)
- ██████████ projectleider provincie Fryslân
- ██████████ RWS Noord-Nederland

1. Opening/ vaststellen van de agenda

Gedeputeerde Kramer geeft een toelichting op het doel van de vergadering. Met de toekenning van de middelen uit het Droomfonds, de Regio deal en de reserveringen vanuit de provincie en gemeente komt Holwerd aan Zee in een andere fase. Van Droom tot Daad. Dat betekent dat ook commitment gevraagd wordt gevraagd van partijen voor de verdere planuitwerking.

De gedeputeerde complimenteert de Stichting met de resultaten in de afgelopen maanden en heet de nieuwe deelnemers aan de Stuurgroep, waaronder de Vogelbescherming, van harte welkom.

2. Verwachtingen: hoe zitten we erin?

De leden van de Stuurgroep geven een toelichting op hun rol in het vervolg van de kwartiermakersfase:

Gemeente Noardeast-Fryslân

Dhr. Hayo Apotheker geeft aan dat in de Perspectiefnota een reservering zal worden opgenomen voor 5 mln. voor de planuitwerking en planuitvoering. Daarbij ziet de gemeente een rol als:

- inhoudelijk steunen bij de planuitwerking
- vergunningverlener
- betrokkenheid bij de ontwikkeling van het projectbureau. Daarbij zal ook duidelijkheid moeten komen over de governance en de betrokkenheid van de gemeente in het projectbureau.

Wetterskip

Op dit moment (16 april) is het DB nog in wording (inmiddels is het DB gevormd). Onduidelijk is nog hoe het nieuwe DB tegenover de rol van het Wetterskip bij Holwerd aan zee staat. [REDACTED] geeft aan dat het Wetterskip enerzijds een kaderstellende/ vergunningverlenende rol heeft bij de planuitwerking (maar kan daarbij niet achter het loket gaan zitten om de aanvraag af te wachten). Anderzijds is het Wetterskip in het kader van de verkenning dijkversterking Koehoal-Lauwersmeer actief op zoek naar koppelkansen. Dat betekent niet dat er gelijk extra geld beschikbaar is voor koppelkansen, maar wel dat het Wetterskip meewerkt om te kijken hoe de koppelingen bij de planuitwerking te betrekken. Van belang om de bovengenoemde rollen goed uit elkaar te houden.

Stichting Holwerd aan Zee

De Stichting is op dit moment vooral benieuwd hoe het projectbureau eruit ziet. Hoe kunnen we dat met alle partijen goed invullen?

Vogelbescherming

[REDACTED] geeft aan trots te zijn dat we in competentie de eindstreep hebben gehaald bij het Droomfonds. De opgave is nu om de synergie met ander financiers te vinden. De Vogelbescherming ziet de Stuurgroep ook in dit stadium om gezamenlijk de lobby te voeren op zoek naar ander financiers.

Ministerie van IenW

Voor [REDACTED] is het de eerste keer om hier aanwezig te zijn. Ook om te kijken wat de rol van IenW in de vervolgfase kan zijn. Van belang te melden dat Holwerd aan Zee ook op een voorlopige lijst van uit het Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren staat. De besluitvorming daarover vindt later dit jaar plaats in het kader van het BO-MIRT. In ieder geval wil IenW graag betrokken blijven, in welke rol zal nog moeten blijken.

Provincie Fryslân

Gedeputeerde Johannes Kramer heeft aan dat de provincie Holwerd aan Zee ondersteunt met enthousiasme. Daarbij blijft het zwaartepunt bij de Stichting liggen. We moeten nu een stap zetten om de planuitwerking en –uitvoering verder structuur te geven. Van belang is om de Stichting daarbij te ontzorgen, maar ook in hun kracht te houden. Daarbij zijn er zorgen over de voortgang. De praktische uitvoering komt nu. Daarbij zal nu ook helder gecommuniceerd moeten worden wie doet nu wat. Maar ook formeel, waar ligt de verantwoordelijkheid bv om de vergunning voor het gat door de dijk aan te vragen

3. Stand van zaken van zaken financiering

[REDACTED] licht de stand van zaken financiering toe vanuit de verschillende partijen en fondsen. In de Bijlage Stand van zaken financiering is dit verder toegelicht.

- Provincie Fryslân
- Gemeente Noardeast Fryslân
- Droomfonds
- Regiodeal
- Investeringskader Waddengebied/Waddenfonds

4. Mijlpalenplanning kwartiermakersfase en Plan van Aanpak

█ ligt de elementen in de planning en de uitwerking in het op te stellen Plan van Aanpak toe. In de bespreking worden door de Stuurgroep de volgende uit te werken elementen/vragen benoemd:

Governance

- Moet er een rechtspersoon worden opgericht, ook als aanvrager voor de vergunningen? Wie gaat nu de Waddenfonds aanvraag aanvragen?
- Duidelijkheid over de uiteindelijk initiatiefnemer en trekker van de planuitwerking en – uitvoering. Dit is ook van belang voor de kassier-functie vanuit de Regiodeal en de mogelijkheid tot compensatie van BTW
- Hoe ziet de opdrachtgeversrol eruit? Wie heeft de lead in de aansturing namens partijen.
- Moet er een soort werkmaatschappij komen?
- Hoe ziet de entiteit in de beheerfase eruit

Financiering

- De Stuurgroep vraagt naar de planning van de financiering. Wat is het meest kritische project in de tijd?
- Hoe loopt het traject met het Waddenfonds in de tijd?

Grondposities/grondverwerving

- De Stichting en Vogelbescherming vragen aandacht voor de grondverwerving. Hoe gaan we om met vrijkomende grond, wie verwerft, etc. Van belang dat z.s.m. gewerkt gaat worden aan een aankoop strategie.

Afspraak. Naar aanleiding van de discussie vraagt de Stuurgroep voor de volgende bijeenkomst een eerste Plan van Aanpak voor de verdere planuitwerking. Daarin moet in ieder geval meer duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden en governance, etc. in de kwartiermakersfase en de verdere planuitwerking door een in te richten projectbureau.

5. Voortgang overige relevante trajecten/koppelkansen

- Verkenning meekoppelkansen dijkversterking Koehoal –Lauwermeer In de Memo Stand van zaken Wetterskip Fryslân d.d. 31 januari 2019 is de relatie met de dijkversterking verder toegelicht. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen de provincie en het Wetterskip over de relatie. Daarbij gaat het over de koppelkansen, planning en kwaliteit van de vrijkomende klei. Start uitvoering is gepland in 2022.
- █ licht de relatie met het Fries programma Waddenkust toe.
- Hayo Apotheker vraagt aandacht voor de inbedding in de recreatie en toerisme visie vanuit Noordoost Fryslân. Wat is de koppeling met de dorpsvisie?
- Ook wordt gevraagd naar de relatie met Omgevingsproces Ternaard

6. Communicatie

In de afgelopen periode zijn er verschillende communicatie-momenten geweest:

- Documentaire HUMAN Holwerd aan Zee NPO
- Communicatie rond de toekenning van middelen uit het Droomfonds
- Communicatie rond de toekenning van middelen uit de Regiodeal

- In het kader van de Droomfonds aanvraag is een animatie gemaakt.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan een communicatief (basis) projectplan Holwerd aan Zee.
Daarnaast wordt de huidige brochure geactualiseerd.

Geen opmerkingen van de Stuurgroep.

7. Vaststelling volgende Stuurgroep en agendapunten

Afgesproken wordt de volgende vergadering te houden eind juni. Op de agenda staan dan in ieder geval:

- Concept-Plan van Aanpak
- Concept-Intentieovereenkomst