

LEGENDA bovenbouw en asfalt

- alle bestaande bomen > handhaven > beschermen
- alle bestaande haagbeuk- handhaven > beschermen
- afzoner / voetpad
in betontegels 50x20x60 mm, grijs kort verband
dikte: 20 cm, zand in zandbed
achter trottoir: 6x20 cm, opoelband grijs in beton
- Rechtstreeks
aangelegd fietszone op de rijweg >
in thermiflex rood
- beemten
beemten / groen
- door haltering
busstopte met richtlijnen haltering op de rijweg
onderling afkanten
- afzoner
stafel verweven > pakket 20 cm. (over totale breedte)
onderlaag 80 mm, AC22
tussenslag 80 mm, AC22
deklaag 40 mm, SMA 11A 70/100
- afzoner
betonvloer met gelijk bestaand materiaal
20x20x60 cm, rood in 5 cm. straatband
- verkeersregelaar
verkeersregelaar in 1 sectie
busstopte grijs 30x20 x20 cm, V8 in betonspeel
- door haltering
busstopte met richtlijnen haltering op de rijweg
onderling afkanten
verloop eindbanden naar 18x20 motorband
- alle in te plaatsen bestuurs-
elementen
bestaande elementenveranderingen aanstralen

afzoner en markeringen:

- wegmarkering 11 streep 10 cm. thermoplast wit
Dauwweeg langs fietspaden
- wegmarkering: bijkantmarkering
thermoplast wit afm. 50x50 cm.
tussenslag 50 cm.
- wegmarkering: haaiantandtegels
thermoplast wit afm. 50x50 cm.
- wegmarkering: getrokken streep
thermoplast wit lengte 10 m. breedte 10 cm.
- wegmarkering: getrokken streep
thermoplast wit lengte 10 m. breedte 10 cm.
cijfers 3 0
- wegmarkering: fiets symbool thermoplast wit

te verplaatsen OV ichtmaat > door derden

Week 30

Werkdagen
Dagelijks van 07:30 tot 16.00 uur

Werkzaamheden
Aanbrengen haaiantandtegels in inritten.
In vooroverleg met de zittende ondernemingen worden de werkdagen afzonderlijk afgestemd.

Verkeersmaatregelen
Er wordt niet vanaf de rijbaan gewerkt en er worden geen maatregelen ingezet m.u.v. kantafzetting en snelheidsbeperkingen

Week 31

Werkdagen
Dagelijks van 07:30 tot 16.00 uur

Werkzaamheden
Aanbrengen haaiantandtegels in inritten.
In vooroverleg met de zittende ondernemingen worden de werkdagen afzonderlijk afgestemd.

Verkeersmaatregelen
Er wordt niet vanaf de rijbaan gewerkt en er worden geen maatregelen ingezet m.u.v. kantafzetting en snelheidsbeperkingen

Week 33

Werkdagen
Di 12-08 van 19:00 tot 00:00
Wo 13-08 van 19:00 tot 00:00
Do 14-08 van 19:00 tot 00:00

Werkzaamheden
Realiseren van één nieuwe inrit en 2 bushaltes.

Verkeersmaatregelen
Er wordt vanaf een rijstrook gewerkt met een halve baan afzetting en inzet van verkeersregelaars.

Week 35

Werkdagen
Dagelijks in de nachten van 19:00 tot 06:00 uur

Werkzaamheden
Realiseren van trottoirs aan westzijde van de straat

Verkeersmaatregelen
Er wordt vanaf een rijstrook gewerkt met een halve baan afzetting en inzet van verkeersregelaars.

Week 36

Werkdagen
Dagelijks in de nachten van 19:00 tot 06:00 uur

Werkzaamheden
Realiseren en herstellen van trottoirs aan oostzijde van de straat

Verkeersmaatregelen
Er wordt vanaf een rijstrook gewerkt met een halve baan afzetting en inzet van verkeersregelaars.

Week 33
Do 14-08 19:00
Vr 15-08 00:00

Week 36
Di 02-09 19:00
Wo 03-09 06:00

Week 36
Wo 03-09 19:00
Do 04-09 06:00

Week 33
Di 12-08 19.00
Wo 13-08 00:00
&
Wo 13-08 19:00
Do 14-08 00:00
Aanleggen nieuwe inrit

Week 35
Ma 25-08 19.00
Di 26-08 06:00

Week 35
Di 26-08 19:00
Wo 27-08 06:00

Week 35
Wo 27-08 19.00
Do 28-08 06:00

Week 33
Di 12-08 19.00
Wo 13-08 00:00
Realiseren bushalte

Week 35
Do 28-08 19:00
Vr 29-08 06:00

Week 36
Ma 01-09 19:00
Di 02-09 06:00

Week 36
Do 04-09 19:00
Vr 05-09 06:00

Week 33
Wo 13-08 19.00
Do 14-08 00:00
Realiseren bushalte

Week 36
Do 04-09 19:00
Vr 05-09 06:00

**wegenbouw
brune bv**



BEEKDAELEN