

Fase Rood 16-3-26 t/m 24-7-26 in fases
Rood in de kleinere fases ingedeeld

- Binnen het groene kader fase 1 (start 16-3-26 t/m 1-5-25)
- Binnen het blauwe kader fase 2 (start 24-4-26 t/m 29-5-26)
- Binnen het gele kader fase 3 (start 25-5-29 t/m 24-7-26)

Voetpaden te allen tijde bereikbaar

LEGENDA

Verharding

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, invero bruin-zwart

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, Durense oranje-genuanceerd

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband, Autuno rood-genuanceerd

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, elleboogverband, Autuno rood-genuanceerd

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband, wit

Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken, keformaat, elleboogverband, antraciet, hergebruik

Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, stroombanen, grijs

Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband

Bestaande bedrijfsvloerplaten laad en los plek Jumbo

Aanbrengen strektaag parkeerzone, blauw

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm

Aanbrengen opsluifband 150x250 mm

Aanbrengen opsluifband 120x250 mm

Aanbrengen opsluifband 60x200 mm

Aanbrengen opsluifband 200x250 mm, zwart

Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, dikformaat, 5 streks, Autuno, rood-genuanceerd

Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen, keformaat, 5 streks, antraciet, hergebruik

Aanbrengen drempelopgang, betonstraatstenen, keformaat

Aanbrengen Leicon drempelenelement 9000x1200x120/200 mm, steenmotief

Aanbrengen inritblokken 600x300, hergebruik

Riolering

Bestaande inspectieput, GWA-stelsel

Aanbrengen inspectieput, GWA-stelsel

Aanbrengen hondenokput, GWA-stelsel

Aanbrengen trottoirkoek IT-stelsel

Aanbrengen lipkoek IT-stelsel

Aanbrengen straatkoek IT-stelsel

Bestaande inspectieput, HWA-stelsel

Bestaande infiltratieput

Aanbrengen inspectieput, IT-stelsel

Aanbrengen overstortput, IT-stelsel

Aanbrengen ontluuchtingsput, funnelementen

Groen

Bestaande boom

Aanbrengen boom, exacte locatie en soort zie beplantingsplan

Aanbrengen beplanting (struik), exacte locatie en soort zie beplantingsplan

Aanbrengen plantvak, soort zie beplantingsplan

Algemeen

Bestaande lufel

Aanbrengen straatversiering, hergebruik, door derden

Aanbrengen OV-mast, door derden

Aanbrengen dianantkoppaal

Aanbrengen elektrische laadpaal, door derden

Aanbrengen vlaggenmasten (JUMBO) hergebruik

Aanbrengen P-tegel

Aanbrengen noppentegel, 300x300x65 mm

Aanbrengen geleidertegel, 300x300x65 mm

Mindervalide parkeerplaats, Thermoplast, wit

Parkeerplaats elektrisch laden, Thermoplast, wit

Aanbrengen stootband

Aanbrengen zitbank, n.t.b.

Aanbrengen afvalbak, n.t.b.

Aanbrengen fototegel, hergebruik

Bestaande ondergrondse container

Bestaande locatie ingang panden (indicatief)

Bestaande inrit particulier

Werkgrens

Bestaande OV-mast

Aanbrengen bebording

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld



D					
E					
F					
G					
H					
I					
J					
K					
L					
M					
N					
O					
P					
Q					
R					

Code	Get.	Acc.	Datum	Omschrijving
Project				
HERINRICHTING SMIDSSTRAAT EN MAGNOLIAWEG TE ZELHEM				
Onderdeel				
NIEUWE SITUATIE SMIDSSTRAAT				
Opdrachtgever				
GEMEENTE BRONCKHORST				
Getekend	ASR	Schaal	1:200	
Gecontroleerd	SNJ	Document	BR01-2024-001-001	
Ontwerp	ASR	Status	DEFINITIEF	
Datum uitgifte	21-10-2025			
Formaat	A0	Projectnummer		
Fase	BESTEK	2024-001		
Besteek	21x75%	Tekeningnummer		
Modelnaam	GWB	406		

CIVICON

civicontechnisch advies

+31 (0)31 61 29 74

info@civicon.nl

www.civicon.nl