

- Maart 2023 ontstaan sinkhole nabij put TS50 en wordt de calamiteiten organisatie ingeschakeld
- 4 april 2023 inspectie riool. Tpv sinkhole wordt over 10-tallen meters forse schade in de koker geconstateerd.
- Tevens blijken in de directe nabijheid van de sinkhole in 2013 en 2019 er reeds reparaties aan de koker te zijn uitgevoerd tussen TS51 en TS50
- Maart/april 2023 wordt besloten calamiteitenorganisatie af te schalen met het besluit om zsm een werkende TPI tbv afvoerborging te installeren.
- November 2020 staat er een bedrijfsklare TPI (oorzaak nat najaar, inkoop, niet voorradig zijn benodigde pompen, vergunningen, onderzoek en afweging opstelplaats TPI)
- TPI wordt nog niet in bedrijf gesteld zolang de koker nog zonder veel overlast op de golfbaan kan functioneren. De sinkhole breidt zich intussen langzaam uit in de richting van RG Aalst
- Begin 2024 wordt TPI in bedrijf gesteld voor nader onderzoek. Na een aantal weken in bedrijf zijn van de TPI ontstaat er calamiteit door verzakking/lekkage ter plaatse TPI (Crux –onderzoek)
- TPI moet met spoed worden ontmanteld op aangeven van de Veiligheidsregio.
- Voorjaar 2024 besluit om TPI te herbouwen via “niet wezenlijke wijziging” onder de reeds bestaande bouwteamovereenkomst Stratumse Heide. Dit was de snelst mogelijk aanbestedingsprocedure voor de herbouw TPI
- Sept 2024 gaat bouwteam en het bouwteam van start . Eind november 2024 staat er een bedrijfsklare TPI (Pompen zijn dan al maanden gereserveerd).
- Eind november de TPI in bedrijf gezet en nieuwe riool inspectie uitgevoerd.
- Schade is in omvang fors toegenomen (ca. 300m. Moet als verloren worden beschouwd). Dit komt overeen met de omvang van de sinkhole.
- Sindsdien is de TPI in bedrijf en breidt de sinkhole zich ook niet meer uit.
- 20 februari 2025 besluit om volledige 650m. Op de golfbaan te vervangen op basis van de conclusies van alle beschikbare onderzoeken en risico's