

Publieksvriendelijke planning opleverfase polder Katwoude

	2025												2026												2027					
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Broedvrij houden (7 dagen/week) / maaiwerkzaamheden																														
Geen buitendijkse werkzaamheden																														
<u>Oplever werkzaamheden:</u>																														
<u>Module 11</u>																														
Aanbrengen klei																														
Ontgraven voorbelasting																														
Aanbrengen teenschot en steenbekleding																														
Aanbrengen resterende klei en leeflaag																														
Plaatsen inrichtingselementen en inzaaien																														
Opruimen werkbaan ten noorden van losvoorziening																														
<u>Module 11a</u>																														
Ontgraven voorbelasting																														
Aanbrengen klei																														
Aanbrengen teenschot en steenbekleding																														
Aanbrengen resterende klei en leeflaag																														
Plaatsen inrichtingselementen, bomen en inzaaien																														
Herinrichting natuurcompensatie Jan Hagelhoek																														
Opruimen werkbaan																														
Herstel informeel strandje Jan Hagelhoek																														
<u>Module 12</u>																														
Herstel kruin DP27-35																														
Plaatsen inrichtingselementen en inzaaien																														
Verleggen K&L																														
Ontgraven voorbelasting binnendijks																														
Opbreken tijdelijke weg en aanbrengen nieuwe weg (wegafsluiting)																														
<u>Module 12a</u>																														
Opbreken en herstel dijkovergang buitendijkse woningen																														
Herstel dijk na aanbrengen damwand west																														
Aanbrengen nieuwe toerit Jachthaven																														
Opbreken tijdelijke toerit Jachthaven en herstel buitenberm																														
Ontgraven voorbelasting																														
Aanbrengen klei																														
Aanbrengen teenschot en steenbekleding																														
Aanbrengen resterende klei en leeflaag																														
Plaatsen inrichtingselementen en inzaaien																														
Opruimen werkbaan																														

Publieksvriendelijke planning aanlegfase polder Katwoude

